Comune di Isola di Capo Rizzuto

SETTORE N. 3 - LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PIANO DELLE INDAGINI PRELIMINARI SULL'AREA IN LOC. CONCIO - S. PIETRO IN TRIPANI DEL **COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (PROV. KR)**

				Note			
03	Revisione	30/03/2021	\square				
02	Revisione	31/12/2020					
01	Revisione	02/12/2019		Foglio	-	Scala	
00	Emissione	02/10/2019		di Formato	-	Doc. n°	
Rev.	Descrizione	Data	Visto		A4		PSC

Contenuto dell'elaborato

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROGETTISTI





RUP Ing. Antonio Otranto



Dr. Ing. Luca Paturzo, Ph.D. Dr.ssa Geol. Paola Angela Basta

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

elaborato in conformità all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)

Indirizzo del Cantiere

LOC. CONCIO - SAN PIETRO IN TRIPANI - ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Dr. Ing. Luca Paturzo, Ph.D.

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Committente

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

Responsabile dei Lavori

Ing. Antonio Otranto (R.U.P.)

Rev.	Motivazione	Data
00	Emissione	02/10/2019
01	Revisione	02/12/2019
02	Revisione	31/12/2020
03	Revisione	30/03/2021



Piano di Sicurezza e Coordinamento

 Rev.
 03

 Data
 30.03.21

 Pag 2

Indice

Tabella di correlazione P.S.C./D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. XV)	4
Documenti relativi alla Sicurezza da conservare in Cantiere	7
Dati relativi al Cantiere	9
Soggetti di riferimento per la sicurezza	10
Elenco Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi	11
Soggetti di riferimento per la gestione delle emergenze	12
Numeri telefonici utili	13
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere	14
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e	alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze	15
Descrizione dell'area di Cantiere	16
Descrizione dettagliata delle opere	17
Cronoprogramma delle attività di cantiere	18
Criteri adottati per la valutazione dei rischi e per la predisposizione delle idonee misu	re di
Prevenzione e Protezione	19
Elenco dei fattori di rischio	22
Valutazione del Rischio Rumore	25
Valutazione del Rischio Vibrazioni	27
Valutazione del Rischio Chimico	28
Raccolta Dati relativi agli Agenti Chimici	28
Raccolta Dati Mansioni e Attività	28
Modello applicativo	28
Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei carichi	32
Individuazione dei soggetti esposti	34
Organizzazione gestionale della prevenzione in cantiere	35
Analisi dei fattori di rischio correlati alle attività di Cantiere	36
Analisi dei fattori di rischio correlati alle interferenze tra le attività di Cantiere	.340
Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento	.352
Gestione dell'emergenza	. 353
Indicazioni generali	. 353
Assistenza sanitaria e pronto soccorso	. 353
Prevenzione Incendi	. 355
Intossicazione	. 356
Allagamento	. 357
Seppellimento	. 358
Sospensione con imbracatura	
Biologico	
Evacuazione	
Segnaletica di Sicurezza sul posto di Lavoro	



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 3		

Metodologia per la verifica e il controllo dell'avanzamento in sicurezza delle opere	366
Criteri di accettazione dei Piani Operativi di Sicurezza	367
Dichiarazione	368
Flenco Allegati	369

 Rev.
 03

 Data
 30.03.21

 Pag 4

Tabella di correlazione P.S.C./D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. XV)

Contenuti n	ninimi richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. XV)	nel PSC a pag.
	Indirizzo del cantiere	9
2.1.2/a	Descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere	14
2.1.2/a	Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche	9
	Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi	
	dell'eventuale responsabile dei lavori	10
2.1.2/b	del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	10
	3. del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	10
	4. dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici	11
	5. dei lavoratori autonomi;	11
2.1.2/c	Relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze	36 340
	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure	
	preventive e protettive, in riferimento	40
2.1.2/d	1. all'area di cantiere;	16
	all'organizzazione del cantiere;	36
	3. alle lavorazioni;	
	Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i	
2.1.2/e	dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze	340
	tra le lavorazioni	
	Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più	
0.4.045	imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori	0.40
2.1.2/f	finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,	340
	infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	
	Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento,	
2.1.2/g	nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi	366
• 3	ed i lavoratori autonomi	
	Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,	
	antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio	0.50
	di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di	353
2.1.2/h	cui all'articolo 94 co. 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste	
	sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione	13
	incendi	
2.1.2/i	Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che	18
	costituiscono il cronoprogramma dei lavori Entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno	
2 1 2/1		9 9
2.1.2/l	Stima dei costi per la sicurezza	<u> </u>
2 12	Ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte	Allogati
2.13		Allegati
	autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS Tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,	
	comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità	
2.1.4	dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione	Allegati
2.1.4	delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica	Allegati
	relazione se già redatta.	
	In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli	
	elementi essenziali di cui all'allegato XV.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,	
2.2.1	in relazione	
Z.Z. I	I In relazione	



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 5		

Contenuti	minimi richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. XV)	nel PSC a pag.
	all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere	14
	 agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante 	N.D.
2.2.2	In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi: a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) i servizi igienico-assistenziali; c) la viabilità principale di cantiere; d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; i) la dislocazione degli impianti di cantiere; l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.	16
2.2.3	In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; c) al rischio di caduta dall'alto; d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.	36
2.3.1	Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.	18
2.3.2	In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali	18 Allegato



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 6		

Contenuti	nel PSC a pag.	
	prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.	
2.3.4	Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.	340
2.3.5	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.	11

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 7		

Documenti relativi alla Sicurezza da conservare in Cantiere

A cura del Committente:

- Piano di sicurezza e coordinamento, completo della individuazione, analisi e valutazione dei rischi, cronoprogramma dei lavori, planimetria della sicurezza di cantiere, nonché stima dei oneri per la sicurezza
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera
- Notifica preliminare, ex art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Copia dei contratti di appalto

A cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori:

- Attestazione dei requisiti del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Adempimenti degli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per ogni impresa/lavoratore autonomo presente in cantiere:

- Piano operativo di sicurezza
- Certificato di iscrizione C.C.I.A.A
- Modelli UNILAV
- Denuncia INAIL inizio attività e variazioni
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
- Dichiarazione organico medio annuo e tipo di contratto applicato con i dipendenti
- Documento di valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Adempimento dell'obbligo formativo/informativo, ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Nomina dei coordinatori dell'emergenza ed elenco dei componenti
- Registro degli infortuni debitamente vidimato
- Nomina Medico Competente
- Registro visite mediche dipendenti ed elenco accertamenti sanitari periodici
- Copia dell'invio (entro trenta giorni della messa in servizio) all'ISPESL e all'ASL o all'ARPA
 territorialmente competenti della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore dell'impianto di
 messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, copia della richiesta delle verifiche
 periodiche biennali tramite l'ASL o l'ARPA; copia della comunicazione della cessazione dell'esercizio
 o delle modifiche sostanziali eventualmente apportate all'impianto inviata agli stessi Enti
- Denuncia degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali richieste di verifiche successive inoltrate all'ASL, dopo un anno dall'omologazione da parte dell'ISPESL o dalla verifica precedente da parte dell'ASL
- Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 8		

- Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene, anche per gli apparecchi di portata inferiore a kg
 200
- Copia dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, ovvero disegno esecutivo e relazione di calcolo firmata da ingegnere o architetto se alto più di 20 m, o rivestito con elementi resistenti al vento, o realizzato non conformemente allo schema tipo previsto dal fabbricante
- Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalità di impiego
- Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti
- Registro di carico e scarico, vidimato dall'Ufficio del Registro



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 9		

Dati relativi al Cantiere

Descrizio	Descrizione sintetica dell'Opera			
	Piano delle Indagini Preliminari: Indagini Indirette (geofisiche, monitoraggio biogas) e Indagini Dirette (Sondaggi, Analisi Terreni, Rifiuti, Piezometri).			biogas) e Indagini Dirette
Indirizzo	del cantiere			
LOC. CON	CIO - SAN PIETRO IN TRIPANI			
Città	ISOLA DI CAPO RIZZUTO Provincia KR		KR	
Data inizio lavori			13/06/2021	
Durata del Cantiere			90	
Numero massimo presunto di lavoratori sul Cantiere		6		
Importo dei Lavori		€ 54 35	3,67	
Importo degli oneri per la sicurezza (*)		€ 202	0,71	
Entità del cantiere (uomini-giorni)			67	

(*) Per quanto concerne il computo dei costi per la sicurezza si rimanda ai documenti allegati



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 10	

Soggetti di riferimento per la sicurezza

Committente dell'opera	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
Responsabile dei Lavori	Ing. Antonio Otranto (R.U.P.)
Direttore dei Lavori	
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	Dr. Ing. Luca Paturzo, Ph.D.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 11	

Elenco Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi

Impresa/Lavoratore Autonomo	Datore di Lavoro
IMPRESA PER INDAGINI INDIRETTE	
IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE	



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 12	

Soggetti di riferimento per la gestione delle emergenze

Impresa	Addetti al Primo Soccorso
IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE	LAVORATORE 1
IMPRESA PER INDAGINI INDIRETTE	LAVORATORE 1

Impresa	Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, e di gestione delle emergenze
IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE	LAVORATORE 1
IMPRESA PER INDAGINI INDIRETTE	LAVORATORE 1

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 13	

Numeri telefonici utili

Polizia	113
Carabinieri	112
Ambulanza – Pronto Soccorso	118
Comando Vigili Urbani	0962 797970
Vigili del Fuoco – VV.F.	115
Ospedale Civile di Crotone	0962 924111
Croce Rossa Italiana	0962 20900 - 24607
Direzione Prov. del Lavoro di Crotone	0962 966041
A.S.P. di Crotone	0962 924844 - 924829
Comune di Isola di Capo Rizzuto	0962 797911
Acquedotto (segnalazione guasti)	800 457 911
E-DISTRIBUZIONE (segnalazione guasti)	803 500
Gas (segnalazione guasti)	800 900 999
Committente	0962 797911
Direttore dei Lavori	333 6777962
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	333 6777962
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	333 6777962
Responsabile di cantiere	0962 797911

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 14	

Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere

L'area di interesse è la Loc. Concio - San Pietro in Tripani, situata a Nord-Ovest del centro cittadino del Comune di Isola di Capo Rizzuto (Prov. KR) ed è interessata dalla presenza di una discarica autorizzata con DGR 3374 del 11/06/1991. Tale discarica risulta attualmente in disuso per chiusura con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale n. 423 del 31/12/1998. Immediatamente a ridosso dell'area sono presenti i resti di un'antica fabbrica di liquirizia, noto come il "Concio della liquirizia", attiva fra la metà dell' '800 e la metà del '900.

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 15	

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze

Tale discarica di RSU, nata in modo spontaneo sul fianco di una scarpata in prossimità del Fosso Pelacca e del Vallone di Tripani, risulta sprovvista dei dovuti accorgimenti costruttivi che garantiscono la sicurezza del sito: manca, infatti, il confinamento del corpo dei rifiuti e della sua impermeabilizzazione con conseguente dispersione del percolato nel Fosso Pelacca. L'area di interesse risulta situata in zona recintata, fuori dal centro abitato del Comune di Isola di Capo Rizzuto.

Sito contaminato



Ortofoto con individuazione del perimetro della discarica di RSU in località il Concio

Perimetro della discarica

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 16	

Descrizione dell'area di Cantiere

Le aree interessate dal corpo discarica sono inquadrate al Catasto Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto al Foglio 9, Particelle 157, 158; le aree interessate dall'ex fabbrica di liquirizia risultano al Foglio 9, Particelle 3 e 165 del Catasto Fabbricati e Particella 166 del Catasto Terreni. Ulteriori dettagli sono riscontrabili nell'apposito elaborato grafico di progetto TAV. 02.

Come da Certificato di Destinazione Urbanistica n°137/2019 rilasciato dal Comune di Isola di Capo Rizzuto in data 11.11.2019 e allegato al presente elaborato, il sito in questione ricade in Territorio Agricolo Forestale (TAF), con presenza di Vincolo Enac, Rischio e Vincoli di Fattibilità, Vincolo Paesaggistico (art. 142, D.Lgs. 42/2004), Zona di Interesse Archeologico (art. 142, c.1 lett. m, D.Lgs. 42/2004), Emergenze archeologiche, Aree boscate percorse dal fuoco (art. 142, D.Lgs. 42/2004).

L'area interessata, per come risulta perimetrata nel PSC del Comune di Isola di Capo Rizzuto, risulta avere una superficie di circa 120.000 mq, con quote altimetriche variabili da circa 155 m a circa 100 m.s.l.m. Ulteriori dettagli sul sito sono riscontrabili nelle tavole grafiche di progetto.



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 17	

Descrizione dettagliata delle opere

Il piano consta di n°9 sondaggi a rotazione, di cui n°3 da allestire a piezometro. I sondaggi sono stati collocati secondo i criteri descritti in progetto, viste le limitate informazioni a disposizione per il sito in esame, in modo da coprire interamente l'area di studio interessata dalla discarica e dall'ex fabbrica di liquirizia. L'estensione verticale delle perforazioni è stata scelta per via degli esiti delle indagini geofisiche realizzate da ARPACal (vedasi Paragrafo 3 della relazione tecnica), che hanno evidenziato la presenza di rifiuti fino ad una profondità di 6-7 metri, oltre che dalle informazioni desunte dallo Studio della componente geologica.

Nelle aree oggetto delle perforazioni saranno effettuate, se del caso, degli scavi di pulizia generale per l'estirpazione di erba, arbusti e radici.

I sondaggi saranno effettuati mediante carotaggio continuo a rotazione, senza ricorrere all'ausilio di fluidi o fanghi di perforazione e procedendo a basse velocità di rotazione del campionatore al fine di evitare fenomeni di surriscaldamento del terreno e di volatilizzazione dei composti organici. Si prevede il campionamento di aliquote di top soil (0-1 metro) e di aliquote nel suolo profondo, sotto l'abbanco dei rifiuti. Saranno inoltre prelevati n°5 campioni di rifiuti sui quali saranno eseguite le relative determinazioni analitiche. Saranno anche eseguite indagini elettrotomografiche e con elettro-magnetometro (indagini indirette), oltre ad un monitoraggio delle emissioni di biogas. Per i dettagli tecnici ed operativi si rimanda agli elaborati di progetto.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 18	

Cronoprogramma delle attività di cantiere

Attività	Data Inizio	Data Fine	Impresa/Lavoratore Autonomo
Allestimento cantiere	Giorno 1°	Giorno 3°	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Monitoraggio biogas con analizzatore FID	Giorno 4°	Giorno 7°	IMPRESA PER INDAGINI INDIRETTE
Esecuzione indagini indirette (geofisiche)	Giorno 8°	Giorno 28°	IMPRESA PER INDAGINI INDIRETTE
Prelievo campioni suolo (top soil + fondo) e rifiuti	Giorno 22°	Giorno 49°	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Esecuzione sondaggi e trincee	Giorno 22°	Giorno 49°	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Analisi di laboratorio sui campioni di suolo e rifiuti	Giorno 25°	Giorno 70°	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Esecuzione e allestimento piezometri	Giorno 43°	Giorno 63°	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Spurgo piezometri e campionamento acque	Giorno 50°	Giorno 70°	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Analisi di laboratorio su acque	Giorno 57°	Giorno 77°	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Elaborazione e restituzione dei dati (elaborati finali)	Giorno 71°	Giorno 90°	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Disinstallazione cantiere	Giorno 88°	Giorno 90°	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 19	

Criteri adottati per la valutazione dei rischi e per la predisposizione delle idonee misure di Prevenzione e Protezione

L'individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a definire la presenza di fattori di rischio e/o di pericolo, identificati nelle tabelle che seguono, che possano comportare, nello svolgimento della specifica attività lavorativa, un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto.

A tal proposito saranno esaminate:

- le modalità operative seguite nell'espletamento dell'attività (esempio: manuale, automatica, strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
- l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità dei materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;
- l'organizzazione dell'attività: tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.

A conclusione dell'analisi i rischi sono stati classificati secondo la seguente scala, dove I sta per indice di rischio:

I = 3 - 4 RISCHIO ACCETTABILE I = 5 - 6 RISCHIO MODESTO I = 7 - 8 RISCHIO GRAVE I = 9 - 12 RISCHIO GRAVISSIMO

L'indice di rischio, I, viene calcolato secondo la relazione

I = 2*D + P

Dove D è la massimo entità del danno ragionevolmente prevedibile, ovvero la magnitudo, e P è la probabilità ragionevolmente prevedibile che l'evento accada. P e D vengono quantificate secondo i criteri stabiliti nelle tabelle che seguono.

P = 4 ELEVATA

Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, o in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore tra gli operatori.

P = 3 MEDIO ALTA

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e/o o diretto.

È noto qualche episodio in cui alla mancanza è seguito un danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 20	

P = 2 MEDIO BASSA

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate.

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatesi.

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

P = 1 BASSA

La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.

Non sono noti episodi già verificatesi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

D = 4 INGENTE

Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidità permanente. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

D = 3 NOTEVOLE

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

D = 2 MODESTA

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.

D = 1 TRASCURABILE

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inaffidabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

- Ad ogni singola attività in esecuzione saranno associate delle schede di rischio che individuano le attività, i mezzi in uso, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione da adottare, i comportamenti di sicurezza, etc.
- I rischi legati ad esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione manuale dei carichi vengono valutati applicando algoritmo numerici secondo linee guida elaborate da organismi riconosciuti. I metodi applicati vengono descritti nel seguito e rappresentano una linea guida per quanto deve essere parte integrante dei Piani Operativi di Sicurezza elaborati dalle imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera.
- L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere è quello di arrivare a pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante; questo, per permettere di prevenire l'insorgere di sovrapposizioni o connessioni lavorative, temporali e logistiche, tali da poter ingenerare un aumento della possibilità di verificarsi di eventi incidentali.
- Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici, dello sviluppo temporale delle fasi lavorative così come viene formalizzato nel cronoprogramma dei lavori allegato al presente documento.



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 21	

Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attività o lavorazioni, si possono verificare qualora queste vengano svolte contemporaneamente. Il programma dei lavori consente l'individuazione di tali interferenze. Nel seguito del presente documento vengono definite anche le misure di prevenzione e protezione relative a tali rischi. Sono presenti, infatti, per ogni interferenza riscontrata delle schede nelle quali vengono individuate le attività interferenti, le imprese che eseguono le attività interferenti, la data di inizio e fine della interferenza e la relativa durata, la compatibilità delle attività interferenti e le misure tecnico-organizzative di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo l'eventualità che possano verificarsi i pericoli previsti. Le imprese, adeguatamente coordinate ed informate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di sicurezza del cantiere.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze non previste, dovranno essere preventivamente comunicate al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed autorizzate.



 Rev.
 03

 Data
 30.03.21

 Pag 22

Elenco dei fattori di rischio

Rischi per la Sicurezza
Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro
Aree di transito
Spazi di Lavoro
Superficie dell'Ambiente
Volume dell'Ambiente
Illuminazione (ordinaria e in emergenza)
Uscite (in numero insufficiente in funzione del personale)
Porte (in numero insufficiente in funzione del personale)
Rischi da carenze di sicurezza su macchine ed apparecchiature
Macchine con marchio CE
Macchine rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa e legislazione vigente
Sostanze infiammabili
Rischi da carenza di sicurezza elettrica
Idoneità del progetto degli impianti
Idoneità d'uso
Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione
Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza
Rischi da incendio e/o da esplosione
Presenza di materiali infiammabili
Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d'aria)
Carenza di sistemi antincendio
Carenza di segnaletica di sicurezza



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 23	

Rischi per la Salute

Agenti Chimici

Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a ingestione, contatto cutaneo, inalzione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas, vapori.

Agenti Fisici

Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro.

Movimentazione manuale dei carichi.

Manipolazione di attrezzature, macchine e materiali.

Movimentazione di attrezzature, macchine e materiali.

Carico di lavoro fisico eccessivo.

Condizioni ambientali aggravanti.

Postura non corretta durante le operazioni di movimentaizone e le lavorazioni.

Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta.

Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse.

Microclima: carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidità relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento.

Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro.

Agenti Biologici

Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente a seguito di emissione, trattamento e manipolazione: emissione involontaria (emissioni di polveri organiche)



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 24	

Rischi di natura Trasv	ersale o Organizzativi
------------------------	------------------------

Organizzazione del Lavoro:

Processi di lavoro usuranti

Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salute Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza Procedure per far fronte agli incidenti e alle situazioni di emergenza Movimentazione manuale dei carichi Carico di lavoro mentale.

Fattori Psicologici

Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; Complessità delle mansioni e carenza di controllo; Reattività anomala a condizioni di emergenza.

Fattori Ergonomici

Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni;
Conoscenze e capacità del personale;
Norme di comportamento;
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili.

Condizioni di lavoro difficili

Condizioni climatiche difficili Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 25		

Valutazione del Rischio Rumore

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rischio rumore è stata effettuata prendendo in considerazione:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

In particolare nell'attività di valutazione del rischio rumore dovrà essere rispettato quanto riportato nel titolo VIII capo II D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché nelle linee guida per la valutazione del rischio rumore elaborate dall'I.S.P.E.S.L.

Per la classificazione dei livelli di esposizione viene utilizzato il criterio di seguito enunciato.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore vari significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

- il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
- siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

In relazione ai limiti innanzi indicati si possono individuare le seguenti fasce di esposizione, dove per LEX si intende indifferentemente LEX,8h o LEX,w, e conseguentemente classificare l'esposizione al rumore dei lavoratori:



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 26		

Esposizione inferiore ai valori inferiori di azione	LEX ≤ 80 dB(A) LPEAK ≤ 135 dB(C)
Esposizione inferiore ai valori superiori di azione	80 dB(A) < LEX ≤ 85 dB(A) 135 dB(C) < LPEAK ≤ 137 dB(C)
Esposizione inferiore ai valori limite	85 dB(A) < LEX ≤ 87 dB(A) 137 dB(C) < LPEAK ≤ 140 dB(C)
Esposizione superiore ai valori limite	LEX > 87 dB(A) LPEAK > 140 dB(C) Va valutato il rispetto dei valori limiti di esposizione tenendo conto anche dell'attenuazione degli otoprotettori utilizzati.

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per l'esecuzione delle opere una valutazione preventiva ed indicativa dell'esposizione dei lavoratori al rumore.

Ai fini della verifica delle valutazioni dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante l'esecuzione delle opere saranno accettati anche rilevazioni preventive effettuate secondo gli studi condotti dal Comitato Paritetico Territoriale – Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di Lavoro – di Torino o studi similari.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 27		

Valutazione del Rischio Vibrazioni

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature:
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui il datore di lavoro è responsabile;
- condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
- informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Il rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio dovrà essere valutato mediante l'accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, A(8).

I valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per l'esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio riferiti sono.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	
Livello di Azione	$A(8) = 2.5 \text{ m/s}^2$
Valore Limite di Esposizione	$A(8) = 5 \text{ m/s}^2$

Il rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero dovrà essere valutato mediante l'accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, A(8).

I valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per l'esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero riferiti sono:

Vibrazioni trasmesse al corpo intero		
Livello di azione	$A(8) = 0.5 \text{ m/s}^2$	
Valore limite di esposizione	$A(8) = 1,00 \text{ m/s}^2$	

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per l'esecuzione delle opere una valutazione preventiva ed indicativa dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni.

Ai fini della verifica delle valutazioni dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni durante l'esecuzione delle opere saranno accettati anche rilevazioni preventive effettuate secondo gli studi condotti dall'I.S.P.E.S.L.

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 28		

Valutazione del Rischio Chimico

Raccolta Dati relativi agli Agenti Chimici

Sono state raccolte le seguenti informazioni:

- elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi, prodotti finiti, rifiuti;
- quantitativi di agenti utilizzati o prodotti;
- quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda;
- proprietà chimico-fisiche per ciascun agente;
- classificazione di pericolo, per ciascun agente: etichettatura, frasi di rischio e fonsigli di prudenza;
- limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti), per ciascun agente;
- Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.

Al fine di raccogliere tali informazioni sono state raccolte le schede di sicurezza degli agenti identificati.

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) si è fatto riferimento alle stesse schede di sicurezza ed agli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Raccolta Dati Mansioni e Attività

Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, l'analisi è stata circoscritta ai soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale).

Allo scopo, sono state raccolte le seguenti informazioni:

- descrizione del ciclo produttivo;
- mansionionario:
- per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attività (lay-out dell'area);
- per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi operative svolte, compreso il trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc.;
- per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va precisato anche se l'esposizione è sicura o possibile in caso di incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di contatto;
- per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o probabilità di accadimento, durata dell'esposizione, livello di esposizione;
- individuazione delle mansioni omogeneamente esposte.

Modello applicativo

Ai fini del processo di *valutazione del rischio*, si è ritenuto che l'esistenza di un "rischio" possa derivare dall'insieme di *tre fattori*:

- la gravità (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico;
- la durata dell'effettiva esposizione all'agente chimico;
- il livello di esposizione (qualitativa e quantitativa).



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 29		

I due ultimi fattori concorrendo a definire l'entità di esposizione effettiva del lavoratore all'agente.

La valutazione del rischio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti.

È stata scelta la logica di un *metodo ad indice*, in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti alla standardizzazione dei processi valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli.

Tale metodo è stato proposto dal Gruppo di Lavoro "Rischio Chimico" – Assessorato alla Sanità Regione Piemonte.

Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si è ritenuto opportuno ponderare i tre fattori secondo le scale che si riportano di seguito.

FATTORE GRAVITÀ (IG)		
VALORE ATTRIBUITO	GRAVITÀ	EFFETTI
1	Lieve	Reversibili
2	Modesta	Potenzialmente irreversibili
3	Media	Sicuramente irreversibili
4	Alta	Irreversibili gravi
5	Molto alta	Possibilmente letali

FATTORE FREQUENZA D'USO/DURATA (IFU)		
VALORE ATTRIBUITO	FREQUENZA D'USO	DURATA
0.5	Raramente	< 1 % orario lavoro
1	Occasionalmente	1-10 % orario lavoro
2	Frequentemente	10-25 % orario lavoro
3	Abitualmente	26-50 % orario lavoro
4	Sempre	51-100 % orario lavoro

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 30		

FATTORE ESPOSIZIONE (ILE)		
VALORE ATTRIBUITO	ESPOSIZIONE	CONDIZIONE OPERATIVA
0.5	Trascurabile	Altamente protettiva
1	Lieve	Altamente protettive
2	Modesta	Protettive
3	Media	Poco protettive
4	Alta	Assai poco protettive
5	Molto alta	Non protettive

Il fattore valutativo correlato al *livello di esposizione* è quello che comporta una analisi più articolata, poiché dovrà prendere in considerazione anche altri fattori, quali quantità di utilizzo/esposizione, fattori ambientali (anche in relazione agli eventuali livelli accettabili per la specifica fonte di pericolo), di protezione tecnica, etc.

Il prodotto dei tre "contatori" derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico indicatore di rischio, secondo il seguente algoritmo descritto dettagliatamente nel seguito:

L'indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in *classi di rischio* così distribuite:

Indicatore di Rischio	Classi di Rischio	Misure specifiche di protezione e prevenzione
1-10	Basso	Non necessarie (*)
11-25	Modesto	Opportune a medio termine
26-50	Medio	Opportune a breve termine / necessarie a medio termine
51-75	Alto	Indispensabili a breve termine
76-100	Molto alto	Urgenti



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 31		

(*) risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi (art. 224 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'individuazione delle specifiche classi di rischio potrà consentire di verificare l'esistenza, nell'ambito del rischio chimico, di una condizione di rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori" e fatto salvo quanto previsto dall'art. 224 co. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la eventuale non applicabilità delle misure previste dall'art. 226 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In prima ipotesi si ritiene che si possa affermare l'esistenza di un rischio "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori" allorché l'indicatore di rischio si collochi nella prima classe con valore compreso tra 1 e 10.



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 32		

Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei carichi

Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è utile ricorrere al modello proposto dalla norma ISO 11228 che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, la "massa limite raccomandata" attraverso un'equazione che, a partire da un massimo peso ideale sollevabile in condizioni ideali, considera l'eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione. Il modello generale dell'equazione è riportato nel seguito.

	=	LIMITE DI MASSA RACCOMANDATO (R _M L)
MOLTIPLICATORE PER LA PRESA	X	giudizio sulla presa del carico
MOLTIPLICATORE DI ASIMMETRIA	X	dislocazione angolare della massa rispetto al piano sagittale del soggetto
MOLTIPLICATORE PER LA FREQUENZA	X	frequenza del sollevamento in atti al minuto (=0 se > 12 volte/min.)
MOLTIPLICATORE ORIZZONTALE	X	distanza massima della massa dal corpo durante il sollevamento
MOLTIPLICATORE DI DISTANZA	X	distanza verticale della massa tra inizio e fine del sollevamento
MOLTIPLICATORE VERTICALE	Х	altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento
kg 25 per gli uomini kg 15 per le donne	X	massa di riferimento in condizioni ottimali di sollevamento

Indicatori di rischio e azioni conseguenti

Sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto, ovvero del rapporto tra la massa effettivamente movimentata e la massa raccomandata per quell'azione nello specifico contesto lavorativo, è possibile delineare conseguenti comportamenti in funzione preventiva.

Nel dettaglio valgono i seguenti orientamenti:

- l'indice di rischio (IR) è inferiore o uguale a 0,75 (area verde): la situazione è accettabile e non è
 richiesto alcuno specifico intervento.
- l'indice sintetico di rischio (IR) è compreso tra 0,75 e 1 (area gialla): la situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l'1% e il 10% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non è necessario uno specifico intervento. Si può consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Lo stesso personale può essere, a richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove è possibile, è



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 33		

consigliato di procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell'area verde (indice di rischio ≤ 0.75).

• l'indice sintetico di rischio (IR) è maggiore di 1 (area rossa): la situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; l'intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1 e 3. Programmare gli interventi identificando le priorità di rischio. Riverificare l'indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto.

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per l'esecuzione delle opere una valutazione preventiva ed indicativa dell'esposizione dei lavoratori alla movimentazione manuale dei carichi.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 34		

Individuazione dei soggetti esposti

Per "Soggetto Esposto" si intende qualsiasi persona presente nell'area di pertinenza di un determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.

L'individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando:

- l'interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;
- gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;
- lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
 - portatori di handicap;
 - o molto giovani o anziani;
 - o donne incinte o madri in allattamento;
 - o neoassunti in fase di formazione;
 - o affetti da malattie particolari;
 - o addetti ai servizi di manutenzione;
 - addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati.

Per l'identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco:

- lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.);
- lavoratori impiegati d'ufficio;
- lavoratori di ditte appaltatrici;
- lavoratori autonomi;
- studenti, apprendisti, tirocinanti;
- · visitatori ed ospiti;
- lavoratori esposti a rischi maggiori.

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 35		

Organizzazione gestionale della prevenzione in cantiere

L'area da destinarsi a cantiere dovrà essere organizzata secondo quanto previsto nel *Progetto di Cantiere*, tanto al fine di garantire l'accesso e la movimentazione dei lavoratori e delle materie senza conflittualità e colli di bottiglia, possobile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale organizzazione logistica dovrà essere rispettata pedissequamente da tutte le imprese operanti in cantiere.

In caso di condizioni climatiche avverse, quali: pioggia, forte vento, caldo torrido, freddo rigido, è obbligatorio sospendere:

- tutte le lavorazioni che necessitino l'ausilio di opere provvisionali (sia pur per il solo accesso al luogo in cui operare);
- l'utilizzo dei mezzi di sollevamento (gru, montacarichi, ...) in caso di vento e pioggia (meglio specificato nell'apposita scheda di sicurezza);
- Al fine di prevenire rischi di infortunio per esterni al cantiere i cancelli di ingresso uomini e mezzi dovranno essere aperti solo sotto stretta vigilanza di personale incaricato dall'impresa esecutrice, detto preposto dovrà sorvegliare ed inibire l'accesso ai non addetti ai lavori per tutto il tempo in cui i cancelli di ingresso resteranno aperti.
- L'impresa esecutrice predisporrà un libro giornale in cui chiunque acceda in cantiere dovrà apporvi i seguenti dati: nome e cognome, ditta di apparteneza, ruolo e/o qualifica ora di ingresso e ora di uscita.

 Tale disposizione è obbligatoria ed è utilie al fine di conoscere quali e quante persone siano presenti in cantiere.
- Tutte le persone presenti in cantiere dovranno indossare un tesserino di riconoscimento riportante le proprie generalità e indicazioni relative alla impresa con la quale si hanno rapporti e la mansione in cantiere.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 36	

Analisi dei fattori di rischio correlati alle attività di Cantiere

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 37	


Attività	Allestimento cantiere	
Data Inizio	Giorno 1°	
Data Fine	Giorno 3°	
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE	
Note		




Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 38	







ISTRUIRE LE MAESTRANZE AFFINCHE'
OGNI OPERAZIONE DI CANTIERE VENGA SVOLTA
NELLA MANIERA CORRETTA ED ERGONOMICA



ISTRUIRE LE MAESTRANZE AFFINCHE'
OGNI OPERAZIONE DI CANTIERE VENGA SVOLTA
NELLA MANIERA CORRETTA ED ERGONOMICA





ISTRUIRE LE MAESTRANZE AFFINCHE'
OGNI OPERAZIONE DI CANTIERE VENGA SVOLTA
NELLA MANIERA CORRETTA ED ERGONOMICA







ISTRUIRE LE MAESTRANZE AFFINCHE'
OGNI OPERAZIONE DI CANTIERE VENGA SVOLTA
NELLA MANIERA CORRETTA ED ERGONOMICA





Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 39		





MONTARE LA GRU IN MODO CHE SIA ASSICURATA SEMPRE LA DISTANZA IDONEA DA OSTACOLI FISSI





DELIMITARE CON IDONEE PROTEZIONI GLI ORGANI IN MOVIMENTO DELLA GRU





Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 40	





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER
PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI








ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI







ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI




Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 41	








RISALIRE LO SCAVO UTILIZZANDO SCALE A PIOLI OPPRTUNAMENTE ANCORATA A PUNTI FISSI






Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 42	




NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE E/O ALLONTANAMENTO MACERIE PROTEGGERE SEMPRE LE APERTURE PRATICATE NEL VUOTO E UTILIZZARE DISPOSITIVI PER CONVOGLIARE LE MACERIE




NELLE FASI DI ALLESTIMENTO CANTIERE ED IN PRESENZA DI CARICHI SOSPESI PROTEGGERE CON TETTOIE LE POSTAZIONI DI LAVORO








VERIFICARE CHE TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE SIANO ALIMENTATE MEDIANTE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI CONFORMI E IN BUONO STATO







Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 43	



NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI




NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE
IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI







Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 44		



OGNI PERSONA PRESENTE IN CANTIERE DEVE UTILIZZARE I D.P.I.













Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 45	

	Bonifica del terreno, estirpazione della vegetazione con macchine operatrici		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Ruspa. Autocarro.	Investimento.	Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto.	P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
Rimozione del materiale e carico sul mezzo		Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.	
di evacuazione.		Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.	
		Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.	
		Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose e alla segnaletica di sicurezza.	
	Ribaltamento dei mezzi.	I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
		I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.	Come da valutazion e del rischio specifico
		Effettuare periodica manutenzione.	opeemee
		Usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi auricolari).	
	Polveri.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	P=4D=1 I=6 MODESTO
		Bagnare con frequenza.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Avvertenze	Verificare l'eve telefono, ecc.).	ntuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energi	a elettrica,
	Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenuti chiusi e devono essere evitati i rumori inutili.		
	eliminato o rido delimitazione d supplementari	ore di una lavorazione o di un'attrezzatura non può essentto, si devono porre in essere protezioni collettive qual dell'area interessata o la posa in opera di schermature della fonte di rumore.	li la
	Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 46		

Indagini e valutazioni del terreno. Trivellazioni e prelievo di campioni, prove penetrometriche.			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Trivella carotatrice.	Contatti con la macchina.	Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE
Strumenti di misura.		Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico
	Caduta del materiale estratto.	Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali protettivi). Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P=2D=2 I=6MODESTO
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere antipolvere). Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Avvertenze	Ove esistano I	inee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicure	zza.



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 47		

Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Pala, piccone, mazza e attrezzi d'uso comune:	Contatti con le attrezzature.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
martello, pinze, tenaglie.		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	
Betoniera a bicchiere.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.	P=4D=1 I=6 MODESTO
		I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	
		Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	
		Collegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensione.	
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica così che non costituiscano intralcio.	
		Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.	Come da valutazione del rischio specifico
		All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Contatto con gli organi in movimento.	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento ed abbia l'interruttore con bobina di sgancio.	P = 4 D = 1 I = 6 MODESTO
		Non rimuovere le protezioni. Non indossare abiti svolazzanti.	
		Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiere durante la rotazione.	
	Ribaltamento.	Posizionare la macchina su base solida e piana. Non spostare la macchina dalla posizione	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE
		stabilita.	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 48		

	Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Autobetoniera	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o	P=2D=2 I=6 MODESTO
	Ribaltamento del mezzo.	Iuminose ed alla segnaletica di sicurezza. I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	P=1D=1 I=3 ACCETTABILE
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 49		

Autocarro.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
		Segnalare la zona interessata al-l'operazione.
		Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.
		Rispettare i percorsi indicati.
	Investimento di materiali	Fornire informazioni ai lavoratori.
	scaricati.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
		Tenersi a distanza di sicurezza.
		Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze		ni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare
		i autoveicoli in transito e posizionare adeguata segnaletica come
	-	odice della Strada. ve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 50		

Recinzione con tubi, pannelli o rete			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Mazza, piccone, pala e attrezzi d'uso comune: martello, pinze, tenaglie.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE
Autocarro.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	P=2D=2 I=6 MODESTO
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO
	Investimento di materiali scaricati per ribaltamento del cassone.	Fornire informazioni ai lavoratori. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche). Tenersi a distanza di sicurezza. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE
Scale a mano e doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.	P=1D=1 I=3 ACCETTABILE
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico
	Investimento per caduta di pannelli o di altri elementi.	Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche). Seguire le disposizioni impartite. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
Avvertenze	Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito. Posizionare un'adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada. L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 51		

	Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Autocarro.	Investimento.	Segnalare la zona interessata all'operazione con i coni.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
Manovre del mezzo.		Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.	
		Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose	
Scarichi.	Investimento di materiali	Fornire informazioni ai lavoratori.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
	scaricati.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche) forniti .	
		Tenersi a distanza di sicurezza.	
		Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate.	Come da valutazione del rischio specifico
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	·
Avvertenze	Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito.		
	L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 52		

	Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
Autocarro con carrello.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE	
	Contatto con gli elementi in movimentazio ne.	Vietare ai non addetti alle manovre l'avvicinamento alle rampe ribaltabili. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e casco) con relative informazioni all'uso. I non addetti alle manovre devono mantenersi a distanza di sicurezza. Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle stesse. Usare i dispositivi di protezione individuale.	P=1D=2 I=5MODESTO	
Macchine e attrezzature varie.	Rovesciament o.	Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra. Tenersi lontani dalle macchine in manovra.	P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE	
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al	Come da valutazione del rischio specifico	
Avvertenze	Se il sistema m	fine di ripartire e diminuire lo sforzo. neccanico non dovesse seguire il movimento delle ra	mpe ribaltabili	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 53		

	Allestimento di basamenti per baracche e macchine			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	P=3D=1 I=5MODESTO	
Betoniera a bicchiere.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Collegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e così che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico	
	Contatto con gli organi in movimento.	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento ed abbia l'interruttore con bobina di sgancio. Non indossare abiti svolazzanti. Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere durante la rotazione. Non rimuovere le protezioni.	P=4D=1 I=6 MODESTO	
	Ribaltamento.	Posizionare la macchina su base solida e piana. Sono vietati i rialzi instabili. Non spostare la macchina dalla posizione stabilita.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO	
Autobetoniera	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Nel caso di distribuzione in moto, impartire ai lavoratori precise disposizioni. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Nel caso di distribuzione in moto gli addetti devono disporsi dalla parte opposta alla direzione di marcia.	P=2D=2 I=6MODESTO	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 54		

	Allestimento di basamenti per baracche e macchine			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	P = 1 D = 3 I = 7 GRAVE	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico	
	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico	
Avvertenze	I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.			



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 55		

	Montaggio delle baracche			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Impartire istruzioni in merito alle priorità di montaggio e smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi da montare o rimossi. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle priorità di montaggio.	P=2D=2 I=6MODESTO	
Autocarro. Autocarro con braccio idraulico autogru.	Ribaltamento del mezzo.	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all'operazione. Non consentire l'utilizzo dell'autogru a personale non qualificato. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose e alla segnaletica di sicurezza. I percorsi non devono avere pendenze eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE	
	Caduta di Materiali dall'alto.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco) con relative informazioni all'uso. Segnalare la zona interessata all'operazione. Le imbracature devono essere eseguite correttamente. Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza esposte. Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise disposizioni e verificarne l'applicazione.	P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE P = 1 D = 3 I = 7 GRAVE	
Scale a mano e doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Nella guida dell'elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.). Verificare l'efficacia del dispositivo che impedisce l'apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza. La scala deve poggiare su base stabile e piana. Usare la scala doppia completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 56		

	Montaggio delle baracche		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Trabattelli.	Caduta di persone dall'alto.	Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella l'orizzontalità della base. Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale.	P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico
	Investimento di elementi.	Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio e di smontaggio. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale. Attenersi alle disposizioni impartite. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P=3D=1 I=5MODESTO



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 57		

	Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie,	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
chiavi.		dei manici di legno agli elementi metallici	
Scale a mano e doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia del dispositivo che impedisce l'apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza. La scala deve poggiare su base stabile e piana.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO
		La scala doppia deve essere usata completamente aperta.	
Trabattelli.	Caduta di persone	Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia. Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
	dall'alto.	conoscenza dei lavoratori. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella l'orizzontalità della base.	
		Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico
	Investimento per caduta di elementi.	Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio e smontaggio. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale. Attenersi alle disposizioni ricevute.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
		Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 58		

Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico			
Attività e mezzi in uso	Rischi	di cantiere Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi.	Contatti con gli attrezzi.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	P=3D=1 I=5MODESTO
Escavatore.	Investimento.	Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	P=4D=1 I=6 MODESTO
	Ribaltamento.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	P=3D=1 I=5MODESTO
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico
Avvertenze	Nella posa di t	ubi incollati evitare il contatto diretto con il collante.	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 59		

	Installazione e uso di gruppo elettrogeno		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi d'uso comune.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
Autocarro. Autocarro con braccio idraulico.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all'operazione. Non consentire l'utilizzo dei mezzi a personale non qualificato. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	P=4D=1 I=6 MODESTO
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	P = 4 D = 1 I = 6 MODESTO
	Caduta di materiali dall'alto.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi) con relative informazioni all'uso. Segnalare la zona interessata all'operazione. Le imbracature devono essere eseguite correttamente. Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	P=3D=1 I=5MODESTO
	Schiacciamen to.	Nell'operazione di scarico impartire precise indicazioni e sorvegliare. Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).	P=4D=1 I=6 MODESTO
	Caduta del gruppo elettrogeno durante la discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto.	Usare tavole con spessore di 5 cm e di lunghezza adeguata per dare una pendenza non eccessiva al tavolato. Inchiodare le tavole con dei traversi per evitare che si scostino. Non permanere o transitare davanti al gruppo elettrogeno nella fase di discesa dal mezzo di trasporto.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie le informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 60		

Installazione e uso di gruppo elettrogeno			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attivazione del gruppo elettrogeno.	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Posizionare il gruppo elettrogeno in maniera da limitare il rischio di esposizione a rumore. Effettuare periodica manutenzione. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico
	Incendio.	Mettere a disposizione adeguato estintore e fornire le relative istruzioni all'uso. Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e freddo. Se necessario, seguire le procedure d'emergenza.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 61		

	Assistenza per l'installazione degli impianti di messa a terra		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi manuali d'uso comune: mazza, piccone, pala.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Il battitore deve operare su adeguato piano di lavoro rialzato. Per il sostegno del dispersore mantenersi a distanza di sicurezza mediante l'uso di una corretta attrezzatura.	P=2D=1 I=4ACCETTABILE
Escavatore.	Investimento.	Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
	Ribaltamento.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Prestare molta attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi indicati.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico
Scale a mano semplici e doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.	P = 3; D = 1; I = 5; MODESTO P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 62		

Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, pala.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
Pala meccanica.	Investimento.	Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO
	Ribaltamento.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati e prestare molta attenzione alle condizioni del terreno.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione	Come da valutazione del rischio specifico
	Polvere.	individuale. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e maschere antipolvere) con relative informazioni all'uso.	Come da valutazione del rischio specifico
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico
Avvertenze	consentire uno possono transi Qualora il franci lato, piazzole o Dislocare un'ao Ridurre la polv ghiaia.	mpe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve es spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d'ingombro tare. co fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzar di rifugio ogni 20 m. deguata segnaletica. ere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le	o dei mezzi che e, lungo l'altro spargendo



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 63		

Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	sicurezza e di s	stabilità.	



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 64	

Sistemazione della viabilità per le persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, ecc.)			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi d'uso comune: pala, piccone, mazza, martello, pinze, tenaglie.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Sega circolare.	Contatto con gli organi in movimento.	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni su gli organi in movimento. Non indossare abiti svolazzanti. Non rimuovere le protezioni.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE
	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Collegare la sega circolare all'impianto elettrico in assenza di tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e così da non costituire intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	P=3D=1 I=5MODESTO
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione.	Come da valutazione del rischio specifico
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Usare i dispositivi di protezione individuale. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico
	Caduta di persone dall'alto.	Disporre per l'adozione di adeguate misure protettive (sistemi anticaduta). Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) con l'identificazione dei punti di vincolo e con le relative istruzioni.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE
		Rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute.	



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 65	

Sistemazione della viabilità per le persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, ecc.)		
Attività e mezzi in uso Rischi Misure di prevenzione e protezione I = P + 2		I = P + 2*D
Avvertenze	Avvertenze I passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale.	



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 66	

Allestimento di impalcati protettivi sui posti fissi di lavoro e di transito			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi d'uso comune: martello, mazza, pinze, sega, accetta, carriola. Lavori di carpenteria.	Contatti con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	P=4D=1 I=6 MODESTO
Sega circolare. Taglio del legname.	Contatti con gli organi in movimento.	Autorizzare all'uso solo personale competente. Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento e di dispositivo che non permetta il riavviamento automatico della macchina (es. bobina di sgancio). Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. Seguire le istruzioni sul corretto uso della macchina. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali di risulta.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
	Proiezione di schegge.	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti di protezione individuale (occhiali o schermo) con le relative informazioni. Usare i dispositivi di protezione individuale.	P = 4 D = 1 I = 6 MODESTO
	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Collegare la macchina all'impianto elettrico di cantiere in assenza di tensione. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici.	P=2D=2 I=6MODESTO
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull'uso. Effettuare periodiche manutenzioni. Usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 67	

Allestimento di impalcati protettivi sui posti fissi di lavoro e di transito			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Scale a	Caduta di	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati	P=1D=3
mano.	persone	ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.	I = 7 GRAVE
	dall'alto.	Le scale doppie non devono superare i 5 metri	
Attività		d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo	
in posizione		che impedisce l'apertura della scala doppia oltre il	
sopraelevata.		limite di sicurezza.	
		Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di	
		protezione individuale. Posizionare le scale in modo sicuro su base	
		stabile e piana.	
		Le scale doppie devono sempre essere usate	
		completamente aperte.	
		Non usare le scale semplici come piani di lavoro	
		senza aver adottato idonei vincoli.	
Ponti	Caduta di	Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti	P=1D=3
su cavalletti.	persone	ed utilizzati in maniera corretta (1).	I = 7 GRAVE
	dall'alto.	Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2, per	
		la vicinanza d'aperture, occorre applicare i	
		parapetti alle aperture stesse.	
		Le salite e le discese dal piano di lavoro devono	
		avvenire tramite regolamentare scala a mano.	
		È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche	
		per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come	
		appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati	
Collocazione	Movimentazio	o altri elementi di fortuna. Vigilare che le fornite istruzioni sulla	Come da
degli elementi	ne manuale	movimentazione dei carichi siano rispettate.	valutazione del
e loro	dei	La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o	rischio specifico
fissaggio.	carichi.	pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone al fine	Thousand appendition
	22.101111	di ripartire e diminuire lo sforzo.	
Avvertenze	1) La larghezza	a dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve ess	ere inferiore a
		le da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere	
	accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20.		

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 68	

ALLESTIMENTO CANTIERE

La fase di installazione del cantiere non costituisce una fase lavorativa dello specifico progetto.

L'attività allestimento cantiere comprende una serie di lavorazioni che si ripetono in maniera pressoché analoga ogni qual volta si dia inizio ad un nuovo lavoro, nella ipotesi di lavori tecnicamente assimilabili.

Il progetto dell'impianto di cantiere temporaneo consiste nell'organizzazione spaziale dell'insieme delle aree di lavorazione, servizi, infrastrutture, attrezzature e mezzi di supporto alle operazioni costruttive al fine di realizzare condizioni produttive efficienti, confortevoli e sicure.

GENERALE RISCHI

Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti etc).

Contusioni o abrasioni durante l'infissione di paletti o dispersori.

Elettrocuzione per uso delle macchine.

Intercettazione accidentale di reti di pubbliche utenze.

Lesioni, contusioni ed urti.

Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico).

Polveri (esposizione, inalazione, etc.).

Proiezioni di materiali e/o schegge.

Punture e lacerazioni delle mani.

Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, cardiocircolatori, etc).

Vibrazioni.

GENERALE D.P.I.

Guanti specifici per il tipo di lavoro

Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione

Elmetto

Otoprotettori anatomici o cuffie

Maschere specifiche per il tipo di lavorazione

Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile e puntale)

Occhiali a tenuta



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 69	

Attività	Monitoraggio speditivo biogas con analizzatore FID	
Data Inizio	Giorno 4°	
Data Fine	Giorno 7°	
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI INDIRETTE	
Note		

Attività	Esecuzione indagini indirette (geofisiche)
Data Inizio	Giorno 8°
Data Fine	Giorno 28°
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI INDIRETTE
No	ote



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 70	





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER
PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI








ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI







ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 71	




NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE E/O ALLONTANAMENTO MACERIE PROTEGGERE SEMPRE LE APERTURE PRATICATE NEL VUOTO E UTILIZZARE DISPOSITIVI PER CONVOGLIARE LE MACERIE




NELLE FASI DI ALLESTIMENTO CANTIERE ED IN PRESENZA DI CARICHI SOSPESI PROTEGGERE CON TETTOIE LE POSTAZIONI DI LAVORO








VERIFICARE CHE TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE SIANO ALIMENTATE MEDIANTE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI CONFORMI E IN BUONO STATO







Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 72		



NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI



NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE
IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI






Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 73		

















Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 74		

Impianto elettrico – Approvvigionamento del materiale			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Autocarro.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	P=4D=1 I=6 MODESTO
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE
Gru di cantiere.	Caduta di materiale in fase di scarico	Lo scarico deve essere effettuato da personale competente. Fornire idonee funi d'imbracatura ed opportuni contenitori per i materiali minuti.	P = 4 D = 1 I = 6 MODESTO
Brache in acciaio o in nylon.	dall'autocarro	Esporre le norme d'imbracatura. Verificare le condizioni delle brache. Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute. Attenersi alle norme esposte.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pe-santi o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 75		

	Impianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
Utensili elettrici portatili: trapano.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.	Come da valutazione del rischio specifico
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali).	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente. Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
		La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 76		

	Imp	ianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori	
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per aperture, applicare parapetti regolamentari. La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
	Contatto con parti taglienti.	Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 77		

	Esecuzione: Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
Utensili elettrici portatili: trapano.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.	valutazione del rischio specifico
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali).	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (maschera).	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente. Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.	
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per aperture, applicare parapetti regolamentari. La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 78		

	Esecuzione: Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.	I = 8 GRAVE	
	Contatto con parti taglienti.	Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO	
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.	_	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 79		

Impianto elettrico – Allacciamenti			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.	P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
Utensili elettrici portatili: trapano.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.	Come da valutazione del rischio specifico
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali o schermi).	P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente. Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la presenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 80		

	Impianto elettrico – Allacciamenti		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
	Contatto con parti taglienti.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 81		

Impianto di terra			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzature manuali: mazza, piccone, pala ed attrezzi d'uso comune.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Fornire i mezzi di sostegno dei dispersori in fase d'infissione. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Per il sostegno del dispersore mantenersi a distanza di sicurezza mediante apposita attrezzatura.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
Scale a mano doppie o rialzi appositi.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale doppie o rialzi appositi per il battitore (1). Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Il battitore deve operare su adeguato piano di lavoro rialzato (1). La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	P=1D=2 I=5 MODESTO
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. Fornire adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti, ripari).	Come da valutazione del rischio specifico P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
Avvertenze	taglienti o pungenti.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
,	ponte su cavalletti o da un altro sistema di rialzo in ogni caso stabile.		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 82		

AUTOCARRO		
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	verificare l'efficienza delle luci e luminosa	ivi frenanti e di tutti i comandi in genere dei dispositivi di segnalazione acustica e ere siano adeguati per la stabilità del mezzo
Durante I'uso	azionare il girofaro non trasportare persone all'interno del cassone adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata non superare la portata massima non superare l'ingombro massimo posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare segnalare tempestivamente eventuali guasti	
Dopo I'uso		
Rischi connessi		I = P + 2*D
- urti, colpi, impatti, compressioni - oli minerali e derivati - cesoiamento, stritolamento - incendio Dispositivi di protezione individuale		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 1;D = 2; I = 5; MODESTO P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE Note
guanticalzature di sicurezzacascotuta		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 83		

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI		
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni verificare la pulizia dell'area circostante verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro verificare l'integrità dei collegamenti elettrici verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione	
Durante l'uso	afferrare saldamente l'utensile non abbandonare l'utensile ancora in moto indossare i dispositivi di protezione individuale	
Dopo I' uso	lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali lasciare la zona circostante pulita verificare l'efficienza delle protezioni segnalare le eventuali anomalie di funzionamento	
Rischi connessi		I = P + 2*D
punture, tagli, abrasionielettricirumore		P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO Come da valutazione del rischio specifico
		NOTE
	iouro770	
- occhiali	adirociali	
afferrare saldamente l'utensile non abbandonare l'utensile ancora in moto indossare i dispositivi di protezione individuale Iasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali lasciare la zona circostante pulita verificare l'efficienza delle protezioni segnalare le eventuali anomalie di funzionamento Rischi connessi		



Piano di Sicurezza e Coordinamento

 Rev.
 03

 Data
 30.03.21

 Pag 84

AVVITATORE ELETTRICO			
Descrizione: L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile,			
commercializzato in tipi alimentati sia in bassa che in bassissima tensione.			
	Misure di prevenzione e is	truzioni per gli addetti	
Prima dell'uso	Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l'opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili		
Durante I' uso	Utilizzare l'attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell'utensile Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l'attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente dimensionate in funzione della potenza richiesta Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica Non usare l'attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua		
Dopo I'uso			
	Rischi connessi I = P + 2*D		
	patti, compressioni, lacerazioni	P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO	
- folgorazione - vibrazioni		P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE	
- vibrazioni - caduta dall'alto		Come da valutazione del rischio specifico Come da valutazione del rischio specifico	
- caddta dan arto			
Dispositivi di protezione individuale NOTE		NOTE	
- guanti			
	- calzature di sicurezza		
- tuta			
- occhiali di pro	- occhiali di protezione		



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 85		

Mansione: Autista (autocarro, autogrù carrello elevatore)

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Trasporto materiali	82.0	92.0	240
2	Manutenzione e pause tecniche	70.0	92.0	48
3	Fisiologico	65.0	85.0	48
4	Motore al minimo	76.0	101.0	144
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	79.7	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	101.0	Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03		
Data	30.03.21		
Pag 86			

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

Minore A(8) (m/s2) 0.0 Valore di

Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1 Carrello elevatore (muletto)	0.53	80	1
2 Autocarro	0.71	80	1
3 Autogru	0.4	80	1
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 240.0

Minore A(8) (m/s2) 0.40 Valore di

Azione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03		
Data	30.03.21		
Pag 87			

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Carico Autocarro			
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM) Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	Maschio 25 70 25 0 Buona	30,00 0,85 0,88 1,00 1,00 1,00	
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo da 1 a 2 h 6	0,50	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	11,22		
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20		
Indice di Sollevamento = R / RML	1,78	Rischio Non Accettabile	
La movimentazione non può essere eseguita da un unico operatore, a meno che non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).			



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03		
Data	30.03.21		
Pag 88			

Mansione: Elettricista

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Movimentazione e posa tubi	75.0	85.0	168
2	Posa cavi interruttori e prese	67.0	75.0	288
3	Fisiologico	65.0	75.0	24
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 480

Minore Valore LEX,8h (dBA) 71.5

Inf. di Azione

Lpeak (dBC) 85.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 trapano tassellatore	2,4	15	1,5
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 15,0 Minore A(8) (m/s2)

Valore di Azione

0,6



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03		
Data	30.03.21		
Pag 89			

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

 Totale minuti
 0.0

 Minore

 A(8) (m/s2)
 0.00

 Valore di

Azione

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: movimentazione utensili elettric	i	
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM) Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM)	Maschio 0 100 25 0	30,00 0,77 0,87 1,00 1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo <1 ora 9	0,52
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	10,45	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	4	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,38	Rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 90		

Mansione: Operaio Comune - Assistenza agli impiantisti

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Demolizioni e scanalature utensili	95.0	125.0	72
2	Demolizioni e scanalature manuali	87.0	120.0	120
3	Movimentazione manuale macerie	83.0	98.0	264
4	Fisiologico	65.0	75.0	24
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	88.5	Superiore Valore Limite
Lpeak (dBC)	125.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u	Obbligatorio	
Valore massimo SNR del DPI-u	25.5	

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 91		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Demolizioni e scanalature con utensili - scanalatrice	7	50	1.5
2 Demolizioni e scanalature con utensili - martello pneumatico	6.3	22	1.5
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 72.0

A(8) (m/s2) 3.9 Minore Valore Limite

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di

Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 92		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Movimentazione manuale macerie			
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00	
Posizione verticale (VM)	25	0,85	
Spostamento verticale (DM)	40	0,93	
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00	
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00	
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00	
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,75	
minuto) in relazione alla durata (FM)	6		
	G		
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	17,79		
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15		
Indice di Sollevamento = R / RML	0,84	Rischio Accettabile	



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 93		

Mansione: Responsabile tecnico di cantiere

	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE Tipo di valutazione: GIORNALIERA			
	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Attività di ufficio	68.0	85.0	220
2	Installazione cantiere	77.0	92.0	5
3	Scavi di sbancamento	83.0	95.0	5
4	Scavi di fondazione	79.0	88.0	5
5	Controllo Fondazioni	84.0	88.0	15
6	Controllo strutture in c.a.	83.0	88.0	55
7	Controllo Copertura	79.0	88.0	5
8	Controllo ponteggi	79.0	88.0	5
9	Controllo murature	79.0	88.0	55
10	Controllo impianti	80.0	88.0	35
11	Controllo intonaci	84.0	88.0	15
12	Controllo pavimenti	84.0	88.0	15
13	Controllo finiture	84.0	88.0	15
14	Controllo opere esterne	79.0	88.0	10
15	Fisiologico	65.0	75.0	20

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	75.9	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	95.0	Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 94		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2) 0.0 Valore di Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pa	a 95

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione:		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	30	0,97
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	30	0,90
Qualità della presa (CM)	Scarsa	0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	14,43	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	0	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,00	Rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 96		

Mansione: Operaio comune polivalente

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Installazione cantiere	77.0	95.0	48
2	Scavo di fondazione	79.0	98.0	24
3	Confezione malta	82.0	107.0	48
4	Demolizioni parziali e scarico macerie	86.0	110.0	48
5	Assistenza impiantisti (formazione scanalature)	97.0	120.0	24
6	Assistenza murature	79.0	92.0	72
7	Assistenza intonaci tradizionali	75.0	85.0	72
8	Assistenza pavimenti e rivestimenti	74.0	85.0	72
9	Pulizia cantiere	74.0	80.0	48
10	Fisiologico	65.0	75.0	24

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 85.3 Minore Valore Limite

Lpeak (dBC) 120.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u 22.3

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pa	a 97

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Smerigliatrice angolare	3	5	1.5
2 Scanalatrice	5.9	5	1.5
3 Miscelatore	2.5	35	1.5
4 Trapano tassellatore	2.4	15	1.5
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 60.0

Minore **A(8) (m/s2)** 1.6 Valore di

Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 98		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	50	0,91
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,94
minuto) in relazione alla durata (FM)	1	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	21,81	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,92	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 99	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici (cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	2
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	A ciclo confinato	TI =	-3
Tipologia di processo:	Con apporto di energia meccanica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		1	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Calcestruzzo pre confezionato

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Classe di rischio Basso

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 100	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Rasante

Indice di Gravità:	R 36 - Irritante per gli occhi	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 101	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	adesivo in polvere a base cementizia

Indice di Gravità:	R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 03	
Data 30.03.21	
Pag 102	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Idropittura a base di resine acriliche

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 03	
Data 30.03.21	
Pag 103	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Pittura

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Antiruggine

Indice di Gravità:	R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione > 150 °C	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

Classe di rischio Basso

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 104	

IMPIANTI ELETTRICI

In questa fase avvengono le principali operazioni di predisposizione delle linee impiantistiche. Vengono predisposte tutte le tubazioni, i corrugati, in traccia sulle pareti verticali e sul pavimento, realizzate le principali dorsali delle reti, le colonne montanti e la posa in opera delle principali linee degli impianti, prima della realizzazione degli intonaci e dei massetti.

La procedura di corretta installazione prevede la esatta identificazione in situ dei punti di installazione del quadro principale e secondari.

Identificazione dei percorsi delle linee di alimentazione e identificazione dei punti finali di alimentazione.

Durante l'installazione gli addetti alla assitenza muraria non devono poter accedere alle parti in tensione.

Prima di mettere in tensione l'impianto gli impiantisti devono applicare idonee protezioni ai termilani delle linee e preventivamente devono aver collaudato i quadri.

Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato adeguatamente formato ed informato sui rischi specifici della lavorazione e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali.

GENERALE RISCHI

Azionamento accidentale delle macchine.

Caduta dall'alto dell'operatore.

Caduta di materiali e/o attrezzi dall'alto.

Contusioni e abrasioni su parti del corpo per rottura di componenti in pressione.

Danni per riavvio spontaneo delle macchine dopo arresto per mancata energia.

Elettrocuzione durante la prova dell'impianto e/o allaccio rete di alimentazione.

Elettrocuzione per uso delle macchine.

Esplosione di bombole.

Contatto con sostanze tossiche e materiali bituminosi.

Incendio di materiali (pericolo di ustioni in varie parti del corpo).

Intercettazione accidentale di reti di pubbliche utenze.

Lesioni, contusioni ed urti.

Proiezione di materiali e schegge nei lavori di spaccatura o scalpellatura.

Proiezioni di materiali e/o schegge.

Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, cardiocircolatori, etc).

Tagli, abrasioni agli arti e altre parti del corpo.

Vibrazioni.

Contatto con catrame, bitume, ecc.

Esplosione o incendio durante le operazioni di saldatura.

GENERALE D.P.I.

Guanti specifici per il tipo di lavoro

Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 105		

Elmetto

Otoprotettori anatomici o cuffie

Maschere specifiche per il tipo di lavorazione

Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile e puntale)

Occhiali a tenuta



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 106	

AVVITATORE / INCAVIGLIATRICE			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Verificare il funzionamento dei comandi; Posizionare correttamente la macchina; Rimuovere eventuali ostacoli dal binario; Montare correttamente l'utensile.		
Durante I' uso	Mantenere puliti i comandi; Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; Tenere a distanza di sicurezza gli altri lavoratori; Spostare la macchina, dal binario o dal mezzo di trasporto, con un apparecchio di sollevamento o con un aiutante; Segnalare eventuali malfunzionamenti.		
Dopo I'uso	Effettuare la manutenzione e la revisione della macchina attenendosi alle istruzioni riportate sul libretto; Segnalare eventuali anomalie; Lasciare la macchina in condizioni di stabilità.		
	Rischi connessi	I = P + 2*D	
Vibrazioni Scivolamenti, o Calore, fiamme Rumore Movimentazion	atti, compressioni cadute a livello	P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO Come da valutazione del rischio specifico P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO Come da valutazione del rischio specifico Come da valutazione del rischio specifico P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO	
Dispositivi di protezione individuale		NOTE	
Copricapo Calzature di sio Otoprotettori Guanti Indumenti proto Indumenti ad a	ettivi		

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 107		

Attività	Prelievo campioni suolo (top soil + fondo) e rifiuti	
Data Inizio	Giorno 22°	
Data Fine	Giorno 49°	
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE	
Note		




Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 108		





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER
PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI








ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI







ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 109		




NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE E/O ALLONTANAMENTO MACERIE PROTEGGERE SEMPRE LE APERTURE PRATICATE NEL VUOTO E UTILIZZARE DISPOSITIVI PER CONVOGLIARE LE MACERIE




NELLE FASI DI ALLESTIMENTO CANTIERE ED IN PRESENZA DI CARICHI SOSPESI PROTEGGERE CON TETTOIE LE POSTAZIONI DI LAVORO







VERIFICARE CHE TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE SIANO ALIMENTATE MEDIANTE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI CONFORMI E IN BUONO STATO






Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 110		






NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI




NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE
IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI






Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 111		



OGNI PERSONA PRESENTE IN CANTIERE DEVE UTILIZZARE I D.P.I.















Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 112		

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI			
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti			
Prima dell'uso	verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni verificare la pulizia dell'area circostante verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro verificare l'integrità dei collegamenti elettrici verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione		
Durante l'uso	afferrare saldamente l'utensile non abbandonare l'utensile ancora in moto indossare i dispositivi di protezione individuale		
Dopo I' uso	lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali lasciare la zona circostante pulita verificare l'efficienza delle protezioni segnalare le eventuali anomalie di funzionamento		
Rischi connessi		I = P + 2*D	
punture, tagli, abrasionielettricirumore		P = 3;D = 2; I = 7; GRAVE P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO Come da valutazione del rischio specifico	
Dispositivi di protezione individuale		NOTE	
- guanti			
calzature di sicurezzacuffie o tappi auricolari			
- occhiali			



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 113		

CAROTATRICE					
Descrizione: Attrezzo elettrico per la esecuzione di fori in elementi opachi, strutturali e non,					
	equipaggiata con un telaio per il posizionamento ed il fissaggio della carotatrice vera e propria e con un organo lavoratore (carotiere) eventualmente a corona diamantata.				
con un organo					
	Misure di prevenzione e isi				
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati avendo cura di ripri le protezioni asportate, manomesse o danneggiate.					
	Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà				
0	provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari e				
Š					
		ante le lavorazioni, dovranno essere eseguite			
 		entivo ad opera di personale qualificato in			
Prima dell'	grado di procedere alle eventuali ne	ecessarie riparazioni.			
i E		oni di regolazione, riparazione o sostituzione			
₫.		tilizzare solo ricambi ed accessori originali,			
	come previsto nel libretto di manute				
	non modificare alcuna parte della m				
		vono essere controllati tutti i dispositivi atti a			
	ridurre le vibrazioni prodotte dalla n				
	Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico,				
	occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile.				
	I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi. Controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato. E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di				
osn					
<u> </u>	diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna.				
aut	Nel caso di sospensione temporanea delle lavorazioni deve essere tolta				
i i	diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna. Nel caso di sospensione temporanea delle lavorazioni deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica. Nel caso che il lavoratore impiegato sia sempre lo stesso dovranno essere evita				
	Nel caso che il lavoratore impiegato sia sempre lo stesso dovranno essere evit turni di lavoro lunghi e continui				
		tensile e della tubazione dell'acqua.			
	Non lasciare la macchina in moto se				
		nti piccoli o in ambienti chiusi con scarsa			
	aerazione, si dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio. Nel				
		o essere soddisfatte, dovranno essere fornite			
	maschere a filtro appropriate.				
	Riporre la macchina previa la sua p				
Dopo l'uso	Controllo dei dispositivi e dei carter				
0,	Eventuali malfunzionamenti devono	essere subito segnalati.			
	Rischi connessi I = P + 2*D				
		P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE			
Impatti		P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE			
Lacerazioni		P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE			
Rumore		Come da valutazione del rischio specifico			
Vibrazioni Come da valutazione del rischio specifico					
Dispos	sitivi di protezione individuale	NOTE			



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 114		

Guanti specifici per il tipo di lavoro	
Elmetto	
Otoprotettori anatomici o cuffie	
Maschere specifiche per il tipo di lavorazione	
Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile)	
,	



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 115		

Mansione: Responsabile tecnico di cantiere

_	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE Tipo di valutazione: GIORNALIERA				
	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)	
1	Attività di ufficio	68.0	85.0	220	
2	Installazione cantiere	77.0	92.0	5	
3	Scavi di sbancamento	83.0	95.0	5	
4	Scavi di fondazione	79.0	88.0	5	
5	Controllo Fondazioni	84.0	88.0	15	
6	Controllo strutture in c.a.	83.0	88.0	55	
7	Controllo Copertura	79.0	88.0	5	
8	Controllo ponteggi	79.0	88.0	5	
9	Controllo murature	79.0	88.0	55	
10	Controllo impianti	80.0	88.0	35	
11	Controllo intonaci	84.0	88.0	15	
12	Controllo pavimenti	84.0	88.0	15	
13	Controllo finiture	84.0	88.0	15	
14	Controllo opere esterne	79.0	88.0	10	
15	Fisiologico	65.0	75.0	20	

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	75.9	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	95.0	Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 116		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2) 0.0 Valore di Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di

Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 117		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione:		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	30	0,97
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	30	0,90
Qualità della presa (CM)	Scarsa	0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	14,43	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	0	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,00	Rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 118		

Mansione: Operaio comune polivalente

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Installazione cantiere	77.0	95.0	48
2	Scavo di fondazione	79.0	98.0	24
3	Confezione malta	82.0	107.0	48
4	Demolizioni parziali e scarico macerie	86.0	110.0	48
5	Assistenza impiantisti (formazione scanalature)	97.0	120.0	24
6	Assistenza murature	79.0	92.0	72
7	Assistenza intonaci tradizionali	75.0	85.0	72
8	Assistenza pavimenti e rivestimenti	74.0	85.0	72
9	Pulizia cantiere	74.0	80.0	48
10	Fisiologico	65.0	75.0	24

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 85.3 Minore Valore Limite

Lpeak (dBC) 120.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u 22.3

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 119		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Smerigliatrice angolare	3	5	1.5
2 Scanalatrice	5.9	5	1.5
3 Miscelatore	2.5	35	1.5
4 Trapano tassellatore	2.4	15	1.5
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 60.0

Minore **A(8) (m/s2)** 1.6 Valore di

Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 120		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	50	0,91
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,94
minuto) in relazione alla durata (FM)	1	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	21,81	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,92	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 121		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici (cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per		
Indice di Gravità:	,	IG =	2
	contatto con la pelle		
Eroguan-o d'usos	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di	IFU =	10
Frequenza d'uso:	lavoro settimanale)	11-0 -	1,0
	> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto		
Livello di esposizione:	esposto	ILE =	2
	Coposio		
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	A ciclo confinato	TI =	-3
ripologia di ilipianto.	A ciclo continato	11-	-5
Tipologia di processo:	Tipologia di processo: Con apporto di energia meccanica nel processo TP =		0,5
Tipologia di processo.	Con apporto di energia meccanica nei processo	IF -	0,5
Dispositivi di protozione tegnica:			
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	ci _	PCC =	1,0
rossibilità di contatto cutaneo:	Si	-	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		1	
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			1

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Calcestruzzo pre confezionato

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			5

Classe di rischio Basso

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 122	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Rasante

Indice di Gravità:	R 36 - Irritante per gli occhi	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
Classe di rischio	Dasso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 123	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	adesivo in polvere a base cementizia

Indice di Gravità:	R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 124		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Idropittura a base di resine acriliche

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 125		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Pittura

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Antiruggine

Indice di Gravità:	R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione > 150 °C	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		3	

Olasas di visaleis	Pages
Classe di rischio	Basso



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 126	

IMPIANTO CENTRALIZZATO ARIA COMPRESSA			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Verificare l'efficienza delle protezioni agli organi in movimento; Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore; Verificare l'efficienza del manometro e del limitatore di pressione; Verificare le connessioni fra i vari elementi dell'impianto, il funzionamento delle valvole a sfera e degli innesti (prese d'aria).		
Durante I' uso	Verificare il corretto collegamento degli utensili alla presa d'aria e dei dispositivi di trattenuta (funi o catene) delle culotte prima di azionare la valvola a sfera di alimentazione; Non orientare mai getti d'aria verso le persone.		
Dopo I' uso	Interrompere l'alimentazione agendo sulla valvola a sfera della relativa presa d'aria; Successivamente scaricare l'aria dagli utensili e scollegarli dall'impianto; Verificare e pulire periodicamente i filtri in entrata ed in uscita del compressore; Svuotare periodicamente l'impianto; Segnalare eventuali anomalie		
	Rischi connessi I = P + 2*D		
Urti, colpi, impatti, compressioni Elettrici Getti, schizzi P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE		P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE	
Dispositivi di protezione individuale		NOTE	
Calzature di sicurezza Occhiali Otoprotettori Guanti			



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 127	


UTENSILI A MANO		
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Controllare che l'utensile non sia deteriorato; Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; Verificare il corretto fissaggio del manico; Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.	
Durante l'uso	Assumere una posizione corretta e stabile; Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; Non utilizzare in maniera impropria l'utensile; Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.	
Pulire accuratamente l'utensile; Riporre correttamente gli utensili; Controllare lo stato d'uso dell'utensile.		
Rischi connessi I = P + 2*D		· · · = =
		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE
Dispositivi di protezione individuale		
Casco Calzature di sicurezza Occhiali Guanti		


Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 128	

Attività	Esecuzione sondaggi	
Data Inizio	Giorno 22°	
Data Fine	Giorno 49°	
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE	
Note		





Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 129	





MONTARE LA GRU IN MODO CHE SIA ASSICURATA SEMPRE LA DISTANZA IDONEA DA OSTACOLI FISSI








DELIMITARE CON IDONEE PROTEZIONI GLI ORGANI IN MOVIMENTO DELLA GRU



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 130	







NELL'UTILIZZO DEL MARTELLO PNEUMATICO PROTEGGERE OCCHI MANI, PIEDI E UDITO




Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 131	





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER
PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI








ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI







ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 132		




NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE E/O ALLONTANAMENTO MACERIE PROTEGGERE SEMPRE LE APERTURE PRATICATE NEL VUOTO E UTILIZZARE DISPOSITIVI PER CONVOGLIARE LE MACERIE




ED IN PRESENZA DI CARICHI SOSPESI
PROTEGGERE CON TETTOIE LE POSTAZIONI DI LAVORO








VERIFICARE CHE TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE SIANO ALIMENTATE MEDIANTE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI CONFORMI E IN BUONO STATO




NON UTILIZZARE MAI ATTREZZATURA ELETTRICA DI FORTUNA E NON ADATTA AL CANTIERE




Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 133		



NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI




NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE
IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI





Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 134		





Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 135		















Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 136		

	Bonif	ica del terreno, estirpazione della vegetazione con macchine operatrici	
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Ruspa. Autocarro.	Investimento.	Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto.	P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
Rimozione del materiale e carico sul mezzo		Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.	
di evacuazione.		Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.	
		Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.	
		Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose e alla segnaletica di sicurezza.	
	Ribaltamento dei mezzi.	I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
		I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.	Come da valutazion e del rischio specifico
		Effettuare periodica manutenzione.	ореонтоо
		Usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi auricolari).	
	Polveri.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	P=4D=1 I=6 MODESTO
		Bagnare con frequenza.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Avvertenze	Verificare l'eve telefono, ecc.)	entuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energi	a elettrica,
	essere manten	ionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature de uti chiusi e devono essere evitati i rumori inutili. ore di una lavorazione o di un'attrezzatura non può esse	
	eliminato o rido delimitazione o supplementari	otto, si devono porre in essere protezioni collettive qual dell'area interessata o la posa in opera di schermature della fonte di rumore.	i la
	Se la rumorosi dispositivi di p	tà non è diversamente abbattibile è necessario adottare rotezione individuali conformi a quanto indicato nel rapp I rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle man	oorto di



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 137		

Indagini e valutazioni del terreno. Trivellazioni e prelievo di campioni, prove penetrometriche.			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Trivella carotatrice.	Contatti con la macchina.	Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE
Strumenti di misura.		Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico
	Caduta del materiale estratto.	Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali protettivi). Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P=2D=2 I=6MODESTO
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere antipolvere). Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.			



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 138		

Installazione e uso di gruppo elettrogeno			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi d'uso comune.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
Autocarro. Autocarro con braccio idraulico.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all'operazione. Non consentire l'utilizzo dei mezzi a personale non qualificato. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	P=4D=1 I=6 MODESTO
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	P = 4 D = 1 I = 6 MODESTO
	Caduta di materiali dall'alto.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi) con relative informazioni all'uso. Segnalare la zona interessata all'operazione. Le imbracature devono essere eseguite correttamente. Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	P=3D=1 I=5MODESTO
	Schiacciamen to.	Nell'operazione di scarico impartire precise indicazioni e sorvegliare. Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).	P=4D=1 I=6 MODESTO
	Caduta del gruppo elettrogeno durante la discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto.	Usare tavole con spessore di 5 cm e di lunghezza adeguata per dare una pendenza non eccessiva al tavolato. Inchiodare le tavole con dei traversi per evitare che si scostino. Non permanere o transitare davanti al gruppo elettrogeno nella fase di discesa dal mezzo di trasporto.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie le informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 139		

	Installazione e uso di gruppo elettrogeno		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attivazione del gruppo elettrogeno.	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Posizionare il gruppo elettrogeno in maniera da limitare il rischio di esposizione a rumore. Effettuare periodica manutenzione. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico
	Incendio.	Mettere a disposizione adeguato estintore e fornire le relative istruzioni all'uso. Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e freddo. Se necessario, seguire le procedure d'emergenza.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 140		

	Impianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE	
Utensili elettrici portatili: trapano.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.	Come da valutazione del rischio specifico	
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali).	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO	
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE	
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico	
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente. Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO	
		La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 141		

	Imp	ianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori	
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per aperture, applicare parapetti regolamentari. La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Contatto con parti taglienti	Contatto con parti taglienti.	Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 142		

	Esecuzione: Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE	
Utensili elettrici portatili: trapano.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.	_	
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali).	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE	
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (maschera).	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE	
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico	
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente. Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.	I = 6 MODESTO	
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per aperture, applicare parapetti regolamentari. La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 143		

	Esecuzione: Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.	I = 8 GRAVE	
	Contatto con parti taglienti.	Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO	
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.	_	



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 144	

	Impianto elettrico – Allacciamenti		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.	P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
Utensili elettrici portatili: trapano.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.	Come da valutazione del rischio specifico
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali o schermi).	P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente. Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la presenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 145		

	Impianto elettrico – Allacciamenti		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
	Contatto con parti taglienti.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 146		

	Impianto di terra		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzature manuali: mazza, piccone, pala ed attrezzi d'uso comune.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Fornire i mezzi di sostegno dei dispersori in fase d'infissione. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Per il sostegno del dispersore mantenersi a distanza di sicurezza mediante apposita attrezzatura.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
Scale a mano doppie o rialzi appositi.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale doppie o rialzi appositi per il battitore (1). Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Il battitore deve operare su adeguato piano di lavoro rialzato (1). La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. Fornire adeguati dispositivi di protezione	Come da valutazione del rischio specifico
	gli elementi taglienti o pungenti.	individuale (guanti, ripari). Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	I = 5 MODESTO
Avvertenze	(1)Il piano di lavoro rialzato può essere costituito da una scala doppia, da un ponte su cavalletti o da un altro sistema di rialzo in ogni caso stabile.		



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 147	

AUTOCARRO			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo		
Durante I'uso	azionare il girofaro non trasportare persone all'interno del cassone adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata non superare la portata massima non superare l'ingombro massimo posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare segnalare tempestivamente eventuali guasti		
Dopo I'uso			
Rischi connessi		I = P + 2*D	
- urti, colpi, impatti, compressioni - oli minerali e derivati - cesoiamento, stritolamento - incendio Dispositivi di protezione individuale - guanti		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 1;D = 2; I = 5; MODESTO P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE Note	
- calzature di sicurezza - casco - tuta			



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 148		

COMPRESSORE D'ARIA		
	Misure di prevenzione e	istruzioni per gli addetti
Prima dell'uso	posizionare la macchina in luogo aerato sistemare il compressore in posizione sicuramente stabile allontanare dalla macchina i materiali infiammabili verificare la funzionalità della strumentazione verificare la pulizia del filtro dell'aria verificare le connessioni dei tubi	
Durante l'uso	aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e fino al raggiungimento dello stato di regime del motore tenere sotto controllo i manometri non rimuovere gli sportelli del vano motore effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare segnalare eventuali funzionamenti anomali	
Dopo I'uso	spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento e senza fumare nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante	
Rischi connessi		I = P + 2*D
- rumore - oli minerali e derivati - incendio		Come da valutazione del rischio specifico P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE
Dispositivi di protezione individuale		
- guanti - calzature di sicurezza - casco		
- cuffie o tappi auricolari		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 149		

GRUPPO ELETTROGENO			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione verificare l'efficienza della strumentazione		
Durante l'uso	non aprire o rimuovere gli sportelli per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEI eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse riscontrare		
Dopo I'uso	disinserire l'interruttore e spegnere il motore eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento segnalare le eventuali anomalie di funzionamento effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante		
Rischi connessi		I = P + 2*D	
- incendio P = 1;D = 2; I = 5; MODESTO		Come da valutazione del rischio specifico	
Dispositivi di protezione individuale - calzature di sicurezza - guanti - cuffie o tappi auricolari		NOTE	



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 150	

DECESPUGLIATORE A MOTORE					
Descrizione: A	Descrizione: Attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di				
cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali, ecc.).					
	Misure di prevenzione e is	truzioni per gli addetti			
Prima dell' uso	Verifica sugli accoppiamenti degli organi rotanti per valutare il loro stato di usura Verificare che tutti gli organi mobili siano perfettamente lubrificati avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate. Verifica da parte di personale specializzato del perfetto stato di manutenzione della macchina e nel caso di manutenzioni dovranno essere utilizzati solo pezzi originali Verifica ad opera di personale qualificato, gli accoppiamenti degli organi rotanti e dei cuscinetti per valutarne lo stato di usura				
Durante I'uso	Divieto di Rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza. Eseguire i lavori in condizioni di adeguata stabilità Durante la lavorazione e a macchina spenta verificare l'integrità della lama o del rocchetto portafilo Durante la lavorazione evitare di toccare, a macchina ferma e per qualsiasi operazione di verifica e/o pulizia, gli utensili della macchina in quanto surriscaldati Non utilizzare la macchina per turni di lavoro troppo lunghi in quanto si sottopone l'organismo a vibrazioni intense e prolungate				
Dopo I' uso	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l'attrezzo				
	Rischi connessi	I = P + 2*D			
- urti, colpi, im	patti, compressioni	P = 3; D = 1; I = 5; MODESTO			
- cesoiamento	•	P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO			
- incendio e/o esplosioni		P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE			
- rumore		Come da valutazione del rischio specifico			
- vibrazioni Come da valutazione del rischio specifico					
Dispositivi di protezione individuale		NOTE			
- guanti					
- calzature di s	icurezza				
- tuta					
- occhiali di pro	- occhiali di protezione				



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 151	

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO				
Descrizione: Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni				
qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.				
	Misure di prevenzione e is			
Prima dell'uso	Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l'opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Prima di eseguire il collegamento dell'attrezzo alla rete di distribuzione di una macchina pneumatica bisogna verificare la compatibilità della pressione erogata con quella di utilizzo, che le manichette siano integre e compatibili con le pressioni di esercizio, che sia presente e funzionante la valvola di scarico dell'acqua di condensa Verificare che le tubazioni di adduzione dell'area compressa non siano troppo rigide per non ostacolare l'operatore durante l'utilizzo Verificare tutti gli accoppiamenti dei tubi di adduzione in maniera tale da evitare improvvisi distacchi			
Durante I'uso	Utilizzare l'attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare i circuiti e a scaricarli Posizionare le tubazioni adduttrici dell'area compressa in modo tale da essere protette dal contatto con oli, grassi, fango o malta di cemento, da non intralciare altre lavorazioni, da essere protette da continui schiacciamenti e/o calpestamenti Non usare i tubi di adduzione per trainare, sollevare o spostare il compressore Non utilizzare nastro adesivo per effettuare durante l'uso operazioni di fortuna per la riparazione dei tubi lacerati			
Dopo ľ' uso	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l'attrezzo			
Rischi connessi		I = P + 2*D		
- urti, colpi, impatti, compressioni		P = 3;D = 2; I = 7; GRAVE		
- esplosioni		Come da valutazione del rischio specifico		
- vibrazioni		Come da valutazione del rischio specifico		
Dispositivi di protezione individuale		NOTE		
- guanti		HOIL		
- calzature di si	icurezza			
- tuta				
- occhiali di pro	tezione			



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 152	

AVVITATORE ELETTRICO				
Descrizione: L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile,				
commercializzato in tipi alimentati sia in bassa che in bassissima tensione.				
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti			
Prima dell'uso	Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l'opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili			
Durante I' uso	Utilizzare l'attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell'utensile Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l'attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente dimensionate in funzione della potenza richiesta Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica Non usare l'attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua			
Dopo I'uso	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l'attrezzo			
	Rischi connessi	I = P + 2*D		
 urti, colpi, impatti, compressioni, lacerazioni folgorazione vibrazioni caduta dall'alto 		P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE Come da valutazione del rischio specifico Come da valutazione del rischio specifico		
Dispositivi di protezione individuale		NOTE		
- guanti				
- calzature di sicurezza - tuta				
- occhiali di pro	otezione			
- occniali di pro	Diezione			



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 153	

	CAROTATRICE			
Descrizione: Attrezzo elettrico per la esecuzione di fori in elementi opachi, strutturali e non,				
	equipaggiata con un telaio per il posizionamento ed il fissaggio della carotatrice vera e propria e			
con un organo lavoratore (carotiere) eventualmente a corona diamantata.				
	Misure di prevenzione e is			
	Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate.			
	Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa			
		macchina e, se necessario bisognerà		
Q	provvedere alla relativa rimozione e verniciatura.			
osn		di utensili, attrezzature a motore, macchinari e		
È	mezzi d'opera e periodicamente dur	rante le lavorazioni, dovranno essere eseguite		
de		tentivo ad opera di personale qualificato in		
na L	grado di procedere alle eventuali ne			
Prima dell'		oni di regolazione, riparazione o sostituzione		
<u> </u>		utilizzare solo ricambi ed accessori originali,		
	come previsto nel libretto di manute non modificare alcuna parte della m			
		nacciina. nono essere controllati tutti i dispositivi atti a		
	ridurre le vibrazioni prodotte dalla n			
		hi dove non è presente un quadro elettrico,		
	occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata			
		Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile.		
	I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i			
	posti di lavoro o passaggi. Controllare che i cavi di alimentazione della stessa e			
	quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato.			
o o	E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo,			
osn		erruttori automatici, molle, ecc. con altri di		
Durante I'	diversa taratura o peggio ancora ut			
l ute		a delle lavorazioni deve essere tolta		
l a	l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica.			
_ <u> </u>	Nel caso che il lavoratore impiegato sia sempre lo stesso dovranno essere evitati			
	turni di lavoro lunghi e continui			
	Verificare il corretto fissaggio dell'utensile e della tubazione dell'acqua.			
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.			
	Se si è costretti a lavorare in ambienti piccoli o in ambienti chiusi con scarsa aerazione, si dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio. Nel			
		o essere soddisfatte, dovranno essere fornite		
	maschere a filtro appropriate.			
	Riporre la macchina previa la sua pulizia.			
osn odo	Controllo dei dispositivi e dei carter di protezione.			
Dopo I'uso	Eventuali malfunzionamenti devono essere subito segnalati.			
	Rischi connessi	I = P + 2*D		
Cesoiamenti		P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE		
Impatti		P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE		
Lacerazioni		P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE		
Rumore		Come da valutazione del rischio specifico		
Vibrazioni		Come da valutazione del rischio specifico		
Dieno	sitivi di protezione individuale	NOTE		
וסאפוט	onivi di protezione muividuale	INUIE		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 154		

Guanti specifici per il tipo di lavoro	
Elmetto	
Otoprotettori anatomici o cuffie	
Maschere specifiche per il tipo di lavorazione	
Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile)	
,	



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 155	

Mansione: Autista (autocarro, autogrù carrello elevatore)

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Trasporto materiali	82.0	92.0	240
2	Manutenzione e pause tecniche	70.0	92.0	48
3	Fisiologico	65.0	85.0	48
4	Motore al minimo	76.0	101.0	144
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 79.7 Minore Valore Inf. di Azione

Lpeak (dBC) 101.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 156		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

Minore A(8) (m/s2) 0.0 Valore di

Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1 Carrello elevatore (muletto)	0.53	80	1
2 Autocarro	0.71	80	1
3 Autogru	0.4	80	1
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 240.0

Minore A(8) (m/s2) 0.40 Valore di

Azione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 157		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Carico Autocarro		
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM) Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	Maschio 25 70 25 0 Buona	30,00 0,85 0,88 1,00 1,00 1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo da 1 a 2 h 6	0,50
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	11,22	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	1,78	Rischio Non Accettabile
La movimentazione non può essere esegi non utilizzi degli strumenti ausiliari (transp	-	ore, a meno che



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 158		

Mansione: Gruista

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Manovre varie di sollevamento in cabina e fuori	68.0	85.0	264
2	Vicinanze macchine	87.0	101.0	72
3	Manutenzione pause tecniche attese	66.0	75.0	96
4	Fisiologico	65.0	75.0	48
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 79.0 Minore Valore Inf. di Azione

Lpeak (dBC) 101.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 159		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2)

Minore
Valore di
Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 160		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	30	0,97
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	30	0,90
Qualità della presa (CM)	Scarsa	0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	14,43	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	0	
Indice di Sollevamento = R / RML	0.00	Rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	<i>i</i> . 03	
Data 30.03.2		
Pag 161		

Mansione: Operaio Comune - Assistenza agli impiantisti

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Demolizioni e scanalature utensili	95.0	125.0	72
2	Demolizioni e scanalature manuali	87.0	120.0	120
3	Movimentazione manuale macerie	83.0	98.0	264
4	Fisiologico	65.0	75.0	24
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	88.5	Superiore Valore Limite
Lpeak (dBC)	125.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u	Obbligatorio	
Valore massimo SNR del DPI-u	25.5	

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 162		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Demolizioni e scanalature con utensili - scanalatrice	7	50	1.5
2 Demolizioni e scanalature con utensili - martello pneumatico	6.3	22	1.5
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 72.0

A(8) (m/s2) 3.9 Minore Valore Limite

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di

Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 163		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Movimentazione manuale macerie		
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM) Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	Maschio 25 40 25 0 Buona	30,00 0,85 0,93 1,00 1,00 1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo <1 ora 6	0,75
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	17,79	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,84	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 164		

Mansione: Responsabile tecnico di cantiere

	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE Tipo di valutazione: GIORNALIERA			
	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Attività di ufficio	68.0	85.0	220
2	Installazione cantiere	77.0	92.0	5
3	Scavi di sbancamento	83.0	95.0	5
4	Scavi di fondazione	79.0	88.0	5
5	Controllo Fondazioni	84.0	88.0	15
6	Controllo strutture in c.a.	83.0	88.0	55
7	Controllo Copertura	79.0	88.0	5
8	Controllo ponteggi	79.0	88.0	5
9	Controllo murature	79.0	88.0	55
10	Controllo impianti	80.0	88.0	35
11	Controllo intonaci	84.0	88.0	15
12	Controllo pavimenti	84.0	88.0	15
13	Controllo finiture	84.0	88.0	15
14	Controllo opere esterne	79.0	88.0	10
15	Fisiologico	65.0	75.0	20

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	75.9	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	95.0	Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 165		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2) 0.0 Valore di Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 166		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione:		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	30	0,97
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	30	0,90
Qualità della presa (CM)	Scarsa	0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	14,43	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	0	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,00	Rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 167		

Mansione: Addetto all' uso del martello demolitore

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Demolizioni con martello e compressore	101.0	120.0	144
2	Rafforzamento strutture	85.0	103.0	168
3	Movimentazione materiale e scarico macerie	83.0	99.0	144
4	fisiologico	65.0	75.0	24
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	96.0	Superiore Valore Limite
Lpeak (dBC)	120.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u	Obbligatorio	
Valore massimo SNR del DPI-u	33.0	

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 168		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Utilizzo martello e compressore	5.9	144	1.5
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 144.0

A(8) (m/s2) 4.8 Minore Valore Limite

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di

Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 169		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Scarico macerie		
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM) Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	Maschio 25 40 25 0 Buona	30,00 0,85 0,93 1,00 1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo <1 ora 4	0,84
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	19,92	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,75	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 170	

Mansione: Operaio comune polivalente

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Installazione cantiere	77.0	95.0	48
2	Scavo di fondazione	79.0	98.0	24
3	Confezione malta	82.0	107.0	48
4	Demolizioni parziali e scarico macerie	86.0	110.0	48
5	Assistenza impiantisti (formazione scanalature)	97.0	120.0	24
6	Assistenza murature	79.0	92.0	72
7	Assistenza intonaci tradizionali	75.0	85.0	72
8	Assistenza pavimenti e rivestimenti	74.0	85.0	72
9	Pulizia cantiere	74.0	80.0	48
10	Fisiologico	65.0	75.0	24

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 85.3 Minore Valore Limite

Lpeak (dBC) 120.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u 22.3

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 171	

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Smerigliatrice angolare	3	5	1.5
2 Scanalatrice	5.9	5	1.5
3 Miscelatore	2.5	35	1.5
4 Trapano tassellatore	2.4	15	1.5
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 60.0

Minore **A(8) (m/s2)** 1.6 Valore di

Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 172	

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	50	0,91
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,94
minuto) in relazione alla durata (FM)	1	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	21,81	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,92	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 173	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici (cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	2
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	A ciclo confinato	TI =	-3
Tipologia di processo:	Con apporto di energia meccanica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(I	LE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		1

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Calcestruzzo pre confezionato

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Classe di rischio Basso

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 174	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Rasante

Indice di Gravità:	R 36 - Irritante per gli occhi	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 175		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	adesivo in polvere a base cementizia

Indice di Gravità:	R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 176		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Idropittura a base di resine acriliche

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data 30.03.21		
Pag 177		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Pittura

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Antiruggine

Indice di Gravità:	R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione > 150 °C	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

Olasas di visaleis	Pages
Classe di rischio	Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 178		

Mansione: Operatore Autogrù

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Sollevamento e trasporto	86.0	102.0	240
2	Motore al minimo	78.0	95.0	96
3	Manutenzione e pause tecniche	70.0	92.0	96
4	Fisiologico	65.0	75.0	48
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	83.3	Minore Valore Sup. di Azione
Lpeak (dBC)	102.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u Valore massimo SNR del DPI-u	Consigliato 20.3	

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 179		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2) 0.0 Valore di Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	Rev. 03		
Data 30.03.21			
Pag 180			

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: operazioni di carico/scarico me	zzo	
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM)	Maschio 25	30,00 0,85
Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	50 25 0 Buona	0,91 1,00 1,00 1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo <1 ora	0,84
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	19,49	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,77	Rischio Accettabile

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 03		
Data 30.03.21		
Pag 181		

IMPIANTI ELETTRICI

In questa fase avvengono le principali operazioni di predisposizione delle linee impiantistiche. Vengono predisposte tutte le tubazioni, i corrugati, in traccia sulle pareti verticali e sul pavimento, realizzate le principali dorsali delle reti, le colonne montanti e la posa in opera delle principali linee degli impianti, prima della realizzazione degli intonaci e dei massetti.

La procedura di corretta installazione prevede la esatta identificazione in situ dei punti di installazione del quadro principale e secondari.

Identificazione dei percorsi delle linee di alimentazione e identificazione dei punti finali di alimentazione.

Durante l'installazione gli addetti alla assitenza muraria non devono poter accedere alle parti in tensione.

Prima di mettere in tensione l'impianto gli impiantisti devono applicare idonee protezioni ai termilani delle linee e preventivamente devono aver collaudato i guadri.

Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato adeguatamente formato ed informato sui rischi specifici della lavorazione e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali.

GENERALE RISCHI

Azionamento accidentale delle macchine.

Caduta dall'alto dell'operatore.

Caduta di materiali e/o attrezzi dall'alto.

Contusioni e abrasioni su parti del corpo per rottura di componenti in pressione.

Danni per riavvio spontaneo delle macchine dopo arresto per mancata energia.

Elettrocuzione durante la prova dell'impianto e/o allaccio rete di alimentazione.

Elettrocuzione per uso delle macchine.

Esplosione di bombole.

Contatto con sostanze tossiche e materiali bituminosi.

Incendio di materiali (pericolo di ustioni in varie parti del corpo).

Intercettazione accidentale di reti di pubbliche utenze.

Lesioni, contusioni ed urti.

Proiezione di materiali e schegge nei lavori di spaccatura o scalpellatura.

Proiezioni di materiali e/o schegge.

Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, cardiocircolatori, etc).

Tagli, abrasioni agli arti e altre parti del corpo.

Vibrazioni.

Contatto con catrame, bitume, ecc.

Esplosione o incendio durante le operazioni di saldatura.

GENERALE D.P.I.

Guanti specifici per il tipo di lavoro

Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione

Elmetto



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data 30.03.21		
Pag 182		

Otoprotettori anatomici o cuffie

Maschere specifiche per il tipo di lavorazione

Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile e puntale)

Occhiali a tenuta



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 03		
Data 30.03.21		
Pag 183		

Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di barriere e di segnaletica

Si predispone la segnaletica prevista e vengono posizionate le macchine sulla superficie su cui si deve intervenire. A collaborare in questa fase sono tutti gli operatori delle macchine che rappresentano la squadra di intervento. Essa può essere composta tra 3 e 5 persone a seconda dell'entità dell'intervento. La posa della segnaletica costituisce di per sé un "cantiere" e merita la massima attenzione, come del resto l'eventuale tracciamento associato costituisce una fase particolarmente delicata per la sicurezza degli operatori. La sicurezza degli stessi dipende da alcune precise prescrizioni, per cui la segnaletica deve risultare coerente in ogni momento con le condizioni che obbligano l'utilizzo. L'esposizione del personale al lavoro nella zona di circolazione deve essere ridotta al minimo. Se non è possibile installare tutti i segnali in una sola operazione, questi saranno prima depositati in piano quindi rialzati appena terminato l'approvvigionamento. Si consiglia come buona regola procedere alla disposizione della segnaletica nell'ordine in cui gli utenti della strada incontrano il primo segnale assicurando che ogni pannello sia perfettamente visibile.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilità, caschetto.

















Avvertenze

- -Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
- -Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo nella posa e rimozione della segnaletica stradale.
- -Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimità di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad alta visibilità aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).
- -Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
- -Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.
- -Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
- -Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.
- -Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.
- -Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
- -Attivare regolari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente l'efficienza.
- -La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada
- -Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.
- -Illuminazione delle parti a rischio, segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in movimento (avanti e retromarcia), automazione di tutte le parti utilizzate nei carrelloni trasportatori nelle attività di carico e scarico (rampe bracci mobili, fermi) per evitare il più possibile il movimento dei carichi.
- -Per evitare gli investimenti, durante la predisposizione della segnaletica, utile servirsi di una macchina posaconi.
- -Corretta descrizione e dimensionamento dei dispositivi di trattenimento della segnaletica funi, catene, fermi, ecc.).



Rev.	03	
Data 30.03.21		
Pag 184		

Inter	venti stradali – Posi	zionamento e spostai	mento di barriere e di	segnaletica
Attività e mezzi in uso	Rischi	Possibile danno a lavoratori, cose e ambiente	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Utilizzo dell' automezzo per il posizionamento della segnaletica.	Rumore a cui sono esposti gli addetti al cantiere e terzi. -Esposizione a rumore per tempi prolungatiMancato utilizzo dei D.P.I -Presenza di fonti di rumore esterne al cantiere (es.traffico veicolare) -Procedure di lavoro e organizzative errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	-L'esposizione a rumore in periodi prolungati provoca principalmente ipoacusia, perdita parziale delle capacità uditiveI danni potenzialmente indotti a terzi sono di diverso genere e dipendono sia dall'entità del rumore che dal tipo di attività svolta. Sono principalmente il disturbo del sonno e l'alterazione delle condizioni di salubrità nello svolgimento delle normali attività lavorative. Disturbi particolarmente gravi sono causati ad ambienti sensibili come ospedali e scuole.	-Verificare la presenza di attività rumorose limitrofe al cantiere, la tipologia e vicinanza degli insediamenti abitativiEseguire la valutazione dell'impatto acustico del cantiereUtilizzo di attrezzature insonorizzate alternando il più possibile il personale al loro impiego, e fornire una corretta dislocazione delle macchine rumorosePeriodica manutenzione delle attrezzature e macchinePosa della segnaletica nelle zone con rumorosità superiore a 85 dB(A)Utilizzo di otoprotettoriSorveglianza	Come da valutazione del rischio specifico
	Investimento da parte dell'automezzo.	-II danno conseguente all'investimento da parte di mezzi	sanitaria. Verificare la presenza di ostacoli fissi o di altri elementi che	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
	-Mancata segregazione dove vi è la presenza del pericoloSegnaletica mancante o inadeguata -Sistema di illuminazione artificiale non	può essere estremamente grave e anche mortale. L'investimento può avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei mezzi semoventi di cantiere.	possano condizionare il movimento dei mezziProgramma dei lavori con particolare attenzione alle sovrapposizioni di più lavoratori nei medesimi	



Rev. 03		
Data 30.03.21		
Pag 185		

Inter	venti stradali – Posi	zionamento e spostar	nento di barriere e di	segnaletica
Attività e	D: 1:	Possibile danno a	Misure di	I D . 04D
mezzi in uso	Rischi	lavoratori, cose e ambiente	prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	idoneo o mancanteMancato utilizzo dei D.P.I -Procedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	ambiente	spaziOrganizzazione delle aree di lavoro, di passaggio e di stazionamento dei mezzi all'interno del cantiereImpiego di mezzi dotati di segnalatori visivi e acustici, consoni agli spazi di cantiere e uso di segnaletica gestuale convenzionaleUtilizzare, se necessario, illuminazione artificialeInterrompere i lavori in caso di scarsa visibilitàUtilizzo di abbigliamento ad alta visibilità.	
	Esposizione a gas, vapori, fumi di combustione a danno di personale interno al cantiere. -Mancato utilizzo dei D.P.I -Esposizione a gas, vapori, fumi di combustione per tempi prolungatiProcedure di lavoro e organizzative errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	-La tipologia delle situazioni di lavoro e dei fumi presenti è estremamente varia, differenti possono essere i potenziali danni conseguenti alla loro esposizione, con interessamento dell'apparato respiratorio.	-Non fumare né usare fiamme libereUtilizzo di maschere antipolvereSorveglianza sanitaria.	P=1D=2 I=5MODESTO
	Caduta dall'automezzo dell'addetto alla posa	-Lesioni varie con danni conseguenti anche molto gravi	-Procedure per la messa in sicurezza degli operatori durante	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE



Rev.	03	
Data 30.03.21		
Pag 186		

Attività e mezzi in uso Rischi Rostalilia Riposa della segnaleticaPredisporre sistemi d'appoggio e sostegno per 'ToperatoreOperare esclusivamente usando i sistemi predisposti. P=1D=1 Faccettable Contatto con le attrezzatura consequenti anche molto gravi e mortali. da lavoro e calzature antinfortunistiche. P=1D=1 Faccettable P=1D=1 Faccettable Condizioni degli attrezzi. Tillizzo di guanti da lavoro e calzature antinfortunistiche. Rischi Risposa della sostegno per 'Doperatore. -Operare esclusivamente usando i sistemi predisposti. P=1D=1 Faccettable Condizioni degli attrezzi. Tillizzo di guanti da lavoro e calzature antinfortunistiche. Risposa Ri	Inter	venti stradali – Posi	zionamento e spostar	nento di barriere e di	segnaletica
mezzi in uso e					
e di cartelli e coni. di cartelli e coni. 1-Uso non corretto dell'attrezzaturaMancato utilizzo di sistemi di appoggio e sostegnoProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		Rischi	T	-	I = P + 2*D
-Uso non corretto dell'attrezzaturaMancato utilizzo di sistemi di appoggio e sostegnoProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzature. manuali. Utilizzo di attrezzatureAttrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		е		_	
-Uso non corretto dell'attrezzaturaMancato utilizzo di sistemi di appoggio e sostegnoProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzature. manuali. -Uso non corretto dell'attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilitta l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		di cartelli e coni.			
corretto dell'attrezzaturaMancato utilizzo di sistemi di appoggio e sostegno per l'operatoreOperare esclusivamente usando i sistemi predisposti. Utilizzo di applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzatureUso non corretto dell'attrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di contatto con le attrezzi attrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
dell'attrezzaturaMancato utilizzo di sistemi di appoggio e sostegnoProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzi manuali. -Uso non corretto dell'attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. -Lesioni varie con danni conseguenti anche molto gravi e mortali. -Verificare con frequenza le condizioni degli attrezziUtilizzo di guanti da lavoro e calzature antinfortunistiche.		_			
-Mancato utilizzo di sistemi di appoggio e sostegnoProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzature. manuali. -Uso non corretto dell'attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che faciilta l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
utilizzo di sistemi di appoggio e sostegnoProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzature. manuali. Contatto con le attrezzatureUso non corretto dell'attrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.			l •		
sistemi di appoggio e sostegnoProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzature. manuali. Contatto con le attrezzature dell'attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.				•	
sostegnoProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzatureUso non corretto dell'attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		sistemi di			
-Procedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzature. dell'attrezzatureUso non corretto dell'attrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzature dell'attrezzature. manuali. -Uso non corretto dell'attrezzatura - Attrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzione Abbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzature Procedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.				predisposti.	
mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzature. manuali. -Uso non corretto dell'attrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
per scarsa conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzature.					
Conoscenza degli operatori. Utilizzo di attrezzature. manuali. -Uso non corretto dell'attrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
Utilizzo di attrezzature. manuali. Contatto con le attrezzature. manuali. -Uso non corretto dell'attrezzatura non conforme e/o non efficiente per manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		•			
attrezzi manuali. -Uso non corretto dell'attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		degli operatori.			
manuali. -Uso non corretto dell'attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
-Uso non corretto dell'attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		attrezzature.			I = 3 ACCETTABILE
corretto dell'attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	manuaii.	-lleo non			
dell'attrezzatura -Attrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		_			
non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.				_	
e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		-Attrezzatura		calzature	
efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.				antinfortunistiche.	
mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
-Abbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		non idoneo che			
con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
-Procedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		macchine e			
lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.					
per scarsa conoscenza degli operatori.					
conoscenza degli operatori.					
		•			
Utilizzo della Flettrico per -Il contatto -I 'alimentazione Come da valutazion					
	Utilizzo della	Elettrico per	-II contatto	-L'alimentazione	Come da valutazione
segnaletica di l'impianto elettrico a danno deve essere fornita del rischio specifico	•				del rischio specifico
posizione a semaforico a degli operatori tramite quadro elettrico collegato a	•				
semaforo. determinare terra e munito dei		tonsione urrete.	-	_	
-Possibili elettrocuzione, dispositivi di		-Possibili			
contatti con cavi lesioni, ustioni. protezione.			lesioni, ustioni.	protezione.	
scoperti perché -In caso di -I cavi devono					
male installati malfunzionamento essere a norma					
e/o deteriorati e dell'impianto è CEI di tipo per da apparecchi possibile che si posa mobile.					
elettici e/o con verifichino - Verificare lo					



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 187		

Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di barriere e di segnaletica Possibile danno a Misure di				
Attività e	Rischi	lavoratori, cose e	prevenzione e	I = P + 2*D
mezzi in uso	1	ambiente	protezione	
	quadro di	incendi.	stato di	
	comando.		conservazione	
			dei cavi elettrici.	
			-Collegare la	
			macchina	
			all'impianto	
			elettrico in	
			assenza di	
			tensione.	
			-Posizionare i	
			cavi in modo da	
			evitare danni per	
			usura meccanica	
			ed in modo che	
			non costituiscano	
			intralcio.	
			-Segnalare	
			immediatamente	
			eventuali danni ai	
			cavi elettrici.	
Attività di	Condizioni	-L'esposizione al	-Prevedere la	P = 2 D = 2
antiere.	climatiche	freddo e umidità	fornitura di	I = 6 MODESTO
anticie.	sfavorevoli.	può determinare	bevande idonee	1 - 0 WODESTO
	Siavorevoii.	danni di varia	in relazione alla	
	-Mancato	entità all'apparato	stagione.	
	utilizzo dei D.P.I	respiratorio e	-Prevedere i	
	-Procedure di	osteoarticolare,	tempi di pausa	
	lavoro e	mentre	nei periodi	
	organizzative	l'esposizione a	particolarmente	
	errate e/o mal	calore eccessivo	sfavorevoli.	
			-Utilizzo di	
	applicate per scarsa	provoca affaticamento,	abbigliamento	
	conoscenza	disidratazione e	idoneo alle	
			condizioni	
	degli operatori.	colpi di sole.		
		L'esposizione	climatiche	
		prolungata alle	stagionali.	
		radiazioni solare	-Sorveglianza	
		è causa di	sanitaria.	
		malattie cutanee anche molto		
	Coduto in miana	gravi.	Ciotomoziona	D = 4 D = 2
	Cadute in piano	-II danno subito	-Sistemazione	P = 4 D = 2
	di personale	può risultare	preliminare del	I = 8 GRAVE
	addetto alle	grave ed	terreno e	
	attività di	aggravato nel	rimozione delle	
	cantiere e di	caso la caduta	asperità.	
		avvenga a	-Corretta	
	persone esterne	_		
	persone esterne al cantiere.	ridosso di	organizzazione	
	al cantiere.	ridosso di elementi taglienti,	delle aree di	
	al cantiere.	ridosso di elementi taglienti, contundenti e	delle aree di cantiere	
	al cantiere. -Mancata segregazione	ridosso di elementi taglienti, contundenti e perforanti.	delle aree di cantiere mantenendo	
	-Mancata segregazione dove vi è la	ridosso di elementi taglienti, contundenti e perforanti. Possibili fratture	delle aree di cantiere mantenendo libere da ostacoli	
	al cantiere. -Mancata segregazione dove vi è la presenza del	ridosso di elementi taglienti, contundenti e perforanti.	delle aree di cantiere mantenendo libere da ostacoli le zone di lavoro	
	-Mancata segregazione dove vi è la	ridosso di elementi taglienti, contundenti e perforanti. Possibili fratture	delle aree di cantiere mantenendo libere da ostacoli	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 188		

Inter	venti stradali – Posi	zionamento e spostai	mento di barriere e di	segnaletica
Attività e mezzi in uso	Rischi	Possibile danno a lavoratori, cose e ambiente	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	inadeguata -Sistema di illuminazione artificiale non idoneo o mancanteProcedure di lavoro e organizzative errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		elementi pericolosi non eliminabiliSe necessario, utilizzare illuminazione artificialeUbicazione dei depositi di materiali da costruzione o di risulta sempre all'interno del cantiereUtilizzare segnaletica adeguataCostruzione di idonei passaggi pedonali dotati di camminamenti sicuri.	
Presenza del traffico veicolare all'esterno del cantiere.	Investimento da parte di mezzi in movimento in zone esterne al cantiere. -Segnaletica mancante o inadeguata -Sistema di illuminazione artificiale non idoneo o mancanteMancato utilizzo dei D.P.I -Assenza di movieri durante le operazioni che prevedono lo spostamento dei mezzi d'opera (es. entrata e uscita dal cantiere)Procedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	-II danno conseguente all'investimento da parte di mezzi può essere estremamente grave e anche mortale. L'investimento può avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei mezzi semoventi di cantiere.	-Programma dei lavori con particolare attenzione alle sovrapposizioni di più lavoratori nei medesimi spazi, e alla possibilità di eseguire le attività in orari con presenza di traffico veicolare esterno limitatoPossibilità di chiudere la strada e/o la carreggiata, garantendo il transito ai mezzi di emergenzaUtilizzare segnaletica stradale, come previsto dal Codice della strada, recinzione di cantiere e sistemi di protezione antintrusione (barriere new jersey)Mantenere	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 189		

Inter	venti stradali – Posiz		nento di barriere e di	segnaletica
Attività e	D: 1:	Possibile danno a	Misure di	
mezzi in uso	Rischi	lavoratori, cose e ambiente	prevenzione e protezione	I = P + 2*D
		difficience	sgombre le vie di	
			accesso al	
			cantiere.	
			-Prevedere, se	
			necessario, la presenza di	
			movieri per la	
			regolamentazione	
			del traffico	
			veicolare.	
			-Utilizzare, se necessario,	
			illuminazione	
			artificiale.	
			-Interrompere i	
			lavori in caso di	
			scarsa visibilità. -Utilizzo di	
			abbigliamento ad	
			alta visibilità.	
	Esposizione a	-La tipologia delle	-Non fumare né	P=1D=2
	gas, vapori, fumi	situazioni di	usare fiamme	I = 5 MODESTO
	di combustione	lavoro e fumi	libere.	
	a danno di personale	originati è estremamente	-Utilizzo di maschere	
	interno al	varia, differenti	antipolvere.	
	cantiere e terzi.	possono essere i	-Sorveglianza	
		potenziali danni	sanitaria.	
	-Mancato utilizzo dei D.P.I	conseguenti alla		
	-Esposizione a	loro esposizione, con		
	gas, vapori, fumi	interessamento		
	di combustione	dell'apparato		
	per tempi	respiratorio.		
	prolungati. -Procedure di	-Produzione di polveri e fumi che		
	lavoro e	possono ricadere		
	organizzative	all'esterno del		
	errate e/o mal	cantiere, su		
	applicate per	luoghi e persone		
	scarsa	non addette ai lavori, creando		
	degli operatori.	sporcizia e		
	g p 5. 5.15	disagio.		
	Incidenti	-L'errata	-Verificare il tipo	P = 2 D = 2
	stradali.	organizzazione	di strada sede del	I = 6 MODESTO
	-Segnaletica	delle aree di cantiere può	cantiere, la posizione	
	mancante o	determinare	specifica dello	
	inadeguata	incidenti stradali	stesso e l'entità	
	-Sistema di	anche molto gravi	del traffico	
	illuminazione	e mortali a danno	veicolare esterno.	
	artificiale non idoneo o	sia dei passanti	-Verificare la presenza di	
	mancante.	che degli addetti al cantiere.	ostacoli fissi o di	
	-Procedure di	-Danni potenziali	altri elementi che	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 190		

Inter	rventi stradali – Posi	zionamento e sposta		segnaletica
Attività e mezzi in uso	Rischi	Possibile danno a lavoratori, cose e ambiente	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	ai mezzi di cantiere e di terzi coinvolti nel sinistro.	possano condizionare il traffico esternoPrevedere la possibilità di chiudere la strada e/o la carreggiata, garantendo il transito ai mezzi di emergenza, e di eseguire le attività in orari con presenza di traffico veicolare esterno limitatoDislocazione degli accessi carrai ai cantieri e la necessità di predisporre aree di manovra per i mezziUtilizzare apposita segnaletica stradale, come previsto dal Codice della stradaUtilizzare idoneo sistema di illuminazione esterna e perimetrale al cantiereEvitare l'accumulo di materiale o scarti di lavorazione all'esterno del cantiere.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichiProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	-I danni potenziali che ne derivano interessano il sistema osteoarticolare e muscolare; possono risultare di tipo acuto quali stiramenti, distorsioni e di tipo cronico con patologie che interessano schiena, spalle e	-Imporre l'utilizzo di attrezzature meccaniche per movimentare carichi ingombranti o pesantiNei casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 191		

Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di barriere e di segnaletica Possibile danno a Misure di				
Attività e	Rischi		prevenzione e	I = P + 2*D
mezzi in uso	RISCIII	lavoratori, cose e ambiente	prevenzione e	1-7+20
		braccia.	affinché	
		braccia.	assumano le	
			posizioni corrette	
			di lavoro.	
			-La	
			movimentazione	
			manuale dei	
			carichi	
			ingombranti o	
			pesanti deve	
			avvenire con	
			l'intervento di più	
			persone al fine di	
			ripartire e	
			diminuire lo	
			sforzo.	
			-Sorveglianza sanitaria.	
	Urti e contatti	-Lesioni varie con	-Corretta	P = 3 D = 2
	con il carico	danni	dislocazione delle	I=7 GRAVE
	(segnaletica di	conseguenti	aree di	1-7 GIVAVE
	avvicinamento,	anche molto gravi	movimentazione,	
	posizione,	e mortali.	lontano dalle	
	segnaletica	o mortani	aree di passaggio	
	verticale, ecc)		o di lavoro, e	
	a danno di		segregazione	
	personale		delle stesse	
	interno al		mediante	
	cantiere e terzi.		transenne o	
			simili.	
	-Mancata		-Assistenza da	
	segregazione		parte di	
	dove vi è la		personale posto a	
	presenza del		distanza di	
	pericolo.		sicurezza, fuori	
	-Segnaletica mancante o		dal raggio di azione del mezzo	
	inadeguata		d'opera, durante	
	-Sistema di		le azioni di	
	illuminazione		sollevamento e	
	artificiale non		movimentazione	
	idoneo o		dei carichi.	
	mancante.		-Verificare la	
	-Mancato		presenza di	
	utilizzo dei D.P.I		ostacoli fissi o	
	-Procedure di		elementi che	
	lavoro errate e/o		possano	
	mal applicate		condizionare la	
	per scarsa		movimentazione	
	conoscenza		dei carichi	
	degli operatori.		(lampioni, muri,	
			ecc).	
			-Utilizzare	
			apposita segnaletica.	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 192		

		sizionamento e spostar Possibile danno a	Misure di	
Attività e	Rischi	lavoratori, cose e	prevenzione e	I = P + 2*D
mezzi in uso		ambiente	protezione	
			delle aree di	
			deposito lontano	
			dal perimetro di	
			cantiere ed	
			evitare di	
			depositare	
			materiale	
			sovrapponendolo	
			ad altezze	
			pericolose in	
			prossimità del	
			perimetro di	
			cantiere.	
			-Utilizzo di	
			caschetto e	
			abbigliamento ad	
			alta visibilità.	
			-vietare lo	
			stazionamento di	
			persone nel	
			raggio di azione	
			del mezzo.	
			-Utilizzo di	
			guanti, casco e	
			calzature di	
			sicurezza.	
			-Vietare la	
			presenza di	
			persone nelle	
			manovre di	
			retromarcia.	
			-Prestare	
			attenzione alle	
			segnalazioni	
			acustiche o	
			luminose ed alla	
			segnaletica di	
			sicurezza.	



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 193		

Interventi stradali - Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione

Si predispone la segnaletica prevista e vengono posizionate le macchine sulla superficie su cui si deve intervenire. A collaborare in questa fase sono tutti gli operatori delle macchine che rappresentano la squadra di intervento. Essa può essere composta tra 3 e 5 persone a seconda dell'entità dell'intervento. La posa della segnaletica costituisce di per sé un "cantiere" e merita la massima attenzione, come del resto l'eventuale tracciamento associato costituisce una fase particolarmente delicata per la sicurezza degli operatori. La sicurezza degli stessi dipende da alcune precise prescrizioni, per cui la segnaletica deve risultare coerente in ogni momento con le condizioni che obbligano l'utilizzo. L'esposizione del personale al lavoro nella zona di circolazione deve essere ridotta al minimo. Se non è possibile installare tutti i segnali in una sola operazione, questi saranno prima depositati in piano quindi rialzati appena terminato l'approvvigionamento. Si consiglia come buona regola procedere alla disposizione della segnaletica nell'ordine in cui gli utenti della strada incontrano il primo segnale assicurando che ogni pannello sia perfettamente visibile.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilità, caschetto.

















Avvertenze

- -Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
- -Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo nella posa e rimozione della segnaletica stradale.
- -Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimità di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad alta visibilità aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).
- -Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
- -Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.
- -Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
- -Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.
- -Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.
- -Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
- -Attivare regolari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente l'efficienza.
- -La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada
- -Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.
- -Illuminazione delle parti a rischio, segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in movimento (avanti e retromarcia), automazione di tutte le parti utilizzate nei carrelloni trasportatori nelle attività di carico e scarico (rampe bracci mobili, fermi) per evitare il più possibile il movimento dei carichi.
- -Per evitare gli investimenti, durante la predisposizione della segnaletica, utile servirsi di una macchina posaconi.
- -Corretta descrizione e dimensionamento dei dispositivi di trattenimento della segnaletica funi, catene, fermi, ecc.).



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 194		

Intervent	Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione				
Arrività e mezzi in uso	Rischi	Possibile danno a lavoratori, cose e ambiente	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
Utilizzo dell' automezzo per il posizionamento della segnaletica.	Rumore a cui sono esposti gli addetti al cantiere e terziEsposizione a rumore per tempi prolungatiMancato utilizzo dei D.P.I -Presenza di fonti di rumore esterne al cantiere (es.traffico veicolare) -Procedure di lavoro e organizzative errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	-L'esposizione a rumore in periodi prolungati provoca principalmente ipoacusia, perdita parziale delle capacità uditiveI danni potenzialmente indotti a terzi sono di diverso genere e dipendono sia dall'entità del rumore che dal tipo di attività svolta. Sono principalmente il disturbo del sonno e l'alterazione delle condizioni di salubrità nello svolgimento delle normali attività lavorative. Disturbi particolarmente gravi sono causati ad ambienti sensibili come ospedali e scuole.	-Verificare la presenza di attività rumorose limitrofe al cantiere, la tipologia e vicinanza degli insediamenti abitativiEseguire la valutazione dell'impatto acustico del cantiereUtilizzo di attrezzature insonorizzate alternando il più possibile il personale al loro impiego, e fornire una corretta dislocazione delle macchine rumorosePeriodica manutenzione delle attrezzature e macchinePosa della segnaletica nelle zone con rumorosità superiore a 85 dB(A)Utilizzo di otoprotettoriSorveglianza sanitaria.	Come da valutazione del rischio specifico	
	Investimento da parte dell'automezzo.	-II danno conseguente all'investimento da parte di mezzi	Verificare la presenza di ostacoli fissi o di altri elementi che	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE	
	-Mancata segregazione dove vi è la presenza del pericolo. -Segnaletica mancante o	può essere estremamente grave e anche mortale. L'investimento può avvenire sia da parte di mezzi	possano condizionare il movimento dei mezziProgramma dei lavori con particolare		
	inadeguata -Sistema di illuminazione artificiale non	esterni che da parte dei mezzi semoventi di cantiere.	attenzione alle sovrapposizioni di più lavoratori nei medesimi		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 195		

Intervent	i stradali – Posiziona	mento e spostament	o di cartelli di preseg	nalazione
Arrività e mezzi in uso	Rischi	Possibile danno a lavoratori, cose e ambiente	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	idoneo o mancanteMancato utilizzo dei D.P.I -Procedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.		spaziOrganizzazione delle aree di lavoro, di passaggio e di stazionamento dei mezzi all'interno del cantiereImpiego di mezzi dotati di segnalatori visivi e acustici, consoni agli spazi di cantiere e uso di segnaletica gestuale convenzionaleUtilizzare, se necessario, illuminazione artificialeInterrompere i lavori in caso di scarsa visibilitàUtilizzo di abbigliamento ad alta visibilità.	
	Esposizione a gas, vapori, fumi di combustione a danno di personale interno al cantiere. -Mancato utilizzo dei D.P.I -Esposizione a gas, vapori, fumi di combustione per tempi prolungatiProcedure di lavoro e organizzative errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	-La tipologia delle situazioni di lavoro e dei fumi presenti è estremamente varia, differenti possono essere i potenziali danni conseguenti alla loro esposizione, con interessamento dell'apparato respiratorio.	-Non fumare né usare fiamme libereUtilizzo di maschere antipolvereSorveglianza sanitaria.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 196		

Intervent	Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione			
Arrività e mezzi in uso	Rischi	Possibile danno a lavoratori, cose e ambiente	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	Caduta dall'automezzo dell'addetto alla posa e di cartelli e coni. -Uso non corretto dell'attrezzaturaMancato utilizzo di sistemi di appoggio e sostegnoProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli	-Lesioni varie con danni conseguenti anche molto gravi e mortali, possibile investimento da parte dell'automezzo per il posizionamento della segnaletica.	-Procedure per la messa in sicurezza degli operatori durante la posa della segnaleticaPredisporre sistemi d'appoggio e sostegno per l'operatore Operare esclusivamente usando i sistemi predisposti.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Utilizzo di attrezzi manuali.	operatori. Contatto con le attrezzature. -Uso non corretto dell'attrezzaturaAttrezzatura non conforme e/o non efficiente per mancata manutenzioneAbbigliamento non idoneo che facilita l'impigliamento con eventuali parti in movimento di macchine e attrezzatureProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	-Lesioni varie con danni conseguenti anche molto gravi e mortali.	-Verificare con frequenza le condizioni degli attrezziUtilizzo di guanti da lavoro e calzature antinfortunistiche .	P=2D=1 I=4ACCETTABILE
Utilizzo della segnaletica di posizione a mezzo semaforo.	Elettrico per l'impianto semaforico a tensione di rete. -Possibili contatti con cavi scoperti perché male installati e/o deteriorati e da apparecchi elettici e/o con	-Il contatto elettrico a danno degli operatori coinvolti può determinare elettrocuzione, lesioni, ustioniIn caso di malfunzionament o dell'impianto è possibile che si verifichino	-L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezioneI cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile Verificare lo	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03		
Data	30.03.21		
Pag 197			

Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione				
Arrività e mezzi in uso	Rischi	Possibile danno a lavoratori, cose e ambiente	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	quadro di comando.	incendi.	stato di conservazione dei cavi elettriciCollegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensionePosizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcioSegnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	
Attività di cantiere.	Condizioni climatiche sfavorevoli. -Mancato utilizzo dei D.P.I -Procedure di lavoro e organizzative errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	-L'esposizione al freddo e umidità può determinare danni di varia entità all'apparato respiratorio e osteoarticolare, mentre l'esposizione a calore eccessivo provoca affaticamento, disidratazione e colpi di sole. L'esposizione prolungata alle radiazioni solare è causa di malattie cutanee anche molto gravi.	-Prevedere la fornitura di bevande idonee in relazione alla stagionePrevedere i tempi di pausa nei periodi particolarmente sfavorevoliUtilizzo di abbigliamento idoneo alle condizioni climatiche stagionaliSorveglianza sanitaria.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
	Cadute in piano di personale addetto alle attività di cantiere e di persone esterne al cantiere. -Mancata segregazione dove vi è la presenza del pericoloSegnaletica	-II danno subito può risultare grave ed aggravato nel caso la caduta avvenga a ridosso di elementi taglienti, contundenti e perforanti. Possibili fratture ossee.	-Sistemazione preliminare del terreno e rimozione delle asperitàCorretta organizzazione delle aree di cantiere mantenendo libere da ostacoli le zone di lavoro e di passaggioSegregazioni e	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 198		

Intervent	<u>i stradal</u> i – Posiziona		o di cartelli di preseg	nalazione
Arrività e		Possibile danno a	Misure di	
	Rischi	lavoratori, cose e	prevenzione e	I = P + 2*D
mezzi in uso		ambiente	protezione	
	mancante o		protezioni sugli	
	inadeguata		elementi	
	-Sistema di		pericolosi non	
	illuminazione		eliminabili.	
	artificiale non		-Se necessario,	
	idoneo o		utilizzare	
	mancante.		illuminazione	
	-Procedure di		artificiale.	
	lavoro e		-Ubicazione dei	
	organizzative		depositi di	
	errate e/o mal		materiali da	
	applicate per		costruzione o di	
	scarsa		risulta sempre	
	conoscenza degli		all'interno del	
	operatori.		cantiere.	
			-Utilizzare	
			segnaletica	
			adeguata.	
			-Costruzione di	
			idonei passaggi	
			pedonali dotati di	
			camminamenti	
			sicuri.	
Presenza del	Investimento da	-II danno	-Programma dei	P = 4 D = 2
raffico veicolare	parte di mezzi in	conseguente	lavori con	I = 8 GRAVE
all'esterno del	movimento in	all'investimento	particolare	
cantiere.	zone esterne al	da parte di mezzi	attenzione alle	
	cantiere.	può essere	sovrapposizioni	
		estremamente	di più lavoratori	
	-Segnaletica	grave e anche	nei medesimi	
	mancante o	mortale.	spazi, e alla	
	inadeguata	L'investimento	possibilità di	
	-Sistema di	può avvenire sia	eseguire le	
	illuminazione	da parte di mezzi	attività in orari	
	artificiale non	esterni che da	con presenza di	
	idoneo o	parte dei mezzi	traffico veicolare	
	mancanteMancato utilizzo	semoventi di cantiere.	esterno limitato. -Possibilità di	
	dei D.P.I	Cantiere.	chiudere la	
	-Assenza di		strada e/o la	
	movieri durante		carreggiata,	
	le operazioni che		garantendo il	
	prevedono lo		transito ai mezzi	
	spostamento dei		di emergenza.	
	mezzi d'opera		-Utilizzare	
	(es. entrata e		segnaletica	
	uscita dal		stradale, come	
cantiere)Procedure di lavoro errate e/o mal applicate per		previsto dal		
			Codice della	
		strada,		
			recinzione di	
	scarsa		cantiere e	
	conoscenza degli		sistemi di	
	operatori.		protezione	
	oporatori.		antintrusione	
	1	i	4.761111 4010110	l



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 199		

Intervent	Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione				
Arrività e mezzi in uso	Rischi	Possibile danno a lavoratori, cose e	Misure di prevenzione e	I = P + 2*D	
	Esposizione a gas, vapori, fumi di combustione a danno di personale interno al cantiere e terzi. -Mancato utilizzo dei D.P.I -Esposizione a gas, vapori, fumi di combustione per tempi prolungatiProcedure di lavoro e organizzative errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori.	-La tipologia delle situazioni di lavoro e fumi originati è estremamente varia, differenti possono essere i potenziali danni conseguenti alla loro esposizione, con interessamento dell'apparato respiratorioProduzione di polveri e fumi che possono ricadere all'esterno del cantiere, su luoghi e persone non addette ai lavori, creando sporcizia e	jersey)Mantenere sgombre le vie di accesso al cantierePrevedere, se necessario, la presenza di movieri per la regolamentazion e del traffico veicolareUtilizzare, se necessario, illuminazione artificialeInterrompere i lavori in caso di scarsa visibilitàUtilizzo di abbigliamento ad alta visibilitàNon fumare né usare fiamme libereUtilizzo di maschere antipolvereSorveglianza sanitaria.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE	
	Incidenti stradaliSegnaletica mancante o	disagio. -L'errata organizzazione delle aree di cantiere può	-Verificare il tipo di strada sede del cantiere, la posizione	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO	
	inadeguata -Sistema di illuminazione artificiale non idoneo o	determinare incidenti stradali anche molto gravi e mortali a danno sia dei	specifica dello stesso e l'entità del traffico veicolare esterno.		



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 200	

Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione			nalazione	
Arrività e		Possibile danno a	Misure di	
mezzi in uso	Rischi	lavoratori, cose e	prevenzione e	I = P + 2*D
		ambiente	protezione	
	mancante.	passanti che	-Verificare la	
	-Procedure di	degli addetti al	presenza di	
	lavoro errate e/o	cantiere.	ostacoli fissi o di	
	mal applicate per	-Danni potenziali	altri elementi che	
	scarsa	ai mezzi di	possano	
	conoscenza degli			
	operatori.	coinvolti nel	traffico esterno.	
		sinistro.	-Prevedere la	
			possibilità di	
			chiudere la	
			strada e/o la	
			carreggiata,	
			garantendo il	
			transito ai mezzi	
			di emergenza, e	
			di eseguire le	
			attività in orari	
			con presenza di	
			traffico veicolare	
			esterno limitato.	
			-Dislocazione	
			degli accessi	
			carrai ai cantieri	
			e la necessità di	
			predisporre aree	
			di manovra per i	
			mezzi. -Utilizzare	
			apposita segnaletica	
			stradale, come	
			previsto dal	
			Codice della	
			strada.	
			-Utilizzare	
			idoneo sistema di	
			illuminazione	
			esterna e	
			perimetrale al	
			cantiere.	
			-Evitare	
			l'accumulo di	
			materiale o scarti	
			di lavorazione	
			all'esterno del	
			cantiere.	



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 201	

Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione				ınalazione
Arrività e		Possibile danno a	Misure di	
mezzi in uso	Rischi	lavoratori, cose e	prevenzione e	I = P + 2*D
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichiProcedure di lavoro errate e/o mal applicate per scarsa conoscenza degli operatori	-I danni potenziali che ne derivano interessano il sistema osteoarticolare e muscolare; possono risultare di tipo acuto quali stiramenti, distorsioni e di tipo cronico con patologie che interessano schiena, spalle e braccia.	protezione Imporre l'utilizzo di attrezzature meccaniche per movimentare carichi ingombranti o pesantiNei casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumano le posizioni corrette di lavoroLa movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico
	Urti e contatti con il carico (segnaletica di avvicinamento, posizione, segnaletica verticale, ecc) a danno di personale interno al cantiere e terzi. -Mancata segregazione dove vi è la presenza del pericoloSegnaletica mancante o inadeguata -Sistema di illuminazione artificiale non idoneo o	-Lesioni varie con danni conseguenti anche molto gravi e mortali.	-Sorveglianza sanitaria. -Corretta dislocazione delle aree di movimentazione, lontano dalle aree di passaggio o di lavoro, e segregazione delle stesse mediante transenne o simili. -Assistenza da parte di personale posto a distanza di sicurezza, fuori dal raggio di azione del mezzo d'opera, durante le azioni di sollevamento e movimentazione	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 202	

Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione				
A wwistità a		Possibile danno a	Misure di	
Arrività e	Rischi	lavoratori, cose e	prevenzione e	I = P + 2*D
mezzi in uso		ambiente	protezione	
	mancante.		dei carichi.	
	-Mancato utilizzo		-Verificare la	
	dei D.P.I		presenza di	
	-Procedure di		ostacoli fissi o	
	lavoro errate e/o		elementi che	
	mal applicate per		possano	
	scarsa		condizionare la	
			movimentazione	
	conoscenza degli			
	operatori.		dei carichi	
			(lampioni, muri,	
			ecc).	
			-Utilizzare	
			apposita	
			segnaletica.	
			-Dislocazione	
			delle aree di	
			deposito lontano	
			dal perimetro di	
			cantiere ed	
			evitare di	
			depositare	
			materiale	
			sovrapponendolo	
			ad altezze	
			pericolose in	
			prossimità del	
			perimetro di	
			cantiere.	
			-Utilizzo di	
			caschetto e	
			abbigliamento ad	
			alta visibilità.	
			-vietare lo	
			stazionamento di	
			persone nel	
			raggio di azione	
			del mezzo.	
			-Utilizzo di	
			guanti, casco e	
			calzature di	
			sicurezza.	
			-Vietare la	
			presenza di	
			persone nelle	
			manovre di	
			retromarcia.	
			-Prestare	
			attenzione alle	
			segnalazioni	
			acustiche o	
			luminose ed alla	
			segnaletica di	
			sicurezza.	



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 203	

	AUTOCARR	O CON GRU
		istruzioni per gli addetti
		nza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in
Prima dell'uso	luminosi; Garantire la visibilità del posto di Controllare che i percorsi in canti Verificare che nella zona di lavor possano interferire con le manovi Verificare l'integrità dei tubi fless	iere siano adeguati per la stabilità del mezzo; o non vi siano linee elettriche aeree che re; sibili e dell'impianto oleodinamico in genere; superficie di appoggio degli stabilizzatori; compresa la sicura del gancio;
Durante l'uso	prossimità dei posti di lavoro; Non azionare la gru con il mezzo Non superare la portata massima Non superare l'ingombro massime Posizionare e fissare adeguatame che non possa subire spostament Assicurarsi della corretta chiusur Durante i rifornimenti di carburan Segnalare tempestivamente even Utilizzare adeguati accessori di s Mantenere i comandi puliti da gra	in posizione inclinata; in e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; o; ente il carico in modo che risulti ben distribuito e ti durante il trasporto; a delle sponde; ite spegnere il motore e non fumare; ituali malfunzionamenti o situazioni pericolose; sollevamento;
Dopo I'uso	Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; Pulire convenientemente il mezzo; Segnalare eventuali guasti.	
	Pischi connessi	I = P + 2*D
Rischi connessi Urti, colpi, impatti, compressioni Punture, tagli, abrasioni Vibrazioni Calore, fiamme Elettrici (contatto con linee elettriche aeree) Rumore Cesoiamento, stritolamento Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) Dispositivi di protezione individuale		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 3; D = 1; I = 5; MODESTO Come da valutazione del rischio specifico P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE Come da valutazione del rischio specifico P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE
	iivi ui protezione maividuale	NOTE
Casco Calzature di sid Guanti Otoprotettori Indumenti prote		



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 204	

AVVITATORE / INCAVIGLIATRICE			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Verificare il funzionamento dei co Posizionare correttamente la mac Rimuovere eventuali ostacoli dal Montare correttamente l'utensile.	cchina; binario;	
Durante I' uso	Tenere a distanza di sicurezza g	o o dal mezzo di trasporto, con un apparecchio di	
Dopo I' uso	Effettuare la manutenzione e la revisione della macchina attenendosi alle istruzioni riportate sul libretto; Segnalare eventuali anomalie; Lasciare la macchina in condizioni di stabilità.		
	Rischi connessi	I = P + 2*D	
Urti, colpi, impatti, compressioni Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello Calore, fiamme Rumore Movimentazione manuale dei carichi Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)		P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO Come da valutazione del rischio specifico P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO Come da valutazione del rischio specifico Come da valutazione del rischio specifico P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO	
	tivi di protezione individuale	NOTE	
Copricapo Calzature di sio Otoprotettori Guanti Indumenti proto Indumenti ad a	ettivi		



Piano di Sicurezza e Coordinamento

 Rev.
 03

 Data
 30.03.21

 Pag 205

	BATTI	APALO	
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	possano interferire con le operaz	manovra, approntando gli eventuali à della macchina;	
Durante I' uso	Posizionare correttamente il palo con la relativa cuffia bloccando la mazza battente in posizione di sicurezza; Procedere all'infissione del palo mantenendo il personale a distanza di sicurezza; Mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.; Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.		
Dopo I'uso	Calare a terra la mazza battente e posizionare correttamente la macchina inattiva; Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina (funi, guida, dispositivi di arresto della mazza, etc.); Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.		
	Rischi connessi	I = P + 2*D	
Cadute dall'alto Urti, colpi, impatti, compressioni Punture, tagli, abrasioni Vibrazioni Calore, fiamme Elettrici (contatto con linee elettriche aeree) Rumore Caduta materiale dall'alto Movimentazione manuale dei carichi Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE Come da valutazione del rischio specifico P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO Come da valutazione del rischio specifico P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO Come da valutazione del rischio specifico P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE	
	tivi di protezione individuale	NOTE	
Casco Calzature di sio Occhiali Otoprotettori Guanti Indumenti prote Dispositivi di p			



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 206	

CARRO DI PERFORAZIONE		
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Verificare l'efficienza dei comandi dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; Verificare l'integrità delle tubazioni flessibili e l'efficienza delle loro connessioni; Segnalare le zone esposte a livello di rumorosità elevato; Verificare la presenza a bordo macchina di un estintore.	
Durante I'uso	Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; Stabilizzare il mezzo; Mantenere costante l'erogazione dell'acqua per la perforazione; Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.	
Dopo I'uso	Posizionare il mezzo correttamente, azionando il freno di stazionamento ed abbassando a terra il cestello ed il perforatore; Lasciare il mezzo in perfetta efficienza, eseguendo le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, segnalando eventuali guasti.	
	Rischi connessi	I = P + 2*D
Cadute dall'alto Seppellimento, sprofondamento Urti, colpi, impatti, compressioni Punture, tagli, abrasioni Calore, fiamme Rumore Caduta materiale dall'alto Polveri, fibre Fumi Gas, vapori Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE P = 3; D = 1; I = 5; MODESTO Come da valutazione del rischio specifico P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE Come da valutazione del rischio specifico P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO P = 1; D = 2; I = 5; MODESTO P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Dispositivi di protezione individuale		NOTE
Casco Calzature o stivali di sicurezza Maschere per la protezione delle vie respiratorie Otoprotettori Guanti Indumenti protettivi Dispositivi di protezione individuale anticaduta		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 207		

	CARRO PORTAFORME		
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e degli interruttori; Verificare che l'impalcatura e le scale siano dotate di idonei parapetti sui lati prospicienti il vuoto e che gli intavolati siano completi; Controllare l'efficienza delle protezioni degli organi in moto; Verificare l'integrità dell'impianto oleodinamico; Verificare l'efficienza ed il funzionamento dei comandi e dei dispositivi di sicurezza.		
Durante l'uso	Attenersi alle istruzioni del responsabile per la sequenza operativa di posizionamento; Non intralciare i passaggi con i cavi di alimentazione e proteggerli da eventuali danneggiamenti; Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.		
Dopo I' uso	Scollegare elettricamente la macchina; Lasciare sempre i posti di lavoro in perfetta efficienza, curandone la pulizia.		
	Rischi connessi	I = P + 2*D	
Cadute dall'alto Urti, colpi, impatti, compressioni Elettrici Rumore Cesoiamento, stritolamento Caduta materiale dall'alto		P = 3;D = 2; I = 7; GRAVE P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE Come da valutazione del rischio specifico P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE P = 3;D = 2; I = 7; GRAVE	
Dispositivi di protezione individuale		NOTE	
Casco Calzature o stivali di sicurezza Otoprotettori Guanti Indumenti protettivi Indumenti ad alta visibilità			



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 208		

ESCAVATORE/CARICATORE (TERNA)			
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che			
	possano interferire con le ma		
	1 •	ee di lavoro approntando gli eventuali	
	rafforzamenti; Controllare l'efficienza dei comandi; Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza		
osn			
<u>=</u>	di illuminazione; Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente		
Prima dell'	funzionanti;		
l ä		ti gli sportelli del vano motore;	
<u> </u>	Garantire la visibilità del pos	·	
	verificare l'integrità dei tubi genere;	flessibili e dell'impianto oleodinamico in	
	, ,	a efficace protezione del posto di	
	•	baltamento (rollbar o robusta cabina).	
	On any other services of the s		
	Segnalare l'operatività del m		
	Chiudere gli sportelli della cabina; Usare gli stabilizzatori, ove presenti;		
	Non ammettere a bordo della	a macchina altre persone;	
osn	Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;		
Durante I'			
Dur	Mantenere sgombra e pulita la cabina;		
	Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;		
	Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie		
	- Segnalare temperativamente eventuan gravi anomane		
0	Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.;		
osn	Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra,		
, <u> </u>	inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento; Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le		
Dopo I'	indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.		
	Rischi connessi	I = P + 2*D	
Vibrazioni			
Scivolamenti, cadute a livello		specifico	
Calore, fiamme		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE	
Elettrici (contatto con linee elettriche		P = 3; D = 1; I = 5; MODESTO	
aeree) Rumore		P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE Come da valutazione del rischio	
Cesoiamento, stritolamento		specifico	
(ribaltamento)		P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 209		

Dispositivi di protezione individuale	NOTE
Calzature di sicurezza	
Guanti	
Indumenti protettivi	
•	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 210		

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione; Verificare il funzionamento dell'interruttore; Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire.		
Durante I' uso	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.		
Dopo I'uso	Scollegare elettricamente l'utensile; Controllare l'integrità del cavo d'alimentazione; Pulire l'utensile; Segnalare eventuali malfunzionamenti.		
	Rischi connessi	I = P + 2*D	
Urti, colpi, impatti, compressioni Vibrazioni Elettrici Rumore Polveri, fibre		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE Come da valutazione del rischio specifico P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE Come da valutazione del rischio specifico P = 3; D = 1; I = 5; MODESTO	
Dispositivi di protezione individuale		NOTE	
Casco Calzature di sicurezza Occhiali Maschera per la protezione delle vie respiratorie Otoprotettori Guanti antivibrazioni Indumenti protettivi			

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 211		

Attività	Analisi di laboratorio sui campioni di suolo e rifiuti	
Data Inizio	Giorno 25°	
Data Fine	Giorno 70°	
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE	
Note		




Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 212		





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI








ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 213		




OGNI PERSONA PRESENTE IN CANTIERE DEVE UTILIZZARE I D.P.I.



ARE SCARPE DI PROTEZIONE FORANTE E PUNTALE DI PROTEZIONE









Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 214		

AUTOCARRO				
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti				
Prima dell'uso	verificare l'efficienza delle luci e luminosa	ivi frenanti e di tutti i comandi in genere dei dispositivi di segnalazione acustica e ere siano adeguati per la stabilità del mezzo		
Durante I'uso	azionare il girofaro non trasportare persone all'interno del cassone adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata non superare la portata massima non superare l'ingombro massimo posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare segnalare tempestivamente eventuali guasti			
Dopo I'uso	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per l'impianto frenante segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire il mezzo e gli organi di comando			
	Rischi connessi	I = P + 2*D		
 urti, colpi, impatti, compressioni oli minerali e derivati cesoiamento, stritolamento incendio Dispositivi di protezione individuale guanti 		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 1;D = 2; I = 5; MODESTO P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE Note		
- calzature di sicurezza - casco - tuta				



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 215		

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI				
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti				
Prima dell'uso	verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni verificare la pulizia dell'area circostante verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro verificare l'integrità dei collegamenti elettrici verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione			
Durante l'uso	afferrare saldamente l'utensile non abbandonare l'utensile ancora in moto indossare i dispositivi di protezione individuale			
Dopo I' uso	lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali lasciare la zona circostante pulita verificare l'efficienza delle protezioni segnalare le eventuali anomalie di funzionamento			
	Rischi connessi	I = P + 2*D		
- punture, tagli, abrasioni - elettrici - rumore		P = 3;D = 2; I = 7; GRAVE P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO Come da valutazione del rischio specifico		
	tivi di protezione individuale	NOTE		
- guanti - calzature di sicurezza - cuffie o tappi auricolari - occhiali				



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 216	

CAROTATRICE		
Descrizione: Attrezzo elettrico per la esecuzione di fori in elementi opachi, strutturali e non,		
equipaggiata con un telaio per il posizionamento ed il fissaggio della carotatrice vera e propria e		
con un organo lavoratore (carotiere) eventualmente a corona diamantata.		
	Misure di prevenzione e ist	
		ere lubrificati avendo cura di ripristinare tutte
	le protezioni asportate, manomesse	
	·	a di punti di ossidazione che possa
		macchina e, se necessario bisognerà
osn	provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari e	
		rante le lavorazioni, dovranno essere eseguite
<u> </u>		entivo ad opera di personale qualificato in
Prima dell'	grado di procedere alle eventuali ne	
<u> </u>		oni di regolazione, riparazione o sostituzione
P.		itilizzare solo ricambi ed accessori originali,
	come previsto nel libretto di manute	enzione
	non modificare alcuna parte della m	acchina.
		ono essere controllati tutti i dispositivi atti a
	ridurre le vibrazioni prodotte dalla n	
		hi dove non è presente un quadro elettrico,
		one deve essere adeguatamente dimensionata
		Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile.
	I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi. Controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato.	
osn	E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo,	
	bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di	
	diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna.	
l ž	Nel caso di sospensione temporanea delle lavorazioni deve essere tolta	
l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica.		
	turni di lavoro lunghi e continui	
	Verificare il corretto fissaggio dell'utensile e della tubazione dell'acqua.	
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza. Se si è costretti a lavorare in ambienti piccoli o in ambienti chiusi con scarsa		
aerazione, si dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio. Nel		
caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite		
maschere a filtro appropriate.		
Riporre la macchina previa la sua pulizia.		
osn		
Dopo I'uso	Eventuali malfunzionamenti devono	essere subito segnalati.
_ <u> </u>		
Disabi sermanai		
Cesoiamenti	Rischi connessi	I = P + 2*D P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Impatti		P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Lacerazioni		P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Rumore		Come da valutazione del rischio specifico
Vibrazioni		Come da valutazione del rischio specifico
Dispos	sitivi di protezione individuale	NOTE



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 217	

Guanti specifici per il tipo di lavoro	
Elmetto	
Otoprotettori anatomici o cuffie	
Maschere specifiche per il tipo di lavorazione	
Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile)	
,	



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 218	

SCAFFALI		
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	Curare e controllare la verticalità dei montanti e l'orizzontalità dei ripiani; Fissare lo scaffale saldamente a parete; Gli scaffali distanti dalle pareti vanno fissati a pavimento e bloccati superiormente; Deve essere nota la portata dei singoli ripiani ed essere indicata sui medesimi; I corridoi di manovra fra gli scaffali devono garantire la movimentazione in condizioni agevoli e sicure, con riferimento anche alle attrezzature utilizzate; Deve essere sempre garantito un franco minimo di 70 cm oltre l'ingombro dei mezzi di trasporto o delle attrezzature per l'accesso ai piani sopraelevati.	
MISURE DI PREVENZIONE	Rispettare la portata dei ripiani; Contenere i materiali depositati soggetti a rotolamento; Evitare sporgenze di materiali.	
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	Controllare periodicamente il serraggio dei bulloni e il fissaggio degli scaffali; Per accedere ai piani alti utilizzare apposite scale a castello; Prelevare e depositare ordinatamente il materiale senza lasciare parti instabili.	
Rischi connessi I = P + 2*D		I = P + 2*D
Cadute dall'alto Urti, colpi, impatti, compressioni (ribaltamento) Caduta materiale dall'alto		P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE P = 3; D = 1; I = 5; MODESTO P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE
Dispositivi di protezione individuale		NOTE
Casco Calzature di sicurezza Guanti		



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 219	

UTENSILI A MANO		
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Controllare che l'utensile non sia deteriorato; Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; Verificare il corretto fissaggio del manico; Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.	
Durante I'uso	Assumere una posizione corretta e stabile; Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; Non utilizzare in maniera impropria l'utensile; Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.	
Pulire accuratamente l'utensile; Riporre correttamente gli utensili; Controllare lo stato d'uso dell'utensile.		
	Rischi connessi I = P + 2*D	
Urti, colpi, impatti, compressioni Punture, tagli, abrasioni		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE
Dispositivi di protezione individuale		
Casco Calzature di sicurezza Occhiali Guanti		

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 220	

Attività	Esecuzione e allestimento piezometri
Data Inizio	Giorno 43°
Data Fine	Giorno 63°
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Note	




Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 221	





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER
PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI





ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI








ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI







ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 222	



NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE E/O ALLONTANAMENTO MACERIE PROTEGGERE SEMPRE LE APERTURE PRATICATE NEL VUOTO E UTILIZZARE DISPOSITIVI PER CONVOGLIARE LE MACERIE




ED IN PRESENZA DI CARICHI SOSPESI PROTEGGERE CON TETTOIE LE POSTAZIONI DI LAVORO








VERIFICARE CHE TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE SIANO ALIMENTATE MEDIANTE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI CONFORMI E IN BUONO STATO




DI FORTUNA E NON ADATTA AL CANTIERE




Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 223		



NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI




NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE
IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI






Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 224		





Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 225		




OGNI PERSONA PRESENTE IN CANTIERE DEVE UTILIZZARE I D.P.I.













NELLA POSA IN OPERA DI GUAINE E COIBENTI



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 226		

Fognature interne – Posa di condutture in materiale plastico leggero			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE
Utensili elettrici portatili: flessibile, smerigliatrice.	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.	Come da valutazione del rischio specifico
	Contatto con gli organi in movimento. Proiezione di schegge.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali) con informazioni d'uso.	P=4D=1 I=6 MODESTO
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale, fornire idonei dispositivi di protezione individuale. Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico
Saldatrice per elementi in plastica.	Contatto con parti a temperatura elevata.	Segnalare le parti a temperatura elevata. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con le relative informazioni d'uso. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschera con filtro specifico) con le relative	P = 4 D = 1 I = 6 MODESTO
	Gas, vapori.	informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Sega a mano.	Contatto con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con le relative informazioni. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 227		

Fognature interne – Posa di condutture in materiale plastico leggero			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri applicare regolari parapetti. Le salite e le discese dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Scale a mano semplici e doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
	Contatto con collanti o leganti cementizi.	Consultare le schede di sicurezza dei collanti impiegati e fornire agli addetti idonei dispositivi di protezione individuale (guanti di gomma), con le relative informazioni d'uso. Attenersi alle istruzioni d'uso dei collanti, usando i dispositivi di protezione individuale forniti (guanti di gomma), in caso di contatto lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 228		

Mansione: Idraulico

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Preparazione e posa tubi	80.0	92.0	288
2	Posa sanitari	73.0	82.0	168
3	Fisiologico	65.0	75.0	24
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	78.3	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	92.0	Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 229		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2)

Minore
Valore di
Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 230		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	25	1,00
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	18,36	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,82	Rischio Accettabile

Produttore/Distributore:		
Sostanza/Prodotto:	Sigillante	

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 231		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Silicone

Indice di Gravità:	R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Non respirabile (Granuli o scaglie)	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(I	LE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		3

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 232		

Mansione: Operaio Comune - Assistenza agli impiantisti

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Demolizioni e scanalature utensili	95.0	125.0	72
2	Demolizioni e scanalature manuali	87.0	120.0	120
3	Movimentazione manuale macerie	83.0	98.0	264
4	Fisiologico	65.0	75.0	24
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	88.5	Superiore Valore Limite
Lpeak (dBC)	125.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u	Obbligatorio	
Valore massimo SNR del DPI-u	25.5	

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 233		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Demolizioni e scanalature con utensili - scanalatrice	7	50	1.5
2 Demolizioni e scanalature con utensili - martello pneumatico	6.3	22	1.5
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 72.0

A(8) (m/s2) 3.9 Minore Valore Limite

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 234		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Movimentazione manuale macerie		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	40	0,93
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,75
minuto) in relazione alla durata (FM)	6	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	17,79	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,84	Rischio Accettabile
	-	



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 235		

Mansione: Operaio comune polivalente

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Installazione cantiere	77.0	95.0	48
2	Scavo di fondazione	79.0	98.0	24
3	Confezione malta	82.0	107.0	48
4	Demolizioni parziali e scarico macerie	86.0	110.0	48
5	Assistenza impiantisti (formazione scanalature)	97.0	120.0	24
6	Assistenza murature	79.0	92.0	72
7	Assistenza intonaci tradizionali	75.0	85.0	72
8	Assistenza pavimenti e rivestimenti	74.0	85.0	72
9	Pulizia cantiere	74.0	80.0	48
10	Fisiologico	65.0	75.0	24

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 85.3 Minore Valore Limite

Lpeak (dBC) 120.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u 22.3

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 236		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Smerigliatrice angolare	3	5	1.5
2 Scanalatrice	5.9	5	1.5
3 Miscelatore	2.5	35	1.5
4 Trapano tassellatore	2.4	15	1.5
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 60.0

Minore **A(8) (m/s2)** 1.6 Valore di

Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 237		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Movimentazione confezioni di r	malta	
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM)	Maschio 25	30,00 0,85
Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	50 25 0 Buona	0,91 1,00 1,00 1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo <1 ora 1	0,94
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	21,81	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,92	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 238	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici (cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	2
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	A ciclo confinato	TI =	-3
Tipologia di processo:	Con apporto di energia meccanica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(I	LE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		1

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Calcestruzzo pre confezionato

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Classe di rischio Basso

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag	g 239

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Rasante

Indice di Gravità:	R 36 - Irritante per gli occhi	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 240	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	adesivo in polvere a base cementizia

Indice di Gravità:	R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 241	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Idropittura a base di resine acriliche

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 242		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Pittura

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Antiruggine

Indice di Gravità:	R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione > 150 °C	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

Classe di rischio Basso



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 243		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 244		

Interventi di ispezione e verifica dei pozzetti di raccolta				
Attività e	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
mezzi in uso Attrezzi manuali: pala, badile, carriola.	Contatto con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE	
Mezzo di movimentazione degli elementi.	Contatto con il mezzo e con il carico.	Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d'azione del mezzo. Predisporre sistemi che consentano la guida del carico a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo disposizioni agli addetti. Esporre le norme per l'imbracatura dei carichi. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, casco e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Non sostare nel raggio di movimentazione.	P=2D=2 I=6 MODESTO	
	Polveri. Caduta di persone nello scavo.	Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschera antipolvere) ed informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa. Non rimuovere le protezioni allestite.	P=2D=1 I=4ACCETTABILE P=3D=2 I=7GRAVE	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 245		

Interventi di ispezione e verifica dei pozzetti di raccolta			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	Contatto con i leganti cementizi.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con relative informazioni all'uso con riferimento alle schede di sicurezza. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far usare attrezzature meccaniche. Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumano delle posizioni corrette.	Come da valutazione del rischio specifico
		La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
Avvertenze	Il nastro di segna ciglio dello scavo	alazione deve essere collocato adegu o.	atamente arretrato dal



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 246		

	Impianto idrosanitario – Rete di alimentazione (pompe, serbatoi pressurizzati, serbatoi di accumulo)			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso.	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE	
		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.		
Utensili elettrici portatili: trapano, flessibile, smerigliatrice. Saldatrice elettrica.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	Come da valutazione del rischio specifico	
	Proiezione di schegge. Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. In funzione della valutazione del livello	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE	
	Rumore.	d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso.	Come da valutazione del rischio specifico	
	Contatto con gli organi in	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO	
	movimento.	Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.		
		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali). Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (maschera). All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi auricolari).		
		Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.		
Saldature.	Fumi, vapori.	L'apparecchiatura deve essere usata in ambiente ventilato e da personale competente.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO	
		Posizionare i cavi o le tubazioni in modo da evitare danni per usura meccanica.		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 247		

Impianto idrosanitario – Rete di alimentazione (pompe, serbatoi pressurizzati, serbatoi di accumulo)			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
mozzi in doc	Radiazioni.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali e schermi protettivi) ed informazioni d'uso.	Come da valutazione del rischio specifico
		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Proiezione di materiale incandescente e schegge. Incendio.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature e indumenti protettivi) con le relative informazioni d'uso. Predisporre un estintore nelle vicinanze. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e indossare gli indumenti protettivi. Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di materiali combustibili di risulta.	P=2D=2 I=6MODESTO
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
		La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
	Contatto con parti taglienti.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO
		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 248		


Impianto id	Impianto idrosanitario – Rete di alimentazione (pompe, serbatoi pressurizzati, serbatoi di accumulo)		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	Urto della testa contro elementi vari.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE
	Schiacciamenti.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche) e informazioni d'uso.	P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
	Caduta delle tubazioni nelle fasi transitorie.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. Eseguire il fissaggio provvisorio come da	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
		istruzioni ricevute.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.	Come da valutazione del rischio specifico

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 249	


Attività	Spurgo piezometri e campionamento acque
Data Inizio	Giorno 50°
Data Fine	Giorno 70°
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Note	



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 250	




NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE E/O ALLONTANAMENTO MACERIE PROTEGGERE SEMPRE LE APERTURE PRATICATE NEL VUOTO E UTILIZZARE DISPOSITIVI PER CONVOGLIARE LE MACERIE




NELLE FASI DI ALLESTIMENTO CANTIERE ED IN PRESENZA DI CARICHI SOSPESI PROTEGGERE CON TETTOIE LE POSTAZIONI DI LAVORO








VERIFICARE CHE TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE SIANO ALIMENTATE MEDIANTE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI CONFORMI E IN BUONO STATO







Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 251		



NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE
IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI




NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE
IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI






Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 252		







Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 253		

















Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 254		

AUTOCARRO				
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti				
Prima dell'uso	verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo			
Durante I' uso	azionare il girofaro non trasportare persone all'interno del cassone adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata non superare la portata massima non superare l'ingombro massimo posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare segnalare tempestivamente eventuali guasti			
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per l'impianto frenante segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire il mezzo e gli organi di comando				
	Rischi connessi	I = P + 2*D		
 urti, colpi, impatti, compressioni oli minerali e derivati cesoiamento, stritolamento incendio 		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 1;D = 2; I = 5; MODESTO P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE		
	tivi di protezione individuale	Note		
- guanti - calzature di sicurezza - casco - tuta				



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 255		

GRUPPO ELETTROGENO				
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti				
Prima dell'uso	non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione verificare l'efficienza della strumentazione			
Durante l'uso	non aprire o rimuovere gli sportelli per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEI eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse riscontrare			
Dopo I'uso	disinserire l'interruttore e spegnere il motore eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento segnalare le eventuali anomalie di funzionamento effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante			
Rischi connessi I = P + 2*D				
- elettrici P = 3;D = 2; I = 7; GRAVE - rumore Come da valutazione del rischio specifico - incendio P = 1;D = 2; I = 5; MODESTO Dispositivi di protezione individuale NOTE		Come da valutazione del rischio specifico		
- calzature di sicurezza - guanti - cuffie o tappi auricolari		NOTE		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 256		

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI				
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti				
Prima dell'uso	verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni verificare la pulizia dell'area circostante verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro verificare l'integrità dei collegamenti elettrici verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione			
Durante l'uso	afferrare saldamente l'utensile non abbandonare l'utensile ancora in moto indossare i dispositivi di protezione individuale			
Dopo I' uso	lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali lasciare la zona circostante pulita verificare l'efficienza delle protezioni segnalare le eventuali anomalie di funzionamento			
Rischi connessi		I = P + 2*D		
- punture, tagli, abrasioni - elettrici		P = 3;D = 2; I = 7; GRAVE P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO		
- rumore		Come da valutazione del rischio specifico		
Dispositivi di protezione individuale		NOTE		
- guanti - calzature di sicurezza - cuffie o tappi auricolari - occhiali				



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 257		

AVVITATORE ELETTRICO					
Descrizione: L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile,					
commercializzato in tipi alimentati sia in bassa che in bassissima tensione.					
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti				
Prima dell'uso	Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l'opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili				
Durante I'uso	Utilizzare l'attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell'utensile Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l'attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente dimensionate in funzione della potenza richiesta Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica Non usare l'attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua				
Dopo I' uso	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l'attrezzo				
	Rischi connessi I = P + 2*D				
 urti, colpi, impatti, compressioni, lacerazioni folgorazione vibrazioni caduta dall'alto 		P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE Come da valutazione del rischio specifico Come da valutazione del rischio specifico			
Dispositivi di protezione individuale		NOTE			
- guanti					
- calzature di s	icurezza				
- tuta	ataziana				
- occhiali di pro	Diezione				



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data 30.03.2		
Pag 258		

Mansione: Addetto alla idropulitrice

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Utilizzo Macchina	87.0	102.0	384
2	Manutenzione e pause tecniche	68.0	88.0	72
3	Fisiologico	65.0	85.0	24
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	86.0	Minore Valore Limite
Lpeak (dBC)	102.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u	Obbligatorio	
Valore massimo SNR del DPI-u	23.0	

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 259		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Utilizzo macchina	2	384	1.5
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 384.0

A(8) (m/s2) 2.7 Minore Valore Limite

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	REDTAZIONE ESI OSIZIONE NISONIO VIBNAZIONI	JOIN O INTI EINO		
	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 260		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Sollevamento idropulitrice		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	50	0,93
Spostamento verticale (DM)	25	1,00
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	Continuo da 2 a 8h	0,75
minuto) in relazione alla durata (FM)	1	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	20,93	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,96	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 261		

Mansione: Autista (autocarro, autogrù carrello elevatore)

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Trasporto materiali	82.0	92.0	240
2	Manutenzione e pause tecniche	70.0	92.0	48
3	Fisiologico	65.0	85.0	48
4	Motore al minimo	76.0	101.0	144
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	79.7	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	101.0	Minore Valore

Utilizzo DPI-u Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 262		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2)

Minore
Valore di
Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1 Carrello elevatore (muletto)	0.53	80	1
2 Autocarro	0.71	80	1
3 Autogru	0.4	80	1
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 240.0

A(8) (m/s2)
0.40
Minore
Valore di
Azione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 263		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Carico Autocarro				
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00		
Posizione verticale (VM)	25	0,85		
Spostamento verticale (DM)	70	0,88		
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00		
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00		
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00		
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,50		
minuto) in relazione alla durata (FM)	6			
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	11,22			
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20			
Indice di Sollevamento = R / RML	1,78	Rischio Non Accettabile		
La movimentazione non può essere eseguita da un unico operatore, a meno che non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).				



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 264		

Mansione: Elettricista

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Movimentazione e posa tubi	75.0	85.0	168
2	Posa cavi interruttori e prese	67.0	75.0	288
3	Fisiologico	65.0	75.0	24
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 71.5 Minore Valore Inf. di Azione

Lpeak (dBC) 85.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u ---

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 trapano tassellatore	2,4	15	1,5
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 15,0

Minore

A(8) (m/s2) 0,6

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03		
Data	30.03.21		
Pag 265			

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

 Totale minuti
 0.0

 Minore

 A(8) (m/s2)
 0.00

 Valore di

Azione

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: movimentazione utensili elettrici				
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM) Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	Maschio 0 100 25 0 Buona	30,00 0,77 0,87 1,00 1,00 1,00		
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo <1 ora 9	0,52		
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	10,45			
Massa Effettivamento Sollevato (R)	4			
Indice di Sollevamento = R / RML	0,38	Rischio Basso		



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 266		

Mansione: Idraulico

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Preparazione e posa tubi	80.0	92.0	288
2	Posa sanitari	73.0	82.0	168
3	Fisiologico	65.0	75.0	24
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 78.3 Minore Valore Inf. di Azione

Lpeak (dBC) 92.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data 30.03.21		
Pag 267		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2) 0.0 Valore di Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di
Azione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 268		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	25	1,00
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	18,36	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,82	Rischio Accettabile

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Sigillante

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose		
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 269		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Silicone

Indice di Gravità:	R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Non respirabile (Granuli o scaglie)	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 270		

Mansione: Operaio Comune - Assistenza agli impiantisti

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Demolizioni e scanalature utensili	95.0	125.0	72
2	Demolizioni e scanalature manuali	87.0	120.0	120
3	Movimentazione manuale macerie	83.0	98.0	264
4	Fisiologico	65.0	75.0	24
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	88.5	Superiore Valore Limite
Lpeak (dBC)	125.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u	Obbligatorio	
Valore massimo SNR del DPI-u	25.5	

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 271		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Demolizioni e scanalature con utensili - scanalatrice	7	50	1.5
2 Demolizioni e scanalature con utensili - martello pneumatico	6.3	22	1.5
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 72.0

A(8) (m/s2) 3.9 Minore Valore Limite

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di

Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 272		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Movimentazione manuale mace	Azione: Movimentazione manuale macerie			
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM) Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	Maschio 25 40 25 0 Buona	30,00 0,85 0,93 1,00 1,00 1,00		
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo <1 ora 6	0,75		
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	17,79			
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15			
Indice di Sollevamento = R / RML	0,84	Rischio Accettabile		



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 273		

Mansione: Responsabile tecnico di cantiere

	ALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE ipo di valutazione: GIORNALIERA			
	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Attività di ufficio	68.0	85.0	220
2	Installazione cantiere	77.0	92.0	5
3	Scavi di sbancamento	83.0	95.0	5
4	Scavi di fondazione	79.0	88.0	5
5	Controllo Fondazioni	84.0	88.0	15
6	Controllo strutture in c.a.	83.0	88.0	55
7	Controllo Copertura	79.0	88.0	5
8	Controllo ponteggi	79.0	88.0	5
9	Controllo murature	79.0	88.0	55
10	Controllo impianti	80.0	88.0	35
11	Controllo intonaci	84.0	88.0	15
12	Controllo pavimenti	84.0	88.0	15
13	Controllo finiture	84.0	88.0	15
14	Controllo opere esterne	79.0	88.0	10
15	Fisiologico	65.0	75.0	20

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	75.9	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	95.0	Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data 30.03.2		
Pag 274		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2) 0.0 Valore di Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di

Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 275	

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione:		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM) Spostamento verticale (DM)	25 30	0,85 0,97
Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	25 30 Scarsa	1,00 0,90 0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo da 1 a 2 h 4	0,72
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	14,43	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	0	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,00	Rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 276	

Mansione: Operaio comune polivalente

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Installazione cantiere	77.0	95.0	48
2	Scavo di fondazione	79.0	98.0	24
3	Confezione malta	82.0	107.0	48
4	Demolizioni parziali e scarico macerie	86.0	110.0	48
5	Assistenza impiantisti (formazione scanalature)	97.0	120.0	24
6	Assistenza murature	79.0	92.0	72
7	Assistenza intonaci tradizionali	75.0	85.0	72
8	Assistenza pavimenti e rivestimenti	74.0	85.0	72
9	Pulizia cantiere	74.0	80.0	48
10	Fisiologico	65.0	75.0	24

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 85.3 Minore Valore Limite

Lpeak (dBC) 120.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u 22.3

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 277	

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Smerigliatrice angolare	3	5	1.5
2 Scanalatrice	5.9	5	1.5
3 Miscelatore	2.5	35	1.5
4 Trapano tassellatore	2.4	15	1.5
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 60.0

Minore **A(8) (m/s2)** 1.6 Valore di

Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 278	

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	50	0,91
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,94
minuto) in relazione alla durata (FM)	1	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	21,81	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,92	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 279	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici (cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	2
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	A ciclo confinato	TI =	-3
Tipologia di processo:	Con apporto di energia meccanica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			1

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Calcestruzzo pre confezionato

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Olasas di visaleis	Pages
Classe di rischio	Basso

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 280		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Rasante

Indice di Gravità:	R 36 - Irritante per gli occhi	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	Data 30.03.21	
Pag 281		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	adesivo in polvere a base cementizia

Indice di Gravità:	R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 282	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Idropittura a base di resine acriliche

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 283	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Pittura

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Antiruggine

Indice di Gravità:	R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione > 150 °C	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		3	

Classe di rischio Basso



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 284	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 285		

Interventi di ispezione e verifica dei pozzetti di raccolta			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi manuali: pala, badile, carriola.	Contatto con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.	P=1D=1 I=3ACCETTABILE
Mezzo di movimentazione degli elementi.	Contatto con il mezzo e con il carico.	Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d'azione del mezzo. Predisporre sistemi che consentano la guida del carico a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo disposizioni agli addetti. Esporre le norme per l'imbracatura dei carichi. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, casco e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Non sostare nel raggio di movimentazione.	P=2D=2 I=6MODESTO
		Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Polveri.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschera antipolvere) ed informazioni all'uso.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
		Usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Caduta di persone nello scavo.	Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE
		Non rimuovere le protezioni allestite.	



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 286		

Interventi di ispezione e verifica dei pozzetti di raccolta			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	Contatto con i leganti cementizi.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con relative informazioni all'uso con riferimento alle schede di sicurezza. Usare idonei dispositivi di	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE
		protezione individuale.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far usare attrezzature meccaniche. Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumano delle posizioni corrette.	Come da valutazione del rischio specifico
		La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
Avvertenze	Il nastro di segna ciglio dello scavo	alazione deve essere collocato adegu).	atamente arretrato dal



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 287		

Impianto idrosanitario – Rete di alimentazione (pompe, serbatoi pressurizzati, serbatoi di accumulo)			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE
		forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.	
Utensili elettrici portatili: trapano, flessibile, smerigliatrice. Saldatrice elettrica.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	Come da valutazione del rischio specifico
	Proiezione di schegge. Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. In funzione della valutazione del livello	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE
Rumore.	d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso.	Come da valutazione del rischio specifico	
	Contatto con gli organi in	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
movimento.	movimento.	Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali). Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (maschera). All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi auricolari).	
		Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.	
Saldature.	Fumi, vapori.	L'apparecchiatura deve essere usata in ambiente ventilato e da personale competente.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
		Posizionare i cavi o le tubazioni in modo da evitare danni per usura meccanica.	



Rev. 03	
Data 30.03.21	
Pag 288	

Impianto idrosanitario – Rete di alimentazione (pompe, serbatoi pressurizzati, serbatoi di accumulo)			
Attività e mezzi in uso	Rischi Misure di prevenzione e protezione		I = P + 2*D
	Radiazioni.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali e schermi protettivi) ed informazioni d'uso.	Come da valutazione del rischio specifico
	Proiezione di	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Fornire i dispositivi di protezione	P=2D=2
	materiale incandescente e schegge. Incendio.	individuale (guanti, calzature e indumenti protettivi) con le relative informazioni d'uso. Predisporre un estintore nelle vicinanze. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e indossare gli indumenti protettivi. Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di materiali combustibili di risulta.	I = 6 MODESTO
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.	P = 4 D = 2 I = 8 GRAVE
	Contatto con parti taglienti.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO



Rev.	03	
Data 30.03.21		
Pag 289		

Impianto id	Impianto idrosanitario – Rete di alimentazione (pompe, serbatoi pressurizzati, serbatoi di accumulo)		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
	Urto della testa contro elementi vari.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE
	Schiacciamenti.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche) e informazioni d'uso.	P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Caduta delle tubazioni nelle fasi transitorie.	Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. Eseguire il fissaggio provvisorio come da istruzioni ricevute.	P=2D=2 I=6 MODESTO
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.	Come da valutazione del rischio specifico



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 290		

IMPIANTO CENTRALIZZATO ARIA COMPRESSA			
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti			
Prima dell'uso	Verificare l'efficienza delle protezioni agli organi in movimento; Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore; Verificare l'efficienza del manometro e del limitatore di pressione; Verificare le connessioni fra i vari elementi dell'impianto, il funzionamento delle valvole a sfera e degli innesti (prese d'aria).		
Durante l'uso	Verificare il corretto collegamento degli utensili alla presa d'aria e dei dispositivi di trattenuta (funi o catene) delle culotte prima di azionare la valvola a sfera di alimentazione; Non orientare mai getti d'aria verso le persone.		
Dopo I'uso	Interrompere l'alimentazione agendo sulla valvola a sfera della relativa presa d'aria; Successivamente scaricare l'aria dagli utensili e scollegarli dall'impianto; Verificare e pulire periodicamente i filtri in entrata ed in uscita del compressore; Svuotare periodicamente l'impianto; Segnalare eventuali anomalie		
	Rischi connessi I = P + 2*D		
Urti, colpi, impatti, compressioni Elettrici Getti, schizzi		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE	
Dispositivi di protezione individuale		NOTE	
Calzature di sio Occhiali Otoprotettori Guanti			



Rev. 03			
Data 30.03.21			
Pag 291			

AVVITATORE / INCAVIGLIATRICE			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Verificare il funzionamento dei comandi; Posizionare correttamente la macchina; Rimuovere eventuali ostacoli dal binario; Montare correttamente l'utensile.		
Durante I' uso	Mantenere puliti i comandi; Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; Tenere a distanza di sicurezza gli altri lavoratori; Spostare la macchina, dal binario o dal mezzo di trasporto, con un apparecchio di sollevamento o con un aiutante; Segnalare eventuali malfunzionamenti.		
Dopo I' uso	Effettuare la manutenzione e la revisione della macchina attenendosi alle istruzioni riportate sul libretto; Segnalare eventuali anomalie; Lasciare la macchina in condizioni di stabilità.		
	Rischi connessi	I = P + 2*D	
Urti, colpi, impatti, compressioni Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello Calore, fiamme Rumore Movimentazione manuale dei carichi Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)		P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO Come da valutazione del rischio specifico P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO Come da valutazione del rischio specifico Come da valutazione del rischio specifico P = 2;D = 2; I = 6; MODESTO	
Dispositivi di protezione individuale		NOTE	
Copricapo Calzature di sicurezza Otoprotettori Guanti Indumenti protettivi Indumenti ad alta visibilità			



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 292		


UTENSILI A MANO		
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Controllare che l'utensile non sia deteriorato; Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; Verificare il corretto fissaggio del manico; Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.	
Durante l'uso	Assumere una posizione corretta e stabile; Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; Non utilizzare in maniera impropria l'utensile; Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.	
Dopo I'uso	Pulire accuratamente l'utensile; Riporre correttamente gli utensili; Controllare lo stato d'uso dell'utensile.	
	Rischi connessi I = P + 2*D	
		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE
Dispositivi di protezione individuale		
Casco Calzature di sicurezza Occhiali Guanti		

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 293		


Attività	Analisi di laboratorio su acque
Data Inizio	Giorno 57°
Data Fine	Giorno 77°
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
No	ote



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 294		















Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 295	

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI		
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni verificare la pulizia dell'area circostante verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro verificare l'integrità dei collegamenti elettrici verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione		
afferrare saldamente l'utensile non abbandonare l'utensile ancora in moto indossare i dispositivi di protezione individuale		
lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali lasciare la zona circostante pulita verificare l'efficienza delle protezioni segnalare le eventuali anomalie di funzionamento		
Rischi connessi	I = P + 2*D	
	P = 3;D = 2; I = 7; GRAVE P = 4; D = 1; I = 6 MODESTO Come da valutazione del rischio specifico	
ivi di protezione individuale	NOTE	
auricolari		
	verificare la presenza e la funzion verificare la pulizia dell'area circo verificare la pulizia della superfica verificare l'integrità dei collegame verificare il buon funzionamento verificare la corretta disposizione verificare la corretta disposizione verificare la corretta disposizione verificare il buon funzionamento verificare la corretta disposizione indossare i dispositivi di protezio indossare il banco ed il luogo di lavi lasciare la zona circostante pulita verificare l'efficienza delle protez segnalare le eventuali anomalie di segnalare le eventuali anomalie di segnalare le eventuali anomalie di segnalare le eventuali anomalie delle protez segnalare le eventuali anomalie delle p	



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 296	

Mansione: Operaio Comune - Assistenza agli impiantisti

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Demolizioni e scanalature utensili	95.0	125.0	72
2	Demolizioni e scanalature manuali	87.0	120.0	120
3	Movimentazione manuale macerie	83.0	98.0	264
4	Fisiologico	65.0	75.0	24
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	88.5	Superiore Valore Limite
Lpeak (dBC)	125.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u	Obbligatorio	
Valore massimo SNR del DPI-u	25.5	

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 297	

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Demolizioni e scanalature con utensili - scanalatrice	7	50	1.5
2 Demolizioni e scanalature con utensili - martello pneumatico	6.3	22	1.5
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 72.0

A(8) (m/s2) 3.9 Minore Valore Limite

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di

Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 298		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Movimentazione manuale mace	erie	
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM) Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	Maschio 25 40 25 0 Buona	30,00 0,85 0,93 1,00 1,00 1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo <1 ora 6	0,75
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	17,79	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,84	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 299	

Mansione: Responsabile tecnico di cantiere

	ALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE ipo di valutazione: GIORNALIERA			
	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Attività di ufficio	68.0	85.0	220
2	Installazione cantiere	77.0	92.0	5
3	Scavi di sbancamento	83.0	95.0	5
4	Scavi di fondazione	79.0	88.0	5
5	Controllo Fondazioni	84.0	88.0	15
6	Controllo strutture in c.a.	83.0	88.0	55
7	Controllo Copertura	79.0	88.0	5
8	Controllo ponteggi	79.0	88.0	5
9	Controllo murature	79.0	88.0	55
10	Controllo impianti	80.0	88.0	35
11	Controllo intonaci	84.0	88.0	15
12	Controllo pavimenti	84.0	88.0	15
13	Controllo finiture	84.0	88.0	15
14	Controllo opere esterne	79.0	88.0	10
15	Fisiologico	65.0	75.0	20

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	75.9	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	95.0	Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03		
Data	30.03.21		
Pag 300			

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Те	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2) 0.0 Valore di Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03		
Data	30.03.21		
Pag 301			

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione:		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	30	0,97
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	30	0,90
Qualità della presa (CM)	Scarsa	0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	14,43	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	0	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,00	Rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03		
Data	30.03.21		
Pag 302			

Mansione: Operaio comune polivalente

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Installazione cantiere	77.0	95.0	48
2	Scavo di fondazione	79.0	98.0	24
3	Confezione malta	82.0	107.0	48
4	Demolizioni parziali e scarico macerie	86.0	110.0	48
5	Assistenza impiantisti (formazione scanalature)	97.0	120.0	24
6	Assistenza murature	79.0	92.0	72
7	Assistenza intonaci tradizionali	75.0	85.0	72
8	Assistenza pavimenti e rivestimenti	74.0	85.0	72
9	Pulizia cantiere	74.0	80.0	48
10	Fisiologico	65.0	75.0	24

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 85.3 Minore Valore Limite

Lpeak (dBC) 120.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u 22.3



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03		
Data	30.03.21		
Pag 303			

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Smerigliatrice angolare	3	5	1.5
2 Scanalatrice	5.9	5	1.5
3 Miscelatore	2.5	35	1.5
4 Trapano tassellatore	2.4	15	1.5
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 60.0

Minore **A(8) (m/s2)** 1.6 Valore di

Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 304	

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
` ,	25	•
Posizione verticale (VM)		0,85
Spostamento verticale (DM)	50	0,91
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,94
minuto) in relazione alla durata (FM)	1	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	21,81	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,92	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 305	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici (cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	2
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	A ciclo confinato	TI =	-3
Tipologia di processo:	Con apporto di energia meccanica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		1	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Calcestruzzo pre confezionato

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo: Con apporto di energia termica nel processo		TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Olasas di visaleis	Pages
Classe di rischio	Basso

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 306	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Rasante

Indice di Gravità:	R 36 - Irritante per gli occhi	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 307		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	adesivo in polvere a base cementizia

Indice di Gravità:	R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 308		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Idropittura a base di resine acriliche

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 309		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Pittura

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Antiruggine

Indice di Gravità:	R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione > 150 °C	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

Olasas di visaleis	Pages
Classe di rischio	Basso



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 310		



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 311	

SCAFFALI			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	Curare e controllare la verticalità dei montanti e l'orizzontalità dei ripiani; Fissare lo scaffale saldamente a parete; Gli scaffali distanti dalle pareti vanno fissati a pavimento e bloccati superiormente; Deve essere nota la portata dei singoli ripiani ed essere indicata sui medesimi; I corridoi di manovra fra gli scaffali devono garantire la movimentazione in condizioni agevoli e sicure, con riferimento anche alle attrezzature utilizzate; Deve essere sempre garantito un franco minimo di 70 cm oltre l'ingombro dei mezzi di trasporto o delle attrezzature per l'accesso ai piani sopraelevati.		
MISURE DI PREVENZIONE	Rispettare la portata dei ripiani; Contenere i materiali depositati soggetti a rotolamento; Evitare sporgenze di materiali.		
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	Controllare periodicamente il serraggio dei bulloni e il fissaggio degli scaffali; Per accedere ai piani alti utilizzare apposite scale a castello; Prelevare e depositare ordinatamente il materiale senza lasciare parti instabili.		
	Rischi connessi	I = P + 2*D	
Cadute dall'alto Urti, colpi, impatti, compressioni (ribaltamento) Caduta materiale dall'alto		P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE P = 3; D = 1; I = 5; MODESTO P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE	
Dispositivi di protezione individuale		NOTE	
Casco Calzature di sid Guanti	curezza		



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 312	

UTENSILI A MANO			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	Controllare che l'utensile non sia deteriorato; Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; Verificare il corretto fissaggio del manico; Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.		
Durante l'uso	Assumere una posizione corretta e stabile; Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; Non utilizzare in maniera impropria l'utensile; Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.		
Pulire accuratamente l'utensile; Riporre correttamente gli utensili; Controllare lo stato d'uso dell'utensile.			
	Rischi connessi	I = P + 2*D	
		P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE P = 2; D = 1; I = 4; ACCETTABILE	
Dispositivi di protezione individuale			
Casco Calzature di sicurezza Occhiali Guanti			

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 313		

Attività	Elaborazione e restituzione dei dati (elaborati finali)	
Data Inizio	Giorno 71°	
Data Fine	Giorno 90°	
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE	
Note		



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 314	

Mansione: Responsabile tecnico di cantiere

	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE Tipo di valutazione: GIORNALIERA			
	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Attività di ufficio	68.0	85.0	220
2	Installazione cantiere	77.0	92.0	5
3	Scavi di sbancamento	83.0	95.0	5
4	Scavi di fondazione	79.0	88.0	5
5	Controllo Fondazioni	84.0	88.0	15
6	Controllo strutture in c.a.	83.0	88.0	55
7	Controllo Copertura	79.0	88.0	5
8	Controllo ponteggi	79.0	88.0	5
9	Controllo murature	79.0	88.0	55
10	Controllo impianti	80.0	88.0	35
11	Controllo intonaci	84.0	88.0	15
12	Controllo pavimenti	84.0	88.0	15
13	Controllo finiture	84.0	88.0	15
14	Controllo opere esterne	79.0	88.0	10
15	Fisiologico	65.0	75.0	20

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	75.9	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	95.0	Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 315		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Те	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2)

Minore
Valore di
Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 316		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


Azione:		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	30	0,97
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	30	0,90
Qualità della presa (CM)	Scarsa	0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	14,43	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	0	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,00	Rischio Basso

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 317		


Attività	Disinstallazione cantiere	
Data Inizio	Giorno 88°	
Data Fine	Giorno 90°	
Impresa/Lavoratore Autonomo	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE	
Note		



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 318		




NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE E/O ALLONTANAMENTO MACERIE PROTEGGERE SEMPRE LE APERTURE PRATICATE NEL VUOTO E UTILIZZARE DISPOSITIVI PER CONVOGLIARE LE MACERIE




NELLE FASI DI ALLESTIMENTO CANTIERE ED IN PRESENZA DI CARICHI SOSPESI PROTEGGERE CON TETTOIE LE POSTAZIONI DI LAVORO








VERIFICARE CHE TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE SIANO ALIMENTATE MEDIANTE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI CONFORMI E IN BUONO STATO




NON UTILIZZARE MAI ATTREZZATURA ELETTRICA DI FORTUNA E NON ADATTA AL CANTIERE




Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 319		



NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI



NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE
IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI







Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 320		















Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 321	

	Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati sui posti fissi di lavoro, ecc.			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D	
Attrezzi d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, mazza, piccone, badile.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE	
Scale e trabattelli.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote del trabattello devono essere munite di dispositivi di blocco. Le scale ed i trabattelli devono poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella l'orizzontalità della base. Non spostare il trabattello con sopra persone o materiali.	P = 4 D = 1 I = 6 MODESTO	
Caduta di materiali dall'alto. Elettrico.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni all'uso. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO		
	Elettrico.	La disattivazione delle linee elettriche e di terra deve essere seguita da impiantista autorizzato. Non rimuovere di propria iniziativa alcuna parte dell'impianto elettrico o di terra.	Come da valutazione del rischio specifico	
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico	
Avvertenze	Qualora lo smontaggio delle strutture provvisionali esponesse a pericolo di caduta dall'alto per mancanza di protezioni di carattere definitivo (es. su coperture piane, volumi tecnici, ecc.), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta vincolata ad elementi stabili.			



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 322		

	Sr	montaggio della recinzione e delle baracche	
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, pala, martello, pinze, tenaglie, chiavi.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Impartire istruzioni in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi rimossi. Prima di procedere agli smantellamenti verificare le condizioni delle varie strutture anche in relazione al loro possibile riutilizzo. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Attenersi alle istruzioni in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi rimossi.	P = 3 D = 1 I = 5 MODESTO
Autocarro con braccio idraulico o autogru. Ribaltamento del mezzo. Caduta di materiali dall'alto. Schiacciamen to.	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all'operazione. Non consentire l'utilizzo dell'autogru a personale non qualificato. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE	
		I percorsi non devono avere pendenze eccessive. Prestare attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi indicati.	P = 1 D = 3 I = 7 GRAVE
	materiali dall'alto.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco) con relative informazioni all'uso. Segnalare la zona interessata all'operazione. Le imbracature devono essere eseguite correttamente. Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte. Usare i dispositivi di protezione individuale.	P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
		Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise, indicazioni e verificarne l'applicazione durante l'operazione. Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).	P = 2 D = 3 I = 8 GRAVE
Scale a mano semplici e doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.	P=1D=1 I=3ACCETTABILE



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 323	

Smontaggio della recinzione e delle baracche			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D
Trabattelli.	Caduta di persone dall'alto.	Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella le orizzontalità della base. Non spostare con persone o materiale sul trabattello.	P = 3 D = 2 I = 7 GRAVE
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'in-tervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico
	Investimento degli elementi rimossi o in fase di rimozione.	Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smontaggio. Attenersi alle disposizioni ricevute.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 324		

	Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine				
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	I = P + 2*D		
Attrezzi d'uso comune: pala, piccone, mazza	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	P = 1 D = 1 I = 3 ACCETTABILE		
Autocarro.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO		
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO		
Escavatore con martellone. Martello demolitore. Martello elettrico.	Investimento.	Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO		
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata. I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO		
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione. Usare i dispositivi di protezione individuale.	Come da valutazione del rischio specifico		
	Proiezione di schegge.	Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del martellone. Mantenersi a distanza di sicurezza.	P = 2 D = 1 I = 4 ACCETTABILE		
Spostamento dei materiali.	Movimentazio ne manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	Come da valutazione del rischio specifico		



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 325		

Mansione: Operaio Comune - Assistenza agli impiantisti

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Demolizioni e scanalature utensili	95.0	125.0	72
2	Demolizioni e scanalature manuali	87.0	120.0	120
3	Movimentazione manuale macerie	83.0	98.0	264
4	Fisiologico	65.0	75.0	24
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	88.5	Superiore Valore Limite
Lpeak (dBC)	125.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u Valore massimo SNR del DPI-u	Obbligatorio 25.5	

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 326		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Demolizioni e scanalature con utensili - scanalatrice	7	50	1.5
2 Demolizioni e scanalature con utensili - martello pneumatico	6.3	22	1.5
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 72.0

A(8) (m/s2) 3.9 Minore Valore Limite

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di

Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 327		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Movimentazione manuale macerie				
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00		
Posizione verticale (VM)	25	0,85		
Spostamento verticale (DM)	40	0,93		
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00		
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00		
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00		
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,75		
minuto) in relazione alla durata (FM)	6			
	G			
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	17,79			
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15			
Indice di Sollevamento = R / RML	0,84	Rischio Accettabile		



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 328		

Mansione: Responsabile tecnico di cantiere

	ALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE ipo di valutazione: GIORNALIERA			
	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Attività di ufficio	68.0	85.0	220
2	Installazione cantiere	77.0	92.0	5
3	Scavi di sbancamento	83.0	95.0	5
4	Scavi di fondazione	79.0	88.0	5
5	Controllo Fondazioni	84.0	88.0	15
6	Controllo strutture in c.a.	83.0	88.0	55
7	Controllo Copertura	79.0	88.0	5
8	Controllo ponteggi	79.0	88.0	5
9	Controllo murature	79.0	88.0	55
10	Controllo impianti	80.0	88.0	35
11	Controllo intonaci	84.0	88.0	15
12	Controllo pavimenti	84.0	88.0	15
13	Controllo finiture	84.0	88.0	15
14	Controllo opere esterne	79.0	88.0	10
15	Fisiologico	65.0	75.0	20

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	75.9	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	95.0	Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario Valore massimo SNR del DPI-u ---

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	Data 30.03.21	
Pag 329		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Те	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

A(8) (m/s2)

Minore
Valore di
Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di
Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 330		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione:		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	30	0,97
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	30	0,90
Qualità della presa (CM)	Scarsa	0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	14,43	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	0	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,00	Rischio Basso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 03	
Data	30.03.21
Pag 331	

Mansione: Operaio comune polivalente

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Installazione cantiere	77.0	95.0	48
2	Scavo di fondazione	79.0	98.0	24
3	Confezione malta	82.0	107.0	48
4	Demolizioni parziali e scarico macerie	86.0	110.0	48
5	Assistenza impiantisti (formazione scanalature)	97.0	120.0	24
6	Assistenza murature	79.0	92.0	72
7	Assistenza intonaci tradizionali	75.0	85.0	72
8	Assistenza pavimenti e rivestimenti	74.0	85.0	72
9	Pulizia cantiere	74.0	80.0	48
10	Fisiologico	65.0	75.0	24

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 85.3 Minore Valore Limite

Lpeak (dBC) 120.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u 22.3



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 332		

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Smerigliatrice angolare	3	5	1.5
2 Scanalatrice	5.9	5	1.5
3 Miscelatore	2.5	35	1.5
4 Trapano tassellatore	2.4	15	1.5
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 60.0

Minore **A(8) (m/s2)** 1.6 Valore di

Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore

A(8) (m/s2) 0.00

Valore di

Azione



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 333		

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostamento verticale (DM)	50	0,91
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,94
minuto) in relazione alla durata (FM)	1	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	21,81	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,92	Rischio Accettabile



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data 30.03.21	
Pag 334	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici (cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	2
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	A ciclo confinato	TI =	-3
Tipologia di processo:	Con apporto di energia meccanica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		1	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Calcestruzzo pre confezionato

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Classe di rischio Basso

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 335	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Rasante

Indice di Gravità:	R 36 - Irritante per gli occhi	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
Classe di rischio	Dasso



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	v. 03	
Data	30.03.21	
Pag 336		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	adesivo in polvere a base cementizia

Indice di Gravità:	R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	ev. 03	
Data	30.03.21	
Pag 337		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Idropittura a base di resine acriliche

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 338		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Pittura

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Antiruggine

Indice di Gravità:	R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione > 150 °C	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

Olasas di visaleis	Pages
Classe di rischio	Basso



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 339		

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 340		

Analisi dei fattori di rischio correlati alle interferenze tra le attività di Cantiere



Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 341		

Data Inizio	Giorno 1°
Data Fine	Giorno 3°
Durata interferenza (giorni)	3

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Allestimento cantiere per Esecuzione sondaggi	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Allestimento cantiere per Esecuzione indagini indirette	IMPRESA PER INDAGINI INDIRETTE

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	NO
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

		T
Compatibilità Attività Interferenti	delle	Le lavorazioni sono compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione previste dai documenti approvati assieme con le misure integrative di seguito riportate. Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati. Le lavorazioni sono tra loro compatibili a patto che esista l'obbligo dello sfasamento temporale e/o spaziale delle attivitàAmbienti diversi e indipendenti come continuità impiantistica. E' necessario quotidianamente nel pieno delle attività coordinarsi la mattina prima dell'inizio dei lavori proponendo e dando priorità ad esigenze controllate ed autorizzate dal personale a cio' preposto Delimitare e/o interdire specifiche aree in modo da renderle materialmente con oltrepassabili



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 342		

Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi. Coordinare le lavorazioni con le maestranze presenti in cantiere al fine di prevenire i rischi connessi alle singole lavorazioniinformare rispettivamente le squadre della presenza delle altre ... Evitare di manomettere o modificare gli apprestamenti di sicurezza, ponti di servizio e qualsiasi altro dispositivo atto alla eliminazione del rischio di caduta dall'alto. Attenersi scrupolosamente alle misure indicate nel piano di lavoro.

Attenersi scrupolosamente alle misure indicate nel piano di lavoro. (interferenza accessi al cantiere) Gli accessi devono essere preferibilmente distinti fra quello carrabile e quello pedonale; qualora questa distinzione non fosse possibile la rampa di accesso carrabile deve ave-re obbligatoriamente una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'auto-mezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati; qualora non fosse possibile garantire questa dimensione per entrambi i lati della rampa, è obbligatorio predisporre nicchie o piazzole rientranti almeno ogni m 20 su uno dei due lati, e garantire il franco di cm 70 sull'altro.

delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al transito e alla sosta con elementi fissi (area di cantiere, deposito materiali, perimetro basa-mento gru, impalcature, ecc.).

delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al transito e alla sosta con elementi fissi (area di cantiere, deposito materiali, perimetro basa-mento gru, impalcature, ecc.).

Rendere individuabili dei percorsi "obbligati e sicuri" tramite elementi fissi e/o fettucciati.Non eseguire lavorazioni contemporanee in aree adiacenti o limitrofeSe si utilizzano mezzi di sollevamento l'impresa appaltatrice dovrà richiedere la limitazione e la turnazione dei mezzi eventualmente in azione nelle vicinanze. Incaricare un addetto per assistere l'escavatorista durante le opere di scavo Predisporre adeguate vie di fuga e di emergenza al fine di abbandonare l'area di la-voro in caso di pericoloNon eseguire lavorazioni contemporanee in aree adiacenti o limitrofeInformare i non addetti ai lavori (committenti, inquilini, ecc.), da parte del responsabile del cantiere, riguardo la manovra dei mezzi, l'andamento dei lavori e le aree interdette. Transitare con i carichi sospesi esclusivamente entro la traiettoria preventivamente concordata. Non costituire depositi di materiali infiammabili nei pressi delle aree di lavoroAssistere, da distanza di sicurezza, le operazioni di reinterro tramite un preposto che coordini le lavorazioni e si assicuri che non vi siano persone all'interno ed in prossi-mità dello scavoIndividuare preventivamente l'area di movimentazione dei carichi sospesi e rendere edotto tutto il personale operante in cantierePrima dell'inizio delle opere ogni soggetto coinvolto nelle lavorazioni dovrà conoscere: I POS delle imprese operanti in cantiere e, se presente, il PSC, le precauzioni comportamentali nella frequentazione del cantiere, le modalità di accesso e di evacuazione del cantiere, l'area operativa, di sosta e le modalità di carico/scarico materiali, le lavorazioni in corso, l'ubicazione e l'uso dei quadri per la distribuzione dell'energia elettrica, le modalità di accesso alle impalcature, le modalità di sollevamento dei carichi, loro percorso e nominativo dell'operatore addetto all'uso dei mezzi di sollevamento. Inoltre è indispensabile che fra i responsabili della gestione della sicurezza delle singole imprese vi sia un contraddittorio per stabilire congiuntamente quali procedure adottare al fine di ridurre i rischi di interferenza. Coordinare le operazioni di movimentazione e posa delle condotte tramite un prepostoDeterminare preventivamente le aree di transito dei carichi sospesi e le aree di stoccaggio dei materiali/attrezzaturelstruire il manovratore della gru al fine di evitare il transito con carichi sospesi sopra le aree di lavoroCoordinare le lavorazioni con le mae-stranze già presenti in cantiere al fine di evitare pericoli per proiezione di scheg-ge, inalazioni di polvere e rumoreSe si rendesse necessario l'uso di prolunghe e simili la ditta appaltatrice ha l'obbligo di collocarle in modo da escludere il rischio di inciampo e/o schiacciamento dei cavi o dei tubi e di segnalare e/o utilizzare appropriate protezioni in caso di attraversamento di zone di transito pedonale e veicolareL'Impresa Appaltatrice deve utilizzare componenti e apparecchi elettrici a regola d'arte ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto del Committente. E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione; E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi hagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03	
Data	30.03.21	
Pag 343		

Documenti	di	riferimento

Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche)

Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 344	

Data Inizio	Giorno 22°
Data Fine	Giorno 49°
Durata interferenza (giorni)	28

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Prelievo campioni suolo (top soil + fondo) e rifiuti	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Esecuzione sondaggi	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	NO
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 345	

Data Inizio	Giorno 22°
Data Fine	Giorno 49°
Durata interferenza (giorni)	28

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Prelievo campioni suolo (top soil + fondo) e rifiuti	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Esecuzione sondaggi	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Analisi di laboratorio sui campinoni di suolo e rifiuti	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	NO
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 346	

Data Inizio	Giorno 22°
Data Fine	Giorno 63°
Durata interferenza (giorni)	28 (max)

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Prelievo campioni suolo (top soil + fondo) e rifiuti	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Esecuzione sondaggi	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Analisi di laboratorio sui campinoni di suolo e rifiuti	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Installazione e allestimento piezometri	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	NO
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 347	

Data Inizio	Giorno 25°
Data Fine	Giorno 70°
Durata interferenza (giorni)	21 (max)

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Analisi di laboratorio sui campioni di suolo e rifiuti	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Installazione e allestimento piezometri	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Spurgo piezometri e campionamento acque	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	NO
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 348	

Data Inizio	Giorno 25°
Data Fine	Giorno 77°
Durata interferenza (giorni)	21 (max)

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Analisi di laboratorio sui campioni di suolo e rifiuti	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Allestimento piezometri	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Spurgo piezometri e campionamento acque	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Analisi di laboratorio su acque	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	NO
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 349	

Data Inizio	Giorno 50°
Data Fine	Giorno 77°
Durata interferenza (giorni)	14

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Spurgo piezometri e campionamento acque	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Analisi di laboratorio su acque	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	NO
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 350	

Data Inizio	Giorno 57°
Data Fine	Giorno 90°
Durata interferenza (giorni)	7

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Analisi di laboratorio su acque	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Elaborazione e restituzione dei dati (elaborati finali)	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	NO
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere



Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 351	

Data Inizio	Giorno 71°
Data Fine	Giorno 90°
Durata interferenza (giorni)	3

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Elaborazione e restituzione dei dati (elaborati finali)	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE
Disinstallazione cantiere	IMPRESA PER INDAGINI DIRETTE

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	NO
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 352	

Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento

Nell'opera si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere affidata contemporaneamente a lavoratori autonomi o a diverse imprese esecutrici.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'avvio delle lavorazioni che saranno realizzate contemporaneamente da diverse imprese o lavoratori autonomi, e in riferimento alle criticità evidenziate nel cronoprogramma convocherà una specifica riunione. In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed il coordinamento delle attività contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, ciò anche al fine di prevedere l'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, dispositivi di protezione collettiva, ponteggi e mezzi di sollevamento. Tale azione ha anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'utilizzazione degli impianti comuni appena citati.

In fase di realizzazione, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sarà il responsabile di questa attività di coordinamento. Durante la realizzazione dell'opera si provvederà ad indire le opportune riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi. Data la specificità dei lavori, tali riunioni è opportuno che avvengano nei periodi immediatamente precedenti alla presenza in cantiere di diverse imprese o lavoratori autonomi che potrebbero causare interferenze allo svolgimento in sicurezza dei lavori, o comunque, all'avvio delle lavorazioni che espongono maggiormente a rischi. Alla riunione di coordinamento interverranno il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori se nominato, i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati dalle interferenze.

I contenuti delle riunioni di coordinamento saranno registrati su verbali firmati da tutti i partecipanti, la cui distribuzione alle parti interessate e la cui conservazione è a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare.

Tutte le attività di coordinamento e reciproca informazione saranno opportunamente documentate.

Le imprese appaltatrici interessate alla realizzazione delle opere che avessero la necessità di affidare opere in sub - appalto ad imprese terze e/o lavoratori autonomi sono obbligate a richiedere preventiva autorizzazione alla committenza ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 353	

Gestione dell'emergenza

Indicazioni generali

Sarà cura dell'Impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale addetto.

L'impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

In cantiere dovrà essere affissa adeguata segnaletica di sicurezza per l'individuazione delle vie d'esodo.

Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Posizionamento dei presidi di pronto soccorso

L'ubicazione dei presidi di pronto soccorso è indicata nel lay-out di cantiere allegato.

Procedure di Pronto Soccorso

Nell'eventualità si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure:

1. PROTEGGERE

Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o mettere in sicurezza la vittima.

AVVERTIRE

Avvertire immediatamente il "118" fornendo all'operatore i seguenti dati:

- descrizione sintetica dell'infortunio/malore;
- ⇒ ubicazione del cantiere e modalità di raggiungimento;
- altri elementi ritenuti utili per l'agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana, presenza di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.);

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il cantiere fosse difficilmente individuabile, accordarsi con l'operatore del "118" per l'attesa del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incaricherà di condurre l'ambulanza presso il cantiere;

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un'area idonea all'atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l'individuabilità dell'area da parte del mezzo di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio.



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 354	

3. SOCCORRERE

Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice, mascherine, visiere paraschizzi);

Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti;

non spostare la persona dal luogo dell'incidente a meno di un pericolo di vita imminente;

Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

4. PROFILASSI

Dopo aver prestato un soccorso:

Procedere alla pulizia del proprio corpo;

Eliminare i presidi mono-uso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima.

Dotazioni per il pronto soccorso (aziende o unità produttive di gruppo A e B - DM 388/2003)

La cassetta di pronto soccorso dovrà essere costantemente integrata e completa nella sua dotazione al fine di garantire il corretto stato d'uso; il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso è il seguente:

- guanti sterili monouso (5 paia);
- visiera paraschizzi;
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
- flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 500 ml;
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;
- teli sterili monouso;
- pinzette da medicazione sterili monouso;
- confezione di rete elastica di misura media;
- confezione di cotone idrofilo;
- · confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;
- rotoli di cerotto alto cm 2,5;
- un paio di forbici;
- lacci emostatici;
- ghiaccio pronto uso (due confezioni);
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
- termometro;
- · apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 355	

Prevenzione Incendi

Posizionamento dei presidi antincendio

L'ubicazione dei presidi antincendio sarà prossima alle zone di lavorazione e comunque in posizione facilmente raggiungibile dagli operatori in servizio.

TIPO	CLASSE			
	Α	В	C - E	D
	solidi carta, legna, gomma, tessuti, lana, ecc.	liquidi vernici, resine, benzina, ecc.	apparecchiature impianti elettrici, a gas metano, ad acetilene, ecc.	metalli potassio, magnesio, sodio, ecc.
Anidride carbonica (CO2)	NO	SI ottimo in ambienti chiusi	SI ottimo in ambienti chiusi	NO
Polvere	SI buona con carica antibrace	SI ottima anche all'aperto	SI ottima anche all'aperto	SI ottima
Acqua	SI ottimo	NO	NO conduce elettricità	NO
Schiuma meccanica	SI ottimo	SI buono	NO conduce elettricità	NO
Alogenati	SI buono	SI ottimo	SI ottimo	NO

Misure preventive

- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;
- ridurre la probabilità di insorgenza di incendio;
- predisporre e mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza;
- predisporre procedure e mezzi per una rapida segnalazione ed estinzione dell'incendio;
- delimitare/segnalare, vietare di fumare e predisporre adeguati strumenti di estinzione nei luoghi ove sussiste il pericolo di incendio/esplosione;
- non costituire depositi di legname di grosse dimensioni (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati);
- non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli quantità (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati, areati e protetti da alte temperature);
- mantenere in efficienza, tramite ispezioni periodiche, l'impianto elettrico, di messa a terra e contro le scariche atmosferiche;
- qualora vengano eseguite lavorazioni con l'uso di attrezzature che possano innescare incendi/esplosioni e/o con preparati pericolosi, assicurarsi di:



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 356	

- non eseguire lavorazioni limitrofe che possano aumentare le probabilità di innesco di incendio/esplosione;
- non coinvolgere personale non addetto alla specifica lavorazione.
- qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;
- le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili devono essere eseguite da personale specializzato.

Procedure in caso di incendio e/o esplosione

Nell'eventualità si verificasse un incendio/esplosione esequire le sequenti procedure:

PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere;

Allontanare, senza mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, mezzi/attrezzature e materiali che potrebbero alimentare l'incendio/esplosione;

Tentare di circoscrivere ed estinguere l'incendio tramite un addetto munito di estintore, posizionato a circa 3 m dall'incendio, con direzione del getto alla base delle fiamme.

2. AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115".

3. SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone coinvolte nell'incendio sottrarle dalle zone di pericolo e adottare le procedure di pronto soccorso.

Intossicazione

Misure preventive

- mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza;
- non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli quantità (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati, areati e protetti da alte temperature);
- in caso di lavorazioni in ambienti chiusi con l'utilizzo di materiali rilascianti sostanze volatili assicurare una adeguata ventilazione ed utilizzare idonei DPI;
- qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti gas tossici segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;
- le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti gas tossici devono essere eseguite da personale specializzato.



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 357	

Procedure in caso di esalazione di sostanze tossiche

La presenza di gas tossici è riconoscibile qualora:

- insorgano nella vittima sintomi acuti e/o tali sintomi coinvolgano più persone;
- si utilizzino sostanze chimiche, ancorché in ambienti chiusi.

Nell'eventualità ciò si verificasse eseguire le seguenti procedure:

PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere e non accendere fiamme;

Aerare i luoghi di lavoro

2. AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" e, nel caso di vittime, il "118".

3. SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone intossicate sottrarle dalle zone di pericolo, indossando appositi DPI, e adottare le procedure di pronto soccorso

Allagamento

Misure preventive

- mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza;
- qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e trasportanti liquidi segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;
- eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.
- mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza;
- qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e trasportanti liquidi segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;
- eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.

Procedure in caso di allagamento

Nell'eventualità si verificasse un allagamento eseguire le seguenti procedure:

PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere.

2. AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" e, nel caso di vittime, il "118".

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 358	

3. SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone in pericolo di annegamento sottrarle dalle zone di minaccia e adottare le procedure di pronto soccorso.

Seppellimento

Misure preventive

- le lavorazioni che comportano il pericolo di seppellimento devono essere costantemente monitorate da un preposto che, a distanza di sicurezza, coordini i lavori e, in caso di emergenza, avverta i soccorritori;
- mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza.
- le lavorazioni che comportano il pericolo di seppellimento devono essere costantemente monitorate da un preposto che, a distanza di sicurezza, coordini i lavori e, in caso di emergenza, avverta i soccorritori;
- mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza.

Procedure in caso di seppellimento

Nell'eventualità avvenisse il seppellimento di persone eseguire le seguenti procedure:

PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento.

AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" ed il soccorso pubblico al numero telefonico "118

3. SOCCORRERE

Sottrarre le persone dalle zone di minaccia adottando ogni precauzione al fine di evitare pericoli per i soccorritori e adottare le procedure di pronto soccorso

Sospensione con imbracatura

Inquadramento dell'emergenza

La sospensione con imbracatura genera le seguenti condizioni lesive per il lavoratore:

- oscillazione del corpo;
- sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura al corpo;
- sospensione inerte del corpo del lavoratore.



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 359	

In particolare la sospensione può portare alla perdita di conoscenza inducendo la cosiddetta "patologia causata dall'imbracatura", che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali entro 20 minuti dall'accadimento, qualunque sia il modello di imbracatura utilizzato.

Ulteriore elemento di pericolo può essere indotto dall'urto del corpo con elementi che possono portare lesioni più o meno gravi (trauma cranico, fratture, ferite, abrasioni, ecc.).

Misure preventive

Per ridurre gli effetti lesivi della sospensione, oltre che adottare gli opportuni DPI, i relativi accessori e limitare la caduta libera, è necessario che il lavoratore sia soccorso nell'arco di breve tempo; adottando i seguenti accorgimenti:

- presenza di almeno un lavoratore che vigili costantemente l'attuarsi dei lavori;
- presenza di apprestamenti e analisi di procedure di recupero, nel caso ciò non rechi pregiudizio alla sicurezza dell'infortunato e dei soccorritori.

Procedure da adottare per il soccorso

- Sospendere le lavorazioni;
- Verificare l'integrità fisica del lavoratore (da luogo sicuro) tramite un breve colloquio con lo stesso;
- Adoperarsi, con richiami verbali e/o con assistenza diretta dall'impalcatura, per facilitare il riposizionamento del lavoratore su piani di lavoro idonei;
- Accompagnare il lavoratore presso il più vicino "pronto soccorso" per i dovuti controlli sanitari;
- Verificare l'integrità/funzionalità dei sistemi anticaduta e delle impalcature (ancoraggi, piani di lavoro, parapetti, reti di protezione ecc.).

Procedure da adottare per il soccorso ove il lavoratore abbia subito traumi fisici

Nell'eventualità il lavoratore abbia subito traumi fisici (perdita di conoscenza, trauma cranico, fratture, ferite, abrasioni, ecc.) è strettamente necessario attenersi alle seguenti procedure:

1. AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" ed il soccorso pubblico al numero telefonico "118".

2. INFORMARE

Fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie inerenti il luogo di lavoro, tipologia del sistema di trattenuta, tipo/modalità di caduta ed eventuali impatti subiti dal lavoratore.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 360	

Biologico

Definizioni

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce come agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Valutazione dei rischio biologico

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prescrive che nei luoghi di lavoro sia effettata la valutazione del rischio biologico; il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative; nei punti che seguono vengono date le indicazioni riferite all'esito della valutazione:

Misure preventive generali

In tutte le attività, per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro attua misure tecniche, atte a prevenire il rischio di contaminazione.

Procedure in caso di contaminazione biologica

Nell'eventualità si verificasse una grave contaminazione eseguire le seguenti procedure:

PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento; Assicurarsi che non vi sia personale in cantiere contaminato.

2. AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" e, nel caso di vittime, il "118"; Allertare, inoltre, l'ASL locale.

3. SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone contaminate sottrarle dalle zone di minaccia con l'utilizzo di idonei DPI e adottare le procedure di pronto soccorso

Per il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri si rimanda alle indicazioni e prescrizioni di cui all'Allegato XIII del D.P.C.M. 03.12.2020, allegato.

Evacuazione

Nel lay-out di cantiere allegato al presente documento sono indicate le vie di esodo e le uscite di sicurezza.



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 361	

Per ciascuna zona di lavoro è stata prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente segnalata.

È necessario mantenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione.

Per ogni fase di cantiere verranno coordinate le imprese presenti (nel caso in cui siano presenti più imprese) e durante le riunioni di coordinamento verranno resi noti i nominati degli addetti alla evacuazione e coordinate fra le imprese le attività di evacuazione. Ogni impresa avrà l'onere di formare ed informare i propri lavoratori in merito alle corrette procedure di sicurezza.

Per le fasi di cantiere durante le quali opera un'unica impresa, sarà compito dell'impresa stessa organizzare la squadra di evacuazione dopo aver adeguatamente informato e formato i lavoratori e gli addetti alla evacuazione sulle procedure di sicurezza.



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 362	

Segnaletica di Sicurezza sul posto di Lavoro

In conformità al Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

Colore	Forma	Significato o Scopo	Indicazioni e precisazioni
		Segnali di divieto	Atteggiamenti Pericolosi
Rosso	0	Pericolo-Allarme	Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero
		Materiali o Attrezzature Antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-Arancio	\triangle	Segnali di avvertimento	Attenzione Cautela, Verifica
Azzurro		Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde		Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
		Situazione di Sicurezza	Ritorno alla normalità

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:

0	Cartelli di divieto	Cartelli antincendio
	Forma rotonda Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa	Forma quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su fondo rosso
	Cartelli di avvertimento	Cartelli di prescrizione
	Forma triangolare Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero	Forma rotonda Pittogramma bianco su fondo azzurro
	Cartelli di salvataggio	
	Forma quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su fondo verde	

Nelle pagina seguente sono indicati i principali elementi della segnaletica di sicurezza da installare in cantiere.



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 363	

SEGNALETICA SPECIFICA PER LE LAVORAZIONI:

1) segnale: A destra;

Comando: A destra Verbale: A DESTRA

Gestuale: Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

2) segnale: A sinistra;

Comando: A sinistra Verbale: A SINISTRA

Gestuale: Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

3) segnale: Abbassare;

Comando: Abbassare Verbale: ABBASSA

Gestuale: Il braccio destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta

verso il corpo, descrive lentamente un cerchio.

4) segnale: Alt interruzione fine del movimento;

Comando: Alt interruzione fine del movimento

Verbale: ALT

Gestuale: Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in

avanti.

5) segnale: Attenzione inizio operazioni; Comando: Attenzione inizio operazioni

Verbale: VIA

Gestuale: Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte

in avanti.

6) segnale: Avanzare;

Comando: Avanzare Verbale: AVANTI

Gestuale: Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli

avanbracci compiono mivimenti lenti in direzione del corpo

7) segnale: Distanza orizzontale; Comando: Distanza orizzontale

Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.

8) segnale: Distanza verticale; Comando: Distanza verticale

Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.

9) segnale: Fine delle operazioni; Comando: Fine delle operazioni

Verbale: FERMA

Gestuale: Le due mani sono giunte all'altezza del petto.



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 364	

segnale:

Verbale: **ATTENZIONE**

Gestuale: Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.

le:

11) segnale: Retrocedere;

Comando: Retrocedere Verbale: INDIETRO

Gestuale: Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli

avambracci compiono movimenti lenti che si allontanano dal corpo.

12) segnale: Sollevare;

Comando: Sollevare Verbale: SOLLEVA

Gestuale: Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in

avanti, descrive lentamente un cerchio.

13) segnale: Movimento rapido; Comando: **Movimento rapido**

Verbale: PRESTO

Gestuale: I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con

maggiore rapidità.

14) segnale: Movimento lento;Comando: Movimento lento

Verbale: PIANO

Gestuale: I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto

lentamente.

15) segnale: Lavori;

16) segnale: Mezzi di lavoro in azione;

17) segnale: Barriera normale;

18) segnale: 🚊 Coni;

19) segnale: Dispositivo luminoso a luce gialla;

20) segnale: Limite massimo di velocità;

21) segnale: Deposito attrezzature;

22) segnale: Stoccaggio materiali;

23) segnale: Stoccaggio rifiuti;

24) segnale: Zona carico scarico;

25) segnale: Magazzino;
26) segnale: Spogliatoi;
27) segnale: Toilette;
28) segnale:

□ utfico Ufficio;

29) segnale: Veicoli passo uomo;



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 365	

30) segnale:

(2)

Vietato fumare o usare fiamme libere;

31) segnale:



Divieto accesso persone;

32) segnale:



Scavi;

33) segnale:



Uscita automezzi dal cantiere;

34) segnale:



Pericolo generico;

35) segnale:



Caduta con dislivello;

36) segnale:



Pericolo di inciampo;

37) segnale:



Casco di protezione obbligatorio

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 366	

Metodologia per la verifica e il controllo dell'avanzamento in sicurezza delle opere

I lavori considerati nel presente piano devono essere oggetto di verifica e monitoraggio costante al fine di garantire standard qualitativi di sicurezza in ogni luogo e fase di lavorazione.

A tal fine si è provveduto all'implementazione delle seguenti procedure di controllo:

- Prima dell'esecuzione dei lavori contemplati nel presente piano, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in sicurezza dovrà informare il Datore di Lavoro dell'impresa interessata riguardo alle misure di prevenzione previste.
- Se il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori lo riterrà necessario provvederà ad effettuare un sopralluogo ispettivo e alla redazione di un'opportuna scheda di verifica.
- Tale scheda sarà tempestivamente notificata al Committente, per i provvedimenti del caso, qualora si dovessero riscontrare situazioni di non conformità alle prescrizioni impartite.
- Nel caso si renda necessario operare interventi non contemplati nel presente piano si provvederà alla revisione dello stesso ed all'implementazione di schede idonee agli interventi da realizzare.
- Le fasi di lavoro saranno precedute da una riunione di coordinamento alla quali saranno presenti i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi interessati, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 367	

Criteri di accettazione dei Piani Operativi di Sicurezza

Tutte le imprese appaltatrici prima dell'ingresso in cantiere devono:

- prendere visione del piano di sicurezza e coordinamento
- elaborare un piano operativo di sicurezza

I Piani Operativi di Sicurezza dovranno rispettare quanto previsto dall'all. XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - o il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - o la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - o il nominativo del medico competente ove previsto;
 - o il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - o i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - o il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.



PIANO DELLE INDAGINI PRELIMINARI SULL'AREA IN LOC. CONCIO - S. PIETRO IN TRIPANI DEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (PROV. KR)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag 368	

Dichiarazione

Il sottoscritto Dr. Ing. Luca Paturzo, Ph.D., in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi al cantiere sito in ISOLA DI CAPO RIZZUTO alla via LOC. CONCIO - SAN PIETRO IN TRIPANI

DICHIARA

- di aver elaborato il presente seguendo le disposizioni normative del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
- che provvederà al Coordinamento dell'esecuzione dei lavori secondo le metodologie previste dal presente piano;
- che provvederà alla revisione del piano per :
 - esplicita e motivata richiesta del "datore di lavoro" dell'impresa aggiudicataria;
 - la necessità di operare lavori non contemplati dal presente piano;
 - la variazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio in oggetto al presente piano;
 - esplicita e motivata richiesta dei rappresentati dei lavoratori delle imprese aggiudicatarie.

ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 30/03/2021

100L1 (B) 0/1 0 1 (122010, 00/00/2021	In Fede Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
	Dr. Ing. Luca Paturzo, Ph.D.
Per presa visione	
Il Committente:	
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ISOLA DI CAPO R	RIZZUTO
Il Responsabile dei Lavori:	
Ing. Antonio Otranto (R.U.P.)	
I Datori di Lavoro delle Imprese	
Gli RLS delle Imprese	,



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	03
Data	30.03.21
Pag	g 369

Elenco Allegati

Allegato I Valutazione rischio UV solare – Esposizione cutanea ed Esposizione oculare

Allegato II D.P.C.M. 03.12.2020 - Allegato XIII - Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Allegato III Cronoprogramma
Allegato IV Costi della Sicurezza

Valutazione rischio UV solare Lavoratori outdoor: esposizione cutanea

Rev. 4 del 6 maggio 2019 modificato sulla base dei risultati progetto UV lavoratori outdoor Regione Toscana

sviluppato da Iole Pinto sulla base dei criteri contenuti in ICNIRP 14/2007 "Protecting Work from Ultraviolet Radiation", sulla base di tale documento è possibile effettuare valuta quantitative di rischio per esposizione cutanea ed oculare ed adottare le appropriate misure di tutela.

Stagione	fattore di latitudine geografica (F1)				
	> 50 °N	> 50 °N			
Primavera/Estate	4	7	9	7 🔻	
Autunno/Inverno	0,3	1,5	5	1,5 ▼	

Copertura nuvolosa		fattore (F2)			
Cielo sereno	1				
Parzialmente nuvoloso	0,7		▼		
Coperto	0,2				

Durata esposizione	fattore (F3)				
Tutto il giorno	1				
una o due ore tra le 12 e le 16	0,5		1 ▼		
prima mattina (entro le 10) e dopo le 17	0,2				

Riflettanza del suolo	fattore (F4)		
Neve fresca/ghiaccio/marmo bianco/sale	1,8		
Sabbia chiara asciutta, piscina/ mare, cemento	1,2	1 🔻	
tutte le altre superfici, inclusa acqua	1		

Vestiario	fattore (F5)				
Tronco, spalle e braccia nude	1		0,5 ▼		
Tronco protetto ma esposte braccia e gambe	0,5		0,0 +		

Ombra	fattore (F6)		
Assenza totale di aree all'ombra	1		
Parziale ombreggiatura (es. alberi, ombrelloni, teli, tettoie)	0,3		1 •

Fattore Rischio pelle [Fp]= F1xF2xF3xF4xF5xF6

Calcola i risultati

Risultato Inverno	Risultato Estate
0.75	3.5



< 1	Non richiesta ulteriore protezione pelle
>1 ÷ < 3	T-shirt, cappello a falde
>3 ÷ < 5	Indumenti protettivi maniche lunghe, cappello a falde, crema protezione solare. Eventuale uso di creme solari solo se prescritte e valutate dal medi competente.
> 5	Come precedente + Modificare ambiente lavoro con aree all'ombra organizzazione lavoro

Valutazione rischio UV solare Lavoratori outdoor: esposizione oculare

Rev. 3 del 6 settembre 2016

sviluppato da Iole Pinto sulla base dei criteri contenuti in ICNIRP 14/2007 "Protecting Work from Ultraviolet Radiation", sulla base di tale documento è possibile effettuare valutazioni quantitative di rischio per esposizione cutanea ed oculare ed adottare le appropriate misure di tutela.

Stagione		fattore di latitudine geografica (F1)			
	> 50 °N	30°N-50°N	< 30°N		
Primavera/Estate	4	7	9	7 ▼	
Autunno/Inverno	0,3	1,5	5	1,5 ▼	

Copertura nuvolosa	fattore (F2)		
Cielo sereno	1		
Parzialmente nuvoloso	1,5		1 🔻
Coperto	0,8		

Durata esposizione	fattore (F3)		
Tutto il giorno	1		
una o due ore tra le 11 e le 13	0,3		1 🔻
quattro o cinque ore tra le 10 e le 15	0,5		
prima mattina (entro le 10) e dopo le 17	0,2		

Riflettanza del suolo	fattore (F4)		
Neve fresca/ghiaccio/marmo bianco/sale	1.0		
Sabbia chiara asciutta, piscina/ mare, cemento	0.1	0,02	2 ▼
tutte le altre superfici, inclusa acqua	0.02		

Occhiali Protettivi	fattore (F5)		
Nessuno	1		
Occhiali da sole senza cappello	0,5		1 -
Occhiali di protezione (DPI trasparenti) senza cappello con falda	0,2	7,00	1 1
Occhiali da sole o occhiali di protezione con cappello a falda	0,02		

Ombra	fattore (F6)		
Assenza totale di aree all'ombra	1	A 13 15	
Parziale ombreggiatura (es.alberi, costruzioni)	0,3		1 🔻
Buona ombreggiatura (es. bosco fitto, tettoie, alta densità di edifici, etc.)	0,02		

Fattore Rischio oculare [Fo]= F1xF2xF3xF4xF5xF6

Calcola i risultati

	ltato erno	Risultato Estate
0.	03	0.15



< 1	Non richiesta ulteriore protezione oculare			
>1 ÷ < 3	Cappello con visiera			
>3 ÷ < 5	Occhiali da sole e cappello con visiera			
> 5	Occhiali da sole avvolgenti e cappello con visiera			

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

Allegato 13

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca -

CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni, Casartigiani, CLAAI il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

e **'** 14 marzo 2020 stato il adottato Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione (d'ora COVID 19 negli ambienti di lavoro Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le presente protocollo rappresentano specificazione settore di rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si e' ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo

cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
- Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
- necessario il rispetto del distanziamento sociale, attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti- contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinche' nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio;

L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita' dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1 INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita' di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota¹ - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria;

rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai fornire l'informativa sul trattamento aziendali; 2) personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo' essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione

dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza; sicurezza e organizzative adeguate a 3) definire le misure di proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattivita' lavorativa sviluppi sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
 - 2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a

bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adequata pulizia giornaliera;

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

- 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche' dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita' del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
 - 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
 - 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e' di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita';
- data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di

protezione anche con tute usa e getta;

- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia' nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
 - 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e **'** preferibile utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;
- 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

- Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria
 - 9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche' rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonche' con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita' Sanitarie;
 - 10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
- E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DΙ CANTIERE, ESCLUSIONE IPOTESI DI DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivita' di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e' sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

- 3.1 la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili soluzioni organizzative e non sono disponibili, in sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni autorita' scientifiche e sanitarie (risulta l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e delle consegna nei termini): consequente sospensione mancata lavorazioni;
- 3.2 l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo' essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3.3 caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3.4 laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 3.5 indisponibilita' di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita' del cantiere: consequente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. Roma, 24 aprile 2020.



Procedure attuative del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile





PREMESSA

A seguito dell'emanazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, ed al Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, le parti sociali dell'edilizia (ANCE, ACI-PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI-DIPARTIMENTO EDILIZIA, CONFAPI-ANIEM, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL) hanno siglato il 24 marzo 2020 un ulteriore protocollo recante linee guida per l'intero settore edile.

Il documento, che deriva dal Protocollo delle Parti sociali confederali e recepisce il Protocollo del MIT, è stato integrato con altri elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando ulteriori misure necessarie per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.

L'intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.

Le imprese edili, pertanto, adottano il suddetto Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento e di seguito declinate, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.

Le attività declinate nel presente documento, possono essere allegate al DVR aziendale per la tracciabilità delle azioni messe in atto. (cfr. nota INL del 13 marzo 2020). Rimangono fermi i punti del protocollo per i quali non si è ritenuto necessario esplicitare una ulteriore procedura.

Si sottolinea che l'applicazione delle misure per la prevenzione della diffusione del virus, comporterà un aggravio dei costi necessari alla prosecuzione dei lavori: si raccomanda pertanto un confronto con la committenza, la direzione lavori, ed il coordinatore per la sicurezza ove nominato, per la quantificazione ed il riconoscimento di tutte le spese aggiuntive da doversi sostenere.

Ove non è prevista la figura del CSE, il datore di lavoro si confronterà con il committente/responsabile dei lavori/direzione lavori.

Al fine di permettere alle imprese del settore di effettuare una autovalutazione relativamente all'applicazione del protocollo anti contagio, si allega la check list (allegato 3) predisposta dalla CNCPT per supportare il lavoro dei tecnici degli Organismi Paritetici Territoriali del settore, nelle attività di consulenza e assistenza tecnica alle imprese ed ai lavoratori in cantiere.



Procedure attuative del protocollo

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
1. INFORMAZIONE				
1.0 Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche.	Affissione all'ingresso del cantiere ed almeno nei pressi dei locali comuni e maggiormente frequentati, di materiale informativo inerente le regole fondamentali di igiene e dei comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19. (si ritiene a tale scopo adeguato il materiale prodotto dagli OO.PP. di settore e dal Governo). Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OO.PP. di settore ad ogni singolo lavoratore, avendo cura di compilare un apposito modulo in cui raccogliere le firme dei lavoratori (modulo 01), per avvenuta ricezione del materiale informativo e la sottoscrizione dell'impegno al rispetto di quanto ivi indicato. Fornire ai lavoratori stranieri i depliant informativi realizzati dagli OO.PP. di settore avendo cura che questi abbiano compreso le indicazioni. Il datore di lavoro mette a conoscenza il lavoratore dell'informativa sul trattamento dei dati personali firmata per	Firma del modulo predisposto dal Datore di Lavoro, (modulo 01) a seguito dell'avvenuta ricezione del materiale informativo. Rispetta le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Il lavoratore prende atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali. (Modulo 04)	Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19, rivolte sia alle imprese ed ai lavoratori presenti in cantiere, sia agli eventuali visitatori, nonché ai fornitori esterni.	Allegato 1 materiale informativo OO.PP. di settore (Link al documento: https://www.cncpt.it /supporti-grafici- informativi-sulle- misure-di- contenimento-del- covid-19-negli- ambienti-di-lavoro- del-settore-edile/) Modulo 01 Modulo 04



Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.	Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OO.PP. di settore o dal governo preferibilmente in via telematica, avendo cura di ricevere la conferma di lettura. Per qualunque altra forma di trasmissione è necessario avere un riscontro dell'avvenuta ricezione (modulo 01)		Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19.	MODULO 01



twork della sicurezza in edilizia				
Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabi le dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).	Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OO.PP. di settore o dal governo preferibilmente in via telematica, avendo cura di ricevere la conferma di lettura. Per qualunque altra forma di trasmissione è necessario avere un riscontro dell'avvenuta ricezione. (MODULO 01) In caso di Presenza di CSE, l'impresa dovrà trasmettere le indicazioni previste dal PSC. Relativamente ai soggetti diversi dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà trasmettere preferibilmente in via telematica, la procedura per l'ingresso in cantiere di cui al punto 4.1 del presente documento. Il datore di lavoro deve predisporre documenti cartacei (opuscoli – procedura specifica per l'ingresso in cantiere – modulo informativo allegato 01) per gestire le eventuali visite non preventivamente organizzate.		Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19, rivolte sia alle imprese ed ai lavoratori presenti in cantiere, sia agli eventuali visitatori, nonché ai fornitori esterni. Si suggerisce che il coordinatore predisponga specifiche procedure per la gestione degli accessi in cantiere dando specifiche indicazioni alle imprese, come ad esempio: "Relativamente ai soggetti diversi dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà trasmettere preferibilmente in via telematica, la procedura per l'ingresso in cantiere di cui al punto 4.1 del presente documento. Il datore di lavoro deve predisporre documenti cartacei (opuscoli – procedura specifica per l'ingresso in cantiere – modulo informativo allegato 01) per gestire le eventuali visite non preventivamente organizzate."	



Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
1.0.1 Principali informazioni da fornire				
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);	Fornire informazioni ai lavoratori sull'obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre 37,5°. (opuscolo predisposto dagli OO.PP. di settore ALLEGATO 1- modulo 01).	Rispettare I'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°), avendo cura di comunicarlo al proprio datore di lavoro, secondo le indicazioni ricevute.		Le informazioni da fornire sono quelle previste dagli opuscoli emanati dagli OO.PP. di settore. (Allegato 1- MODULO 01)
Modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;	Comunica ai lavoratori sia il sistema di rilevazione della temperatura corporea, sia i tempi in cui tale rilevazione viene effettuata secondo quanto stabilito al punto 2.1. Al fine del rispetto della privacy, verranno annotate solo le temperature maggiori di 37,5°.	Si sottopone alla misura della temperatura corporea secondo le modalità previste dal Datore di Lavoro.	Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità di misurazione della temperatura corporea e, sentita la direzione lavori, il committente/resp onsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;	
Obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere	Stabilire le modalità con cui i lavoratori comunicano tempestivamente al	Nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi	Stabilire le modalità con cui le imprese comunicano al	Allegato 01 Modulo 01



etwork della sicurezza in edilizia Indicazione	Azione a cura del	Azione a cura	Azione a cura	Note
	Datore di Lavoro	del lavoratore	del CSE	
e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel	Datore di Lavoro (anche tramite sistemi informali quali SMS/WHATSAPP ecc.) la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc)successivament e all'ingresso.	di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), rispettare l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere comunicandolo tempestivamente , secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro.	CSE, la presenza di lavoratori che hanno manifestato la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.	
proprio domicilio; Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);	vedi punto 1.0	vedi punto 1.0		Allegato 01 Modulo 01
Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.	vedi punto 1.0	vedi punto 1.0		Allegato 01 Modulo 01
2. MODALITA' DI INGRESSO	IN AZIENDA		0255	- 0000 -
2.1 - Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea.	Provvedere alla misurazione della temperatura corporea individuando i dispositivi attualmente	Obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura corporea, indossando i dispositivi di	Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità di misurazione della temperatura corporea e,	Modulo 02 Modulo 03



Indicazione	Azione a cura del	Azione a cura	Azione a cura	Note
	Datore di Lavoro	del lavoratore	del CSE	
	disponibili sul mercato, idonei alla	protezione idonei a contrastare la	sentita la direzione lavori, il	
	misurazione della	diffusione del	committente/resp	
	temperatura	COVID-19, forniti	onsabile dei	
	corporea, avendo	dal datore di	lavori, aggiorna il	
	cura di scegliere quelli che non	lavoro.	PSC e la relativa stima dei costi	
	espongono i	Havoratori devono	della sicurezza.	
	lavoratori al	dismettere i	II CSE indica il	
	contagio.	dispositivi di	posto all'interno	
		protezione	del cantiere,	
	Il datore di lavoro	individuale non	dove dismettere i	
	individua il personale	più utilizzabili,	dispositivi di	
	addetto alla	secondo le	protezione	
	misurazione della	indicazioni del datore di lavoro.	individuale non più utilizzabili,	
	temperatura	dalole allavolo.	attenendosi alle	
	corporea, adeguatamente		corrette modalità	
	formato		di smaltimento	
	(preferibilmente		sulla base della	
	scegliendo tra gli		normativa	
	addetti al primo		vigente.	
	soccorso). Il			
	personale addetto		<u>La rilevazione in</u>	
	alla misurazione dovrà essere munito		tempo reale della temperatura	
	dei dispositivi di		<u>corporea</u>	
	protezione idonei a		<u>costituisce un</u>	
	contrastare la		<u>trattamento di dati</u> personali e,	
	diffusione del		<u>personaire,</u> <u>pertanto, deve</u>	
	COVID-19, individuati		avvenire ai sensi	
	in collaborazione		<u>della disciplina</u>	
	con il Medico Competente		privacy vigente. A tal fine si suggerisce	
	(mascherine		<u>di: rilevare la</u>	
	conformi alle		<u>temperatura e non</u>	
	disposizione delle		registrare il dato acquisto. È possibile	
	autorità scientifiche		identificare	
	e sanitarie – guanti		<u>l'interessato e</u>	
	monouso – tuta usa		<u>registrare il</u>	
	e getta) (modulo 02).		<u>superamento della</u> soglia di	
	Il datore di lavoro		temperatura solo	
	deve indicare il		<u>qualora sia</u>	
	posto dove		<u>necessario a</u> documentare le	
	dismettere i		ragioni che hanno	
	dispositivi di		impedito l'accesso	
	protezione		<u>ai locali aziendali;</u>	
	individuale non più			
	utilizzabili.			
	Il datore di lavoro dovrà attenersi alle			
	corrette modalità di			
	smaltimento dei			
	dispositivi di			
	protezione individuali			
	sulla base della			
	normativa vigente.			



Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	Per quanto riguarda tutti gli altri soggetti provvedere alla compilazione del modulo 03. Si suggerisce di conservare il modulo per almeno 30 giorni.			
2 - Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;	In assenza di CSE, il datore di lavoro individua le zone più idonee in cui far stazionare, se necessario, le persone risultate con una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Tali zone dovranno essere interdette all'accesso da parte degli altri lavoratori e dovranno prevedere esclusivamente la presenza del personale in isolamento momentaneo.	Il lavoratore con temperatura corporea superiore a 37,5°, deve astenersi dall'effettuare l'ingresso in cantiere e seguire le indicazioni impartite dal datore di lavoro. Il lavoratore in tali condizioni, non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma deve contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.	Il CSE individua le zone in cui far permanere le persone risultate con una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Tali zone dovranno essere interdette all'accesso da parte degli altri lavoratori e dovranno prevedere esclusivamente la presenza del personale in isolamento momentaneo. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.	
.3 -Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;	Il datore di lavoro predispone uno specifico modulo con cui i lavoratori possono comunicare l'eventuale possibilità di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; (modulo 02).	Il lavoratore si impegna a comunicare, attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal datore di lavoro che ha avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.	Il CSE informa le imprese riguardo le modalità con cui le stesse, devono comunicargli, garantendo l'anonimato, l'eventuale presenza di lavoratori che hanno dichiarato di aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o che provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.	Modulo 02



twork della sicurezza in edilizia				
Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
3. PRECAUZIONI IGIENICHE		aon la voluio.	40.001	
3.1 - E'obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani	Il datore di lavoro fornisce le indicazioni come previsto al punto 1.0(vedi allegato 01 e modulo 01)e fornisce dove possibile, acqua e sapone per il lavaggio delle mani secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell'OMS In assenza di acqua e sapone, deve fornire soluzioni idroalcoliche da posizionare all'ingresso del cantiere o in prossimità dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.	Il lavoratore deve attenersi a quanto stabilito dal datore di lavoro ed in presenza di acqua e sapone, lavare le mani secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell'OMS, riportate in allegato (allegato 02) In assenza di acqua e sapone, il lavoratore deve Utilizzare le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione dal datore di lavoro.	Il CSE in caso di impossibilità di utilizzo di acqua e sapone, prevede l'utilizzo di soluzioni idroalcoliche da posizionare all'ingresso del cantieri o in prossimità dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.	Allegato 02 (indicazioni OMS lavaggio mani)
3.2 - L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani:	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	
3.3 – E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.;	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	
4. INDICAZIONI PER LE IMPR	ESE FORNITRICI E SUBAPI	PALATRICI	200:	00000000
4.1 - E' compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:	Il datore di lavoro coinvolge il RLS/RLST sulle modalità di accesso dei fornitori esterni. Lo scambio di informazioni e di documentazione deve avvenire, prima dell'ingresso in	Il lavoratore dell'impresa affidataria/esecut rice, deve attenersi al rigoroso rispetto della distanza di un metro. Nel caso in cui ciò	Il CSE aggiorna il PSC sulla base della nuova pianificazione dei percorsi da intraprendere, finalizzata a ridurre gli assembramenti,	(allegato 01- allegato 02- modulo 03)



	twork della sicurezza in edilizia							
Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note				
	cantiere, prediligendo la via telematica. Il datore di lavoro informerà le imprese in appalto - subappalto - subaffidamento nonché i fornitori ed altro personale esterno, dei percorsi da intraprendere e il punto di sosta nonché delle misure intraprese per il contrasto del covid-19. (allegato 01- allegato 02- modulo 03) Per le necessarie attività, il datore informa i trasportatori sull'esigenza che questi non scendano dal proprio mezzo. Ove questo non fosse possibile, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal personale presente in cantiere. Nel caso non sia possibile rispettare le distanze, il trasportatore utilizza guanti e mascherina.	non sia possibile utilizza mascherina ed idonei guanti, da dismettere a fine turno, attenendosi alle indicazioni stabilite dalla procedura elaborata dal datore di lavoro.	come ad esempio nelle zone di carico/scarico, o nelle zone in cui è prevista la compresenza di più imprese.					
4.1.1 - per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1					
4.1.2 - se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1					



ICI	etwork della sicurezza in edilizia					
	Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note	
	non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;					
	4.1.3 - per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;	Il datore di lavoro installa, ove possibile, servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto -	Il personale dipendente dell'impresa rispetta il divieto di utilizzo dei servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto -subappalto affidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno.	Il CSE valuta la possibilità di installare servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto - subaffidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza. Il CSE terrà conto degli interventi di pulizia giornaliera.		
	4.1.4 - va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste; Le norme del presente	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1		
	paragrafo si estendono alle aziende in appalto, subappalto, subaffidamento.	veui poriio 4.1	νσαι μυπιυ 4.1	νουι μυτιίο 4.1		
ſ	5. PULIZIA E SANIFICAZIONE					
	5.1 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es.	Le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere condotte da	Il lavoratore incaricato della pulizia giornaliera, esegue le attività attenendosi alle	Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità per l'esecuzione della	A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo,	





twork della sicurezza in edilizia	Azione a cura del	Azione a cura	Azione a cura	Note
maicazione	Datore di Lavoro	del lavoratore	del CSE	Note
delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;	vengano utilizzati dal medesimo personale, durante tutto il turno di lavoro, avendo cura di indossare guanti idonei. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse. Il datore di lavoro deve, in ogni caso, fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.	durante tutto il turno di lavoro. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promis cuo, il lavoratore procede alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche delle altre imprese presenti in cantiere. Il lavoratore deve effettuare la pulizia giornaliera delle attrezzature, utilizzando i detergenti messi a disposizione, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro.	tal riguardo le imprese comunicano le modalità con cui svolgono tali attività.	
5.3 - l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacari chi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;	Per quanto riguarda macchine attrezzature e mezzi di trasporto aziendali (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, ecc.), devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione dei mezzi di cantiere, prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse. Il datore di lavoro deve garantire altresì la pulizia a fine turno	Il lavoratore deve effettuare la pulizia giornaliera delle macchine attrezzature e mezzi di trasporto aziendali, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro. Laddove si prevede un uso promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione dei mezzi di cantiere, prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse. Il lavoratore, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro, esegue a fine turno la pulizia di tastiere, schermi, mouse, distributori	Il CSE adegua il PSC indicando la necessità relativa alla pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature e dei mezzi di trasporto aziendali, utilizzati in cantiere.	



Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
Indicazione 5.4 - nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;	e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti; fornendo adeguati detergenti. Il datore di lavoro, nel momento in cui è informato che uno dei suoi dipendenti, che ha frequentato il cantiere nei 14 giorni precedenti, è risultato positivo al covid-19, deve procedere, alla pulizia ed alla sanificazione dei locali secondo le disposizioni della			A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni
	circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; Tale accorgimento deve essere adottato cautelativamente, anche nel caso in cui uno dei lavoratori, comunicasse la presenza di sintomi riconducibili al covid-19.	permanere in cantiere comunicandolo tempestivamente , secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro, anche al fine di permettere la sanificazione dei locali.	sanificazione dei locali, per il tramite di imprese specializzate, seco ndo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; A seguito di tali comunicazioni, si relaziona con il committente e valuta la sospensione di alcune o tutte le attività. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza. Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto	prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la



Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
			con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI	rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
5.5 - nelle aziende che procedono alle operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente.				
s. Distanza di Sicurezza e	DISPOSITIVI DI PROTEZIO	DNE INDIVIDUALE		
6.1 - L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:	Il datore di lavoro fornisce gli idonei dispositivi di protezione, individuati in collaborazione con il Medico Competente, qualora non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro. Il datore di lavoro deve indicare il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.	Deve rispettare la distanza interpersonale di un metro e dove tale accorgimento non fosse possibile, deve indossare correttamente i DPI forniti. I lavoratori devono dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, secondo le indicazioni del datore di lavoro.	Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari. Il CSE indica il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili. Se la lavorazione da eseguire in cantiere, impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (quanti, occhiali, tute, cuffie, ecc) conformi alle disposizioni delle	



Indicazione	Azione a cura del	Azione a cura	Azione a cura	Note
	Datore di Lavoro	del lavoratore	del CSE	
			autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI	
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazio ne mondiale della sanità;				
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionam ento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.				
6.2 - Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.			Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari.	
6.3 - richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile	richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza,	Rispettare la distanza interpersonale di un metro. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa,	Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, il CSE esamina con la direzione lavori, con il	



work della sicurezza in edilizia				
Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/respons abile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;	esaminare anche con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.	effettuare quanto previsto al punto 6.1.	committente/responsabile dei lavori, con le imprese e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1. Di conseguenza aggiorna i costi della sicurezza. Se la lavorazione da eseguire in cantiere, impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzione organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (quanti, occhiali, tute, cuffie, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua indiv	



Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
			mancata consegna nei termini): IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI	
4 - definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);	Il datore di lavoro aggiorna i compiti assegnati ai dirigenti ed ai preposti, in merito alle attività di vigilanza.	Limitatamente ai dirigenti e preposti, vigilare anche sulla corretta applicazione delle disposizioni previste.		
lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/respons abile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un	Il datore di lavoro richiede ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.	I lavoratori devono rispettare la distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.	Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, il CSE esamina con la direzione lavori, con il committente/resp onsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni evitando situazioni di crificità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa,	



Indicazione	Azione a cura del	Azione a cura	Azione a cura	Note
	Datore di Lavoro	del lavoratore	del CSE	
principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale:			previsto al punto 6.1. Di conseguenza aggiorna i costi della sicurezza.	
mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.			l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'	
servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione	Il datore di lavoro deve stabilire le modalità per far rispettare la distanza interpersonale di un metro lungo tutto il tragitto, dai lavoratori che utilizzano il servizio di trasporto organizzato dall'azienda. A titolo esemplificativo potrebbe stabilire di lasciare un posto vuoto tra due lavoratori. Qualora non sia possibile rispettare le distanze stabilite, deve fornire guanti e mascherine	Il lavoratore deve rispettare la distanza interpersonale di un metro lungo tutto il tragitto, quando utilizza il servizio di trasporto organizzato dall'azienda. Qualora non sia possibile rispettare le distanze stabilite, deve indossare guanti e mascherine monouso fornite dal datore di	In caso di spostamenti all'interno dell'area di cantiere tramite il servizio di trasporto aziendale, il CSE valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e dei costi della sicurezza.	
anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e	monouso ai lavoratori. Per quanto riguarda le modalità di pulizia	lavoro.		



letwork della sicurezza in edilizia				
Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.	e sanificazione dei mezzi utilizzati per il trasporto aziendale si rimanda al punto 5.3.	deriavolatore	GCI GGE	
6.7 - in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.	Il datore di lavoro deve informare i lavoratori, in caso di utilizzo di mezzi propri , di limitare il numero di persone presenti, mantenendo la distanza di sicurezza.	I lavoratore all'interno del proprio mezzo di trasporto, deve rispettare i provvedimenti emanati dalle autorità.		
8. GESTIONE ENTRATA E USC	CITA DEI DIPENDENTI			
8.1 - Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc);	Il datore di lavoro valuta l'organizzazione del lavoro in modo da favorire orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati al fine di da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc).	Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova organizzazione del lavoro	Il CSE sentito il committente/dire ttore dei lavori valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e dei costi della sicurezza.	
8.2 - dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.	Il datore di lavoro dove è possibile, dedica una porta di entrata e una porta di uscita dai locali di cui al punto precedente.	Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova organizzazione del lavoro.	Il CSE sentito il committente/dire ttore dei lavori valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e dei costi della sicurezza.	
10. GESTIONE DI UNA PERSO	DNA SINTOMATICA	1	ı	0000



twork della sicurezza in edilizia	Azione a cura del	Azione a cura	Azione a cura	Note
Indicazione	Datore di Lavoro	del lavoratore	del CSE	Note
10.1 - Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.	Procedere all'isolamento del lavoratore che ha manifestato i sintomi della febbre e di infezione e difficoltà respiratoria quali la tosse, avendo cura che questo non abbia contatti con le altre persone presenti in cantiere. Nel caso di positività accertata dall'autorità sanitaria al covid-19 procedere alla sanificazione, secondo quanto previsto al punto 5.4. Il datore di lavoro dovrà attenersi alle corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente.	Nel caso in cui il lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione e difficoltà respiratoria quali la tosse, deve comunicarlo tempestivamente , secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro, il presentarsi di tali sintomi, al fine di evitare la permanenza in cantiere.	Il CSE aggiorna il PSC con specifiche procedure riguardo al trattamento ed isolamento del personale che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. Il CSE individua all'interno del cantiere, le corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente. Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; se non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI	
collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine,	Il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.		Il CSE, in accordo con il datore di lavoro, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. In tale eventualità. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp	



Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.			onsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari.	
ATTUAZIONE DEL PROTOCO	DLLO			
	Il datore di lavoro, costituisce un comitato interno per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, anche con la partecipazione del RLS/RLST o dell'Organismo	Il RLS/RLST partecipa alle riunioni del comitato interno per la verifica delle regole del protocollo di regolamentazion e.		

Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!



COVID-19









INSIEME SIAMO PIÙ SICURI

Bastano alcune attenzioni sul cantiere e nella vita quotidiana per fare moltissimo contro l'epidemia di coronavirus. Ognuno di noi è fondamentale per bloccare la diffusione di Covid-19. Qui trovate i consigli essenziali per difendervi personalmente e costruire un cantiere più sicuro.

UNA STRATEGIA DI DIFESA CHE COMPRENDE CANTIERE E CASA

In questa vera e propria battaglia contro il virus dobbiamo tutti agire con intelligenza e responsabilità al lavoro come a casa. Il contagio va prevenuto e fermato in ogni gesto quotidiano. Qui abbiamo indicato le regole in cantiere e i comportamenti da applicare in ogni luogo.



protezione personale

IMPRESA CANTIERE

protezione cantiere





REGOLE PER IL CANTIERE

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali

Prima dell'ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore

Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere

In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adequata dalle altre persone presenti in cantiere

Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus



FEVER TEST









Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette di mano

Niente abbracci

Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni dagli altri

Usare correttamente le mascherine Non scambiare o condividere bottiglie e bicchieri

Osservare le regole sull'igiene delle mani

NO

NO

NO

N0





0K



Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!









REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

0K



Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche NO



Non toccarsi occhi, naso e bocca NO



Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani OK



Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani OK



Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro OK



Usare correttamente le mascherine

I comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME

È obbligatorio rimanere a casa in presenza di febbre, con temperatura corporea di almeno 37,5 ° o altri sintomi influenzali

CALL DOCTOR 1500

In caso di sintomi influenzali o malessere persistente stare a casa e telefonare al proprio medico di base/famiglia, oppure al numero 1500.

112



In caso di emergenza o aggravamento delle condizioni di salute telefonare al 112 OK




Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!











Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

COVID-19

Il Sistema Bilaterale delle Costruzioni è promosso e gestito dalle Parti Sociali del settore

































Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



WHO acknowledges the Hilpitaus Universitaires de Genère (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

clober 2006, wirelon 1








Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?


USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!



Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi



Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.



frizionare le mani palmo contro palmo




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



VMHO advisowledges the Höpibaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.





CHECK LIST PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE DEL 24 MARZO 2020

A CURA DI CNCPT 27 marzo 2020





PREMESSA

A seguito dell'emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, tutte le parti sociali dell'edilizia hanno siglato un ulteriore protocollo recante linee guida per l'intero settore edile.

Il documento, che deriva dal Protocollo delle Parti sociali confederali e recepisce il Protocollo del MIT, è stato integrato con altri elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando ulteriori adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.

L'intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.

Le imprese edili, pertanto, adottano il suddetto Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.

Il presente lavoro raccoglie, sotto forma di check-list, alcune indicazioni del suddetto protocollo al fine di consentire ai tecnici dei CPT di verificare l'attuazione dello stesso durante i sopralluoghi di cantiere.

In particolare, non si sono considerati i punti 7 e 9 del suddetto protocollo condiviso poiché strettamente correlati all'organizzazione aziendale.

Per ogni elemento indicato nel protocollo è riportato il riferimento, il suggerimento delle possibili azioni conseguenti e delle note.

Le misure che seguono hanno validità fino alla durata della pandemia stessa, salvo ulteriori indicazioni.



CHECK-LIST INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO

Indicazione	Azione	Ve	erifica		Note
			Sì No n.a.		
1. INFORMAZIONE			•		
1.0 Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con	Verificare la presenza di materiale informativo inerente le regole fondamentali di igiene e la corretta modalità di diffusione dello stesso (Affissione di cartelli, depliants informativi, eventualmente tradotti nelle lingue madri dei lavoratori stranieri, ecc.).				In caso di risposta negativa, si potrebbe suggerire all'impresa di utilizzare gli opuscoli elaborati dal governo o in alternativa quelli elaborati dagli organismi paritetici.
indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei					
lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.). 1.0.1 Principali informazioni da					000000
fornire					
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500	Verificare				In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare un documento da fornire a tutti i lavoratori, con



ork della sicurezza in edilizia		
o il numero 112, seguendone le indicazioni);		le specifiche informazioni.
Modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;	Verificare	In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare un documento da fornire a tutti i lavoratori, con le specifiche informazioni relative alla procedura che verrà adottata per il controllo della temperatura al lavoratore prima dell'ingresso in cantiere.
Obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;	Verificare	In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare una procedura e la relativa modulistica per compilare la dichiarazione prima di accedere in cantiere. Si ritiene utile suggerire al datore di lavoro di elaborare una procedura relativa alle specifiche modalità di comunicazione interna per la segnalazione di eventuali sintomi pervenuti successivamente all'ingresso.
Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);	Verificare	Si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare un modello di impegno da far sottoscrivere ad ogni lavoratore relativo alle disposizioni igieniche da rispettare.
Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.	Verificare	Si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare un modello di impegno da far sottoscrivere ad ogni lavoratore relativo alle disposizioni igieniche da rispettare.



2. MODALITA DI INGRESSO IN AZI	FNDA		
	LINDA	 1	
2.1 - Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea.	Verificare che sia stato effettuato il controllo della temperatura corporea.		Si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare una procedura nella quale vengono specificate le modalità relative al controllo della temperatura corporea e la modulistica necessaria per annotare la stessa in riferimento ad ogni dipendente che effettua l'accesso al cantiere.
2.2 - Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;	Verificare che, in caso di temperatura superiore a 37,5, non sia stato consentito l'accesso al personale interessato e che le persone in tale condizione siano state momentaneamente isolate e dotate di mascherine		La procedura di cui al punto precedente dovrebbe anche far riferimento alla gestione del personale a cui viene riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5, nonché ai comportamenti che deve adottare il personale che effettua le misure della temperatura corporea.
2.3 - Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;	Verificare che tali informazioni vengano fornite nel rispetto della normativa sulla privacy.		In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare un documento Da fornire a tutti i lavoratori, con le specifiche informazioni.
B. PRECAUZIONI IGIENICHE			
3.1 - E'obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani	Verificare che siano state impartite le istruzioni per una corretta igiene delle mani.		In caso di risposta negativa suggerire al datore di lavoro di impartire istruzioni specifiche per una corretta igiene delle mani tramite azioni di informazione .
3.2 - L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;	Verificare		
3.3 – E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso	Verificare la eventuale presenza di distributori di soluzioni idroalcoliche.		•



dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.;					
4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FO	 	TRIC	^I		
4.1 - E' compito del datore di lavoroelaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:	Verificare la presenza di tale procedura.		<u> </u>		
4.1.1 - per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;	Verificare la presenza di tali procedure.				
4.1.2 - se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;	Verificare che sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro e, laddove non sia possibile, che siano utilizzati guanti monouso e mascherine.				
4.1.3 - per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di	Verificare la eventuale presenza di servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno.				
quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;	Verificare che venga rispettato il divieto di utilizzo di servizi igienici del personale dipendente.		• (0000	
4.1.4 - va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;	Verificare il rispetto di tale procedura.				Suggerire a datore di lavoro di elaborare una specifica procedura per regolamentare l'accesso ai visitatori
5. PULIZIA E SANIFICAZIONE					
5.1 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);	Verificare il rispetto di tale indicazione.				
5.2 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto	Verificare il rispetto di tali indicazioni.				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;						
5.3 - l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;	Verificare il rispetto di tali indicazioni.				Si potrebbe suggerire a datore di lavoro di elaborare una specifica procedura nella quale prevedere le modalità per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle pulsantiere le postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature eccetera ecc.	
5.4 - nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;	Verificare il rispetto di tali indicazioni.			2000		
5.5 - nelle aziende che procedono alle operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente.	Verificare il rispetto di tali indicazioni.					
6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPO	OSITIVI DI PROTEZIONE II	NDI\	/IDU/	A <i>LE</i>		
6.1 - L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale						



letwork della sicurezza in edilizia			
situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per			
questi motivi: a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;	Verificare il corretto utilizzo.		
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.	Verificare la corrispondenza alle indicazioni dell'autorità sanitaria.	Vedi D.L. 18 del 17/03/2020	
6.2 - Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.	Verificare il rispetto di tale indicazione.		
6.3 - richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa.	Verificare il rispetto di tale indicazione		
Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.			
Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di			



etwork della sicurezza in edilizia			
protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;			
6.4 - definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);	Verificare la eventuale presenza di tale procedura.		
6.5 - richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti.	Verificare il rispetto di tale indicazione		In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare una specifica procedura per permettere Il rispetto della distanza di un
Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la			metro all'interno dei locali presenti in cantiere quali ad esempio spogliatoi, refettori, baraccamenti
turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come			
principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.			
6.6 - ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso.	Verificare il rispetto di tale indicazione.		
Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad			0000



SIWORK GEHG SICOIGEZEG HI GUIHZIG			1	
esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.				(
6.7 - in caso di utilizzo di mezzi propri , limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.	Verificare il rispetto di tale indicazione.			
8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DE	EI DIPENDENTI			8
8.1 - Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc);	Verificare il rispetto di tale indicazione.			
8.2 - dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.	Verificare il rispetto di tale indicazione.			-
10. GESTIONE DI UNA PERSONA SI	INTOMATICA			
10.1 - Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.	Verificare il rispetto di			
10.2 - l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.	Verificare il rispetto di tale procedura			





IMPRESA:	
CANTIERE SITO IN :	
DATA	

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI		firma
		□ Lavoratore autonomo □ Tecnico esterno □ Visitatore □ Altro	Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.	
		□ Lavoratore autonomo □ Tecnico esterno □ Visitatore □ Altro	Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID	
		Lavoratore autonomoTecnico esternoVisitatoreAltro	Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID	
		Lavoratore autonomoTecnico esternoVisitatoreAltro	Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID	

MOD.01_ALTRI SOGGETTI — ricezione materiale informativo COVID-19

		Lavoratore autonomo	Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di	
		Tecnico esterno	cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24	
		Visitatore	marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali	
		Altro	adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai	
1			comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali	
1			di igiene, per contrastare la diffusione del COVID	

IMPRESA:
CANTIERE SITO IN :
DATA

NOME	COGNOME		firma
		Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al	
		PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere	
		a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le	
		indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole	
		fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara	
		inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.	
		Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al	
		PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere	
		a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le	
		indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole	
		fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara	
		inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.	
		Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al	
		PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere	
		a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le	
		indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole	
		fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara	
		inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.	
		Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al	
		PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere	
		a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le	
		indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole	
		fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara	
		inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.	

Firma dell'addetto alla misurazione

Ai fini del rispetto della privacy la presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore.

Per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° sarà necessario compilare l'apposita scheda riportata nella seconda pagina del seguente documento.

IMPRESA:							
CANTIERE SITO IN :							
Nome e Cognome	e del lavoratore:						
		to i dispositivi di protezione individuale e di essere					
quarantena ovvei	ro di non essere risultato positivo al CC	rporea e di NON essere sottoposto alla misura della OVID-19 e di non aver avuto "contatti stretti" con un					
soggetto positivo	al Covid-19 negli ultimi 14 giorni						
DATA	ORA DI RILEVAZIONE	FIRMA DEL LAVORATORE					

Firma dell'addetto alla misurazione

NOTA BENE

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°. Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito l'accesso al cantiere.

IMPRESA:							
CANTIERE	SITO IN :						
DATA							
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19							
NOME	COGNOME	ORA DI RILEVAZIONE	FIRMA DEL LAVORATORE				

IMPRESA:			
CANTIERE SITO IN :			
DATA			
Il sottoscritto in qualità di 🗆 Lavoratore autonomo 🗆 Tecnico esterno 🗀 Visitatore 🗀 Altro			
			Firma
Il sottoscritto in dichiara sotto la propria responsabilità, di aver risultata inferiore a 37.5°. Pertanto dichiara so indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da	effettuato la misurazione della temperatu otto la propria responsabilità, che il proprio	ra corporea a tutto il proprio persona personale può accedere al luogo di	le presente in cantiere ed è
			Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016)

tra ai l	sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (<i>cd</i> . GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al ttamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ocali e agli uffici di (denominazione sociale) o ad altri luoghi comunque a quest'ultima eribili.
Tite	olare del trattamento
(den	nominazione sociale), con sede legale in Via/Piazza, n, n – CAP – CITTÀ, nail:
	L'IMPRESA HA NOMINATO IL DPO, INSERIRE: "Il Data Protection Officer è contattabile al seguente lirizzo mail:/numero di telefono:/
Tip	ologia di dati personali trattati e di interessati
Ne	i limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a)	i dati attinenti alla temperatura corporea;
b)	le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
I da	ati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a)	il personale di (denominazione sociale) Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
b)	i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di (denominazione sociale), o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.
Fin	alità e base giuridica del trattamento
ese ma par	ati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19,in ecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 rzo 2020,dalle parti sociali dell'Edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle rti sociali confederali il 14 marzo 2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del marzo 2020.
	base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di urezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Na	tura del conferimento dei dati personali
	conferimento dei dati è necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di (denominazione sociale)
Mc	odalità, ambito e durata del trattamento
	rattamento è effettuato dal personale di (denominazione sociale), che agisce sulla se di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi esterni cui sia affidato il servizio) - INDICARE: "Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, nella sua qualità di Responsabile del trattamento."].

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea

INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI PROTEZIONE ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte a (denominazione sociale)	_, con sede legale in
Via/Piazza, n, n – CAP – CITTÀ, e-mail:	

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

Comunicazione da inviare per PEC o altra forma che ne attesti il ricevimento da parte dei destinatari

c.a. Committente/Responsabile dei lavori e p.c. RLS/RLST e p.c. Direttore dei Lavori

II sottoscritto	in qualità di Legale Rappresentate pro				
tempore dell'impresa	esecutrice dei				
lavori di cui (lavori privati) al contrattoindic	indicare data e relativi a riportare oggetto del contratto di				
appalto(lavori pubblici)_					
alla luce di quanto previsto dal DPCM 11 marzo 20	020 e dal punto 6 "Distanza di sicurezza e Dispositivi di				
protezione individuali" del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento					
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile" del 24 marzo 2020 sottoscritto da, richiede formalmente, entro il termine di 5 gg dalla presente comunicazione un incontro urgente, anche					
р	er la ripresa delle attività del cantiere, compresa, ove				
possibile, un'eventuale e diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori.					
Luogo e data					
	Impresa				
	Il Legale rappresentante				

c.a. Committente/Responsabile dei Lavori

c.a. coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

e p.c. RLS/RLST e p.c. Direttore dei lavori

PEC o altre forme che attestino il ricevimento da parte dei destinatari

Il sottoscritto	in qualità di Legale Rappresentate pro				
tempore dell'impresa	esecutrice dei				
lavori di cui (lavori privati) al contrattoindicare data e	relativi a riportare oggetto del contratto di				
appalto(lavori pubblici)					
alla luce di quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 e dal pur protezione individuali" del "Protocollo condiviso di regolamentazione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del s da, richiede formalmente, entro il termine di 5 gg dalla prese in modalità telematica, con l'obiettivo di concordare gli strun	delle misure per il contrasto e il contenimento ettore edile" del 24 marzo 2020 sottoscritto nte comunicazione un incontro urgente, anche nenti da porre in essere relativamente a				
per la ripresa					
possibile, un'eventuale e diversa organizzazione del lavoro e/o un nu	, •				
Ciò al fine di integrare il piano di sicurezza e coordinamento di cui	all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile				
2008, n. 81 e la relativa stima dei costi della sicurezza.					
Luogo e data					
Luogo e data					
	impresa				
	Il Legale rappresentante				